

CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

# INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE OSORNO


INFORME Nº 263 / 2021 6 DE JULIO DE 2021















#### Resumen Ejecutivo Informe Final N° 263, de 2021 Municipalidad de Osorno

**Objetivo:** La fiscalización tuvo por finalidad, constatar que la Municipalidad de Osorno, haya verificado que las partidas detalladas en el anexo N° 2 de este informe relativo al contrato "Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat, Osorno", a cargo de esa entidad, se materializaran conforme a las exigencias constructivas establecidas en los antecedentes técnicos que rigen la contratación y que haya velado igualmente por el correcto cumplimiento de las obligaciones administrativas, de prevención de riesgos y medioambientales, para la ejecución de las obras.

#### Preguntas de la Fiscalización:

- ¿Controló la inspección técnica de la obra el cabal cumplimiento de las exigencias técnicas dispuestas en el marco regulatorio del contrato en examen para la materialización de las obras que este contempla?
- ¿Veló la inspección técnica por el cabal cumplimiento del pliego de condiciones, en los aspectos administrativos del contrato en examen?

#### **Principales Resultados:**

- Se constató, que el permiso de edificación del proyecto en estudio se encuentra caduco desde el 30 de diciembre de 2017, conforme lo establece la reglamentación urbanística vigente, no correspondiendo que la modificación aprobada por el permiso N° 291, constituya un antecedente suficiente para poder definir el comienzo de la ejecución de una obra, según argumenta la entidad edilicia, incumpliendo lo señalado en los artículos 1.4.1 y 1.4.17, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por lo que esa entidad edilicia, deberá implementar las medidas necesarias para la regularización de la situación objetada, conforme lo establece la normativa urbanística vigente, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
- En base a la revisión documental del proyecto se constató que, en ninguna de las escaleras existentes o proyectadas de la edificación, se verifica la incorporación en los respectivos planos, de pavimento texturado y de color diferente en franja que enfrenta el inicio y final de esta. Igualmente se verificó que el plano horizontal de llegada de la rampa ubicada en el acceso principal del recinto escolar, es interrumpido por la puerta de doble hoja que abate hacia el exterior. Lo anterior, constituye una vulneración al artículo 4.1.7, N° 1, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por lo que ese municipio, deberá remitir a este Órgano Contralor, el proyecto de arquitectura definitivo con las modificaciones correspondientes a fin de dar cumpliendo con la normativa urbanística vigente, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.



- En relación al proyecto de agua potable de la obra en estudio, el gabinete de la red de incendio ubicado en el acceso a comedor del segundo nivel de la edificación, incumple lo establecido en la reglamentación vigente, respecto a que la distancia al punto más alejado de la edificación supera los 25 metros en el recinto sala de computación, contraviniendo el artículo 53° letra a.a, párrafo segundo del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua Potable y Alcantarillado, por lo que dicha entidad edilicia deberá remitir a este Órgano Contralor, el proyecto de instalación de agua potable y alcantarillado aprobado por el servicio correspondiente, a fin de dar cumpliendo con la normativa vigente, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
- Se verificó que los certificados de conformidad remitidos por la ITO, correspondieran al número de bulto de las barras de acero adquiridas por la empresa contratista, constatándose que en 10 de los certificados remitidos no fue posible verificar la calidad del producto, pues no se tuvieron a la vista las tarjetas de los paquetes de dicho material, vulnerando lo establecido en el apartado Inspecciones, Controles y Pruebas de las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que dicho municipio, deberá acreditar documentadamente la calidad de las barras de acero empleadas en la confección de estructuras de hormigón armado, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
- Se constató que en la ejecución de la techumbre correspondiente al sector Pabellón Ampliación de la obra en estudio, no se implementó un sistema de seguridad contra caída de trabajadores, materiales, herramientas u otro similar, sobre personas que transitan bajo el área de trabajo, incumpliendo el punto 5.1 de la NCh2458.Of1999 sobre sistemas de protección para trabajos en altura, por lo que ese municipio deberá acreditar documentadamente la instalación del elemento de seguridad contra caídas, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.



IOP N° 10.075 / 2020 REFS. N°s 101.408 / 2021 101.732 / 2021 INFORME FINAL N° 263, DE 2021, SOBRE INSPECCIÓN A LAS OBRAS DEL CONTRATO "REPOSICIÓN LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO", A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE OSORNO.

PUERTO MONTT, 6 de julio de 2021

Se efectuó una inspección a las obras del contrato "Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat, Osorno", de la Municipalidad de Osorno, la cual tuvo por finalidad constatar que las referidas obras se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos administrativos, técnicos y de prevención de riesgos, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.

#### **JUSTIFICACIÓN**

La presente Inspección de Obra Pública fue incorporada en el proceso de planificación anual de esta Entidad de Control, el cual contempla la revisión selectiva que se realiza a la ejecución de contratos de obras en el sector público, en consideración al impacto y la importancia, desde el punto de vista social y financiero, que para la ciudadanía significa la construcción de dicha infraestructura educacional en la provincia de Osorno.

En ese contexto, se estimó relevante examinar las obras del referido contrato, a fin de verificar el cumplimiento de los estándares con que éstas se materializan, junto con comprobar la observancia de los requerimientos administrativos.

Asimismo, a través de esta inspección de obra pública, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS Nºs 4, Educación de Calidad, 9, Industria, Innovación e Infraestructura y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

A LA SEÑORA
PAULA MARTÍNEZ ZELAYA
CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS
PRESENTE



#### ANTECEDENTES GENERALES

La obra Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat, Osorno, obedece a una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Los Lagos, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por un monto de \$ 7.238.698.920 IVA incluido, la cual tiene por objeto mejorar las condiciones de infraestructura de la edificación existente y ejecutar un nuevo pabellón de clases de 3 pisos más una biblioteca.

En efecto, el contrato en estudio, ubicado en calle Francisco Bilbao N° 1.380, de la ciudad de Osorno, Región de los Lagos comprende la construcción de obras de ampliación correspondientes a un nuevo pabellón de clases de 3 pisos, una biblioteca, camarines y una sala de calderas, por una superficie total de 3.195,45 metros cuadrados (m²), todos estructurados en hormigón armado y techumbre de acero galvanizado liviano, con una cubierta de tipo compuesta conformada por dos láminas de acero y núcleo de poliestireno expandido (Ver anexo N° 1).

Igualmente, el proyecto compromete la reparación del pabellón de hormigón existente y del edificio central de administración, en lo que respecta a aspectos de terminaciones e instalaciones de especialidades, mejoramiento de la envolvente térmica, además de obras exteriores y la habilitación de 49 estacionamientos, cuya superficie se ejecuta en mezcla asfáltica en caliente.

Al mes de enero de 2021, la inspección fiscal había aprobado el estado de pago N° 7, de diciembre de 2020, por un monto de \$ 131.773.284 y un valor total acumulado de \$ 1.307.172.929, impuesto incluido.

Cabe señalar, que producto de la cuarentena decretada en la ciudad de Osorno mediante la resolución exenta N° 2.015, de 2020, del Ministerio de Salud, que dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19, y que resuelve que todos los habitantes de esa comuna, de la Región de Los Lagos, deben permanecer en aislamiento o cuarentena, la obra se mantuvo paralizada desde el 31 de marzo al 4 de mayo de esa anualidad.

Con carácter confidencial, mediante los oficios N° E101046 y N° E101048, ambos de 2021, fue puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad Osorno y del Intendente del Gobierno de la región de Los Lagos, respectivamente, el Preinforme de Observaciones N° 263, de igual año, con la finalidad de que formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que aconteció mediante los oficios ordinarios N° 659 y 1.950, de la misma anualidad, correspondientemente, cuyos argumentos y antecedentes de respaldo fueron considerados para la elaboración del presente informe final.



#### **OBJETIVO**

La revisión tuvo por finalidad constatar que las partidas individualizadas en el anexo N° 2 del presente informe, pertenecientes al proyecto "Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat", comuna de Osorno, hayan sido ejecutadas conforme a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos administrativos y técnicos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.

En lo específico comprobar, por una parte, que la obra efectivamente se desarrolle en conformidad a lo proyectado y a la calidad especificada, dentro de los plazos contractuales y, por otra, que los pagos realizados representen su avance físico real a la data de la visita a terreno, verificando para ello las partidas que mostraban ejecución, a esa fecha.

No obstante lo anterior, es menester hacer presente que esta inspección de obra pública se ejecutó durante la vigencia del decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, por un período de 90 días a contar del día 18 de marzo del año 2020, período que fue prorrogado mediante los decretos N°s 269, 400, 646, todos de 2020, por un plazo adicional de 90 días cada uno, y luego hasta el 30 de junio de 2021, a través del decreto N° 72, de 2021, de esa misma Secretaría de Estado, cuyas circunstancias afectaron su normal desarrollo.

#### **METODOLOGÍA**

El examen se practicó en conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor y de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República; y comprendió la realización de visitas a la citada obra los días 25 y 27 de enero de 2021.

Además de lo anterior, se solicitó documentación complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimó pertinente.

Es del caso indicar que las observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente complejas (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas (MC) / Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.



#### **ANTECEDENTES DE LA OBRA**

Nombre del contrato	Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat, Osorno.	
Mandante	Gobierno Regional de Los Lagos.	
Financiamiento	Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	
Unidad técnica	Municipalidad de Osorno.	
Ubicación	Calle Francisco Bilbao N° 1.380, Osorno.	
Contratista	Constructora Baker Limitada.	
Inspector fiscal/técnico		
Acto administrativo que adjudica la licitación	Decreto N° 998, de 30 de enero de 2020, de la Municipalidad de Osorno.	
Acto administrativo que aprueba el contrato	Decreto N° 1.557, de 19 de febrero de 2020, de la Municipalidad de Osorno.	
Procedimiento y modalidad de contratación	Propuesta pública y contrato a suma alzada.	
Monto original del contrato	\$ 7.238.698.920, IVA incluido.	
Plazo original y fecha de inicio de las obras	540 días corridos, a contar del 6 de marzo de 2020.	
Obras extraordinarias	\$ 0	
Aumento de obras	\$ 0	
Disminuciones de obras	\$ 0	
Modificaciones de plazo	24 días.	
Monto vigente del contrato	\$ 7.238.698.920, IVA incluido.	
Plazo total y fecha de término	564 días corridos, hasta el 21 de septiembre de 2021.	
Avance financiero al momento de la inspección	18,1 %, al 27 de enero de 2021.	
Avance físico al momento de la inspección	20,0 %, al 27 de enero de 2021.	
ID Mercado Público	2308-118-LR19	

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización sobre la base de la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de la contenida en los actos administrativos que ahí se indican.

#### RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

#### I. OBSERVACIONES

De la revisión practicada, se determinó que la inspección técnica de obra, ITO, visó la ejecución de algunos trabajos que, de acuerdo a lo advertido en las visitas a terreno y documentación de respaldo, presentaban deficiencias constructivas, no cumplían con la reglamentación o



normativa inherentes a su ejecución y/o no contaban con la documentación exigida en el pliego de condiciones del proyecto, determinándose igualmente pagos adelantados por conceptos de instalación de faenas, incumpliendo las obligaciones consignadas en el numeral 15.1 de las bases administrativas del contrato, las que indican que en toda obra la Municipalidad tendrá un Inspector Técnico de Obra, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe Administrativo y/o Técnico directo.

Asimismo, los referidos hechos contravienen el principio de control establecido en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que la Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad con la Constitución Política y las leyes.

El detalle de los hallazgos detectados se describe a continuación:



#### I.1 SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
1	2.13 Estructura de techumbre	Conformación incompleta de estructura de techumbre	Se constató, conforme a la información proporcionada por la ITO del contrato en su correo electrónico del 21 de enero de 2021, y en base a la visita a terreno efectuada el día 25 de igual mes y año, por personal de esta Contraloría Regional, que en la ejecución del elemento estructural denominado cercha 1, del proyecto de cálculo, lámina E 08, plano de planta de techumbre y detalles estructurales de la cubierta de la edificación ampliación pabellón, no se visualiza la instalación de las diagonales conformadas por el perfil 60CA085 de acero galvanizado liviano en ninguno de los elementos ejecutados, tal como se grafica en respaldo fotográfico del anexo N° 3, sin que se advierta que la ITO haya realizado observaciones al respecto. Cabe señalar, que la partida estructura techumbre posee un 13,8% de avance financiero, lo que corresponde al pago por ese ítem de \$ 5.066.000, impuesto incluido.	- Proyecto de cálculo estructural, lámina E 08, plano de planta de techumbre y detalles estructurales, que forman parte integrante de la licitación de acuerdo a lo señalado en el numeral 1. Generalidades, de las bases administrativas que rigen el contrato.  - Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe Administrativo y/o Técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo reglamentario, el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.  - Artículo 3° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	- Lámina E 08, plano de planta de techumbre y detalles estructurales Anexo N° 3, fotografía Nos 1, 2 y 3.
RESPUESTA DEL SERVICIO		En su respuesta el Municipio responde que dicha partida se encontraba aun en ejecución durante la visita del fiscalizador, por esta raz es que aún no se presentaba terminada en un 100 %. Todo ello, debido a que las diagonales centrales serían las últimas en instalar puesto que esto permitía contar con un espacio de tránsito para poder revisar y verificar cada elemento, así como el estado de la cubic instalada, desde inicio a fin. Referente al porcentaje de cancelación de esta partida, el 13,8% mencionado, corresponde al porcent			imas en instalarse, stado de la cubierta conde al porcentaje pliación, estructura illo de conexión al



#### CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

# UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO	
		, ,		Ampliación se encuentra en un 100 % instalada	y con sus cerchas	
	CONCLUSIÓN	Sobre lo expuesto, es del caso señalar que, al momento de la visita a la obra realizada en la fecha anteriormente señalada por personal de esta Contraloría Regional, únicamente estaba en ejecución la estructura de techumbre del Pabellón Ampliación. Ahora bien, conforme al registro fotográfico adjunto en esta oportunidad y verificado por este medio la instalación de las diagonales conformadas por el perfil 60CA085 de acero galvanizado liviano, corresponde subsanar la observación.  Sin perjuicio de lo anterior, en lo sucesivo, la entidad comunal deberá velar por el estricto cumplimiento del pliego de condiciones y no cursar pagos de ítems de los cuales no esté acreditada su correcta instalación según las exigencias del proyecto, ya que las referidas diagonales son parte integrante de la estructura de las aludidas cerchas y como tales cumplen una función estructurante para el conjunto de tal elemento.				
	7.5.1 Baldosa microvibrada	Pavimento que enfrenta a las escaleras	Conforme a la documentación remitida por la ITO en su correo electrónico del 21 de enero de 2021, en ninguna de las escaleras existentes o proyectadas de la edificación, se verifica la incorporación en los respectivos planos, de pavimento texturado y de color diferente en franja que enfrenta el inicio y final de estas, según consta en las láminas 01, 02 y 03 de planta general de pavimentos, y láminas 01/03, 01/02 y 03/03 de accesibilidad universal, todos del proyecto de arquitectura en estudio, vulnerando lo establecido por la normativa urbanística vigente, sin que la ITO haya efectuado observaciones al respecto.	<ul> <li>Artículo 4.1.7, N° 1 del decreto N° 47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sancionó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante OGUC, el que señala que la superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja de pavimento con contraste cromático y una textura distinta, o podotáctil, de a lo menos 0,60 metros de ancho, que señale su presencia a las personas con baja visión o con discapacidad visual.</li> <li>Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que, en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe Administrativo y/o Técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo normativo el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el</li> </ul>	- Láminas 01, 02 y 03 de planta general de pavimentos. - Láminas 01/03, 01/02 y 03/03 de accesibilidad universal.	



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
				cumplimiento de un contrato de construcción, el cual contempla la normativa urbanística.  - Artículo 3° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	
		de información) N° 49 SECPLAN, ya que, de	o, de fecha 22 de enero de 2021, realizando la acuerdo a lo revisado en planos, éste no esta	ante el respectivo requerimiento de información la a consulta a arquitecto de la Secretaría de Plan aba considerado. nal, es que se determinó que se debía considera	ificación Comunal,
RESPUESTA DEL SERVICIO		citado pavimento en escaleras, lo cual deberá ser gestionado en la próxima reevaluación del proyecto por tratarse de una obra extraordinaria, ya que no se encontraba considerada en proyecto original.  Finaliza indicado que todas las dificultades o dudas emanadas del proyecto son vistas en terreno, en conjunto con residente y encargado de calidad, para luego ser plasmadas mediante la correspondiente RDI para así formalizar las consultas y resolver respecto a lo que indiquen los profesionales correspondientes.			
	CONCLUSIÓN	mantener la observac este Órgano Contralo normativa urbanística	ión, toda vez que estas corresponden a medid r, el proyecto de arquitectura definitivo con la	licipalidad de Osorno para regularizar la situacion de materialización futura, por lo que esa entido as modificaciones correspondientes a fin de dar sarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Ase. (C).	ad deberá remitir a cumplimiento a la
		Acceso principal a internado	Al realizar el análisis documental del proyecto, conforme a la información proporcionada por la ITO en su correo electrónico del 21 de enero de 2021, se constató que el plano horizontal de llegada de la rampa ubicada en el acceso principal del recinto escolar, es interrumpido por la puerta de doble hoja que abate hacia el exterior, según consta en la lámina 01 de la planta primer nivel del proyecto de arquitectura, y lámina 01/03 de accesibilidad universal, contraviniendo lo establecido en la normativa urbanística, sin que de aquello la ITO haya realizado alguna observación.	- Artículo 4.1.7, N° 2 del decreto N° 47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sancionó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante OGUC, el que señala que, en caso de consultar rampas antideslizantes o planos inclinados, su ancho deberá corresponder a la vía de evacuación que enfrenta o de la que es parte, debiendo comenzar y finalizar su recorrido en un plano horizontal del mismo ancho y de 1,50 m de largo como mínimo. Este espacio no podrá situarse en la superficie que comprende el barrido de la o las hojas de la puerta.	- Lámina 01, planta primer nivel del proyecto de arquitectura. - Lámina 01/03 de accesibilidad universal.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
				- Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que, en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe Administrativo y/o Técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo normativo el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción, el cual contempla la normativa urbanística.	
				- Artículo 3° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	
	RESPUESTA DEL SERVICIO	Sobre este punto, el Municipio indica que dicha situación fue resuelta a nivel de diseño, toda vez que el emplazamiento del ascensor proyectado en dicho sector tuvo que ser redefinido, ya que no era posible ejecutar sus fundaciones por que éstas se encontraban con la zapata del edificio existente, no dando cabida a las fundaciones del ascensor. Debido a ello, tanto la puerta de acceso al internado como la rampa proyectada en dicho sector,fueron desplazadas hacia el otro lado, entre eje 4-5, quedando sin inconvenientes, sin que la puerta interrumpa la llegada de la rampa.			
			las respectivas RDI, de manera de resolver	ejecución del proyecto, la Inspección Técnica incongruencias, intervenciones e incompatibili	
Verificada la respuesta de la municipalidad, y constatadas las gestiones rea la observación, toda vez que estas corresponden a medidas de material Órgano Contralor, el proyecto de arquitectura definitivo con las correccio cumpliendo con la normativa urbanística vigente, incorporando los antece Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del p		aterialización futura, por lo que esta entidad del rrecciones correspondientes y modificación apro antecedentes necesarios para ello en el Sistema	perá remitir a este bada, a fin de dar		
4	8.2.2.23 Provisión red húmeda	Ubicación de gabinete manguera de incendio	Se determinó, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la ITO del contrato en su correo electrónico del 21 de enero de 2021, que, en relación al proyecto de agua potable de la obra en estudio, el	decreto N° 50 de 2003, del Ministerio de Obras Públicas, que Aprueba el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua	- Lámina N° 8 de 15, planta segundo piso C, del proyecto de instalación de



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			gabinete de la red de incendio ubicado en el acceso a comedor del segundo nivel de la edificación, incumple lo establecido en la reglamentación vigente, respecto a que la distancia al punto más alejado de la edificación supera los 25 metros en el recinto sala de computación, de ese nivel.	que las bocas de incendio se distribuirán de manera que ningún punto del inmueble quede a una distancia mayor de veinticinco metros de ellos, con una manguera que cubra el punto más alejado y su acceso será expedito y de fácil accionamiento de válvulas y mangueras.  - Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe Administrativo y/o Técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo normativo el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.  - Artículo 3° de la ley N° 18.575, en lo relativo	agua potable domiciliaria.
	lo indica la aclaración indicado en las bases Señala, que todo lo a proyectos de instalacion Por lo tanto, los plano de la empresa para plo cual a medida que Concluye indicando, o considerados en su propertion de la consideración indicado en las bases Señala, que todo lo a proyectos de instalación indicado en las bases Señala, que todo lo a proyectos de instalación indicado en las bases Señala, que todo lo a proyectos de instalación indicado en las bases Señala, que todo lo a proyectos de instalación de la empresa para placement de la empresa placement de l		N° 1 en su punto 4, punto 12 y deben ser elab del contrato en su punto 1. Interior en atención a que el contratista debe o iones, debiendo dar cumplimiento a la normativa s de instalaciones de licitación van siendo modi oder presentar su proyecto definitivo al organis las obras van avanzando se van verificando las que referente al punto de los gabinetes contrai royecto, mediante correo electrónico remitido al	al principio de control.  laciones entregados durante la licitación, son inforados, cancelados y patrocinados por el contratible betener la aprobación por parte del servicio correya vigente.  lificados en virtud de la normativa vigente, lo cual amo regulador de dichas instalaciones y éste pues disposiciones normativas para lo correcta ejecuncendios, se solicitó a la empresa ratificar el núcontratista con fecha 17 de mayo de 2021, quien ntes, y como tal, el proyecto de Agua Potable informationes de contratista con fecha 17 de mayo de 2021.	es responsabilidad eda aprobarlos, por ución de las obras. mero de gabinetes indico lo siguiente:



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO	
		que informo a usted q al respecto."	que informo a usted que nuestra empresa sí tiene considerado los gabinetes faltantes al proyecto y dar cumplimiento con la normativa al respecto."			
Al respecto, previamente cabe consignar que si bien es cierto que las Bases Administra definitivos de especialidades necesarios para dar término a las obras y dejar en funcionam por parte de la inspección técnica, serán elaborados, cancelados y patrocinados por el proyecto sanitario de instalación de agua potable y alcantarillado, éste deberá obtener servicios sanitarios, conforme lo establece el artículo 20 del decreto 50, de 2003, R provisoriamente el proyecto y subsanadas las eventuales observaciones que dentro del prestador, el interesado podrá dar inicio a la ejecución de las instalaciones.			s y dejar en funcionamiento el proyecto, para dar r y patrocinados por el contratista; específicamer éste deberá obtener la aprobación de la empre reto 50, de 2003, RIDAA, el que señala que u iones que dentro del plazo del artículo 18º le hu	ecepción a la obra nte en el caso del esa prestadora de ina vez archivado		
		citado reglamento san por el servicio corresp	nitario, por lo que el municipio deberá remitir el condiente, a fin de dar cumpliendo con la norm	no se tuvo a la vista el proyecto aprobado confor l proyecto de instalación de agua potable y alcan nativa vigente, incorporando los antecedentes ne les contados desde la recepción del presente info	tarillado aprobado ecesarios para ello	

#### I.2 SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
1	1.3 Instalación de faenas	Pago de instalación de faena	Se constató, de acuerdo a la información proporcionada por la ITO en su correo electrónico del 20 de enero de 2021, que, al 31 de diciembre de 2020, se habían cursado siete estados de pago, los cuales totalizan un monto de \$ 1.307.172.929 IVA incluido, correspondiente a un avance financiero del 18,1%, comprobándose la documentación mínima requerida y la firma de la ITO en cada uno de ellos. Asimismo, de las visitas realizadas a terreno por personal de esta Contraloría Regional, se verificó que el avance señalado en el último estado de pago es concordante con lo ejecutado en	- Numeral 24.2 de las bases administrativas que rigen el contrato, aprobadas mediante el decreto alcaldicio N° 12.720, de 2019, de la Municipalidad de Osorno, las que señalan que se establece que la partida correspondiente a la instalación de faena, se cancelará en un 50% cuando esté completamente instalada y el saldo, cuando las obras estén terminadas y el contratista haga retiro de estas instalaciones.  - Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la	- Estado de pago N° 7.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			terreno; sin embargo, de la revisión efectuada se estableció que el pago enterado en el estado de pago N° 7, por el concepto de instalación de faenas, es de \$70.720.000, que corresponde a un 71% de dicho ítem, lo que conlleva un sobre pago de \$20.910.000.	Municipalidad a través de su jefe administrativo y/o técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo reglamentario, el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.  - Artículo 3° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	
RESPUESTA DEL SERVICIO  RUMANICIPAL Bases Ac estas fue Agrega q no se en presentar Finalmen cancelaci		faena, considera las in baños para los trabaja cado ítem es independe Por otra parte, el Serv Construcciones provis la cual prevalece, de a que forman parte de Municipalidad, foro probases Administrativas estas fueron ejecutada Agrega que, referente no se encontraban de presentan como sub í Finalmente, por lo anticancelación de los ítes	estalaciones necesarias para la ejecución de los adores, no incorporando como parte de ésta los diente, no presentándose como sub ítem de la cicio indica que de acuerdo a la Aclaración Mursorias, se valorizan como global y serán cobracacuerdo a Bases Administrativos en su punto 1 la licitación, se debe considerar el siguiente reguntas y respuestas o través del portal www. es, es por esto que de acuerdo a este punto se as en su totalidad.  a las otras partidas consideradas en el Preinfo escritos como parte de esas instalaciones, co tem de ésta, siendo sólo partidas independienta terior es que se indica que no existió sobre parte de construcciones provisorias conforme a	orme a las especificaciones técnicas, la partida 1.3 strabajos como: zonas de acopio de materiales, oficis cierres provisorios ni el letrero de obras, consideras instalaciones de faenas.  nicipal N° 1 en su punto 18 se expresó que: "Con redas una vez completada la partida". Tal como lo ine, último párrafo, donde se indica que para los diferes orden de preferencia entre ellos: aclaraciones es v. Mercodopublico.cl, las especificaciones técnicas realizó la cancelación de las construcciones provisorme como parte de la instalación de faena, se reiter informe al punto 1.3 de las especificaciones técnicas que correspondía cancelar una vez ejecutadas. La go de la partida de instalaciones de faena, solo se aclaración N° 1 y el pago de cierro provisorio y le o eran parte integrante de la instalación de faena.	cinas, comedores, ando además que specto al ítem 1.5 dicó la aclaración, ntes instrumentos entregadas por lo s y finalmente los orias una vez que ra que estos ítems cas y tampoco se e procedió con la
	CONCLUSIÓN	Sobre la materia, en b	pase a las explicaciones esgrimidas por el mun	icipio, se levanta la observación.	
2	Laboratorio de control y ensayes de materiales	Inscripción de laboratorio en registros técnicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo	Se verificó conforme a la información proporcionada por la ITO del proyecto en su correo electrónico del 21 de enero de 2021, en que remite resultados a ensayos de materiales realizados en suelos y hormigones, que el laboratorio a cargo de	- Numeral 1. Generalidades, de las Especificaciones Técnicas del proyecto de arquitectura, que forman parte integrante de la licitación de acuerdo a lo señalado en las bases administrativas que rigen el contrato, las que establecen en su apartado "inspecciones,	- Correo electró- nico del 21 de enero de 2021 de la profesional ITO, doña



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			efectuar dichas labores, ubicado en la ciudad de Osorno, no figura inscrito en el listado oficial de laboratorios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, de acuerdo a la revisión cotejada en la página web de registros técnicos de dicha entidad, sin que de aquello la ITO haya realizado una observación.	controles y pruebas", que todos los materiales, hormigones, mortero, etc., estarán sujetos a inspección solicitando certificados de ensayes de materiales necesarios para cumplir con lo prescrito en la Normativa Vigente, de acuerdo a las normas I.N.N. Dichos ensayes se solicitarán exclusivamente a laboratorios inscritos y reconocidos en el MINVU.	- Listado Oficial de Laboratorios de Control de Calidad de Construcción del MINVU,
				- Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe administrativo y/o técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo reglamentario, el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.	https://appregist rostecnicos.min vu.cl/ListadoLab oratorioT.aspx
				- Artículo 3° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	
RESPUESTA DEL SERVICIO  Respecto a lo observado, la entidad responde que esto es efectivo y que si bien la inspección porque la elección del laboratorio se debió netamente a que los laboratorios certificados se encuextremadamente el poder contar con ellos para las tomas de muestras que se requerían y con dichos ensayos, ya que lo obra debía ir avanzando de la mejor manera posible ante la situación y a nivel mundial, por lo que la Inspección Técnica veló por verificar que se cumpliera la eject acuerdo a las exigencias de las especificaciones del proyecto. Es por este motivo que considera que en su minuto se establecieron tanto para la ciudad de Osorno como para la cuidad desplazamiento de los laboratorios, siendo compleja su presencia en obra, por lo que, lo más éstas y en virtud de la situación excepcional que se está viviendo por el COVID -19, era el control.  Interportorio de control.  Respecto a lo observado, la entidad responde que esto es efectivo y que si bien la inspección por que lo bien la inspección por que los la bracions se encuextremadamente a que los laboratorios certificados por verific				que si bien la inspección no realizó observación a atorios certificados se encuentran en Puerto Montt, as que se requerían y con la fluidez con lo que era era posible ante la situación de pandemia que existr que se cumpliera la ejecución de todos los ensar este motivo que considerando las cuarentenas y como como para la cuidad de Puerto Montt, se vin obra, por lo que, lo más conveniente para el corre la COVID -19, era el contar con un laboratorio dez que se le requería. Esto sólo fue considerado, ton sando en el bienestar del desarrollo de las obras e se pudieran producir si no se lograba coordinar	lo que complicaba necesario realizar te en nuestro país yos requeridos de ordones sanitarios o limitado el libre ecto desarrollo de en Osorno, cuyos oda vez que existió y del perjuicio que las visitas de los



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO	
		plazo de ejecución de las obras, lo que por tratarse de un establecimiento educacional, cuyo compromiso con la comunidad era contar para el año 2022 con su establecimiento y considerando además, que de no estar listo el Liceo, se tendría que haber arrendado un local para su funcionamiento, siendo por tanto, necesario priorizar la continuidad de las obras.  Agrega que se debe tener presente que, el hecho de que un laboratorio no cuente con su certificación, no quiere decir que sus procedimientos y resultados no tengan validez. A mayor abundamiento, se puede indicar que se cuenta con algunos ensayos realizados por el Laboratorio Hormitec, el cual se encuentra inscrito y reconocido por el MINVU, los cuales fueron comparados con los de Geolab (laboratorio utilizado en la obra), no existiendo diferencias que pudieran indicar que los resultados eran incorrectos por parte de este último.				
		-	que actualmente todos los ensayos están sier	<u> </u>		
Analizada la respuesta de la Municipalidad y en atención a los argumentos esgrimidos por ese servicio, estos resulta subsanar el reproche formulado, dado que por el grado de avance de las obras, se trata de una situación consolida practicable el volver a realizar los ensayes de materiales a través de un laboratorio certificado, conforme lo indica el pl del proyecto, como son por ejemplo: sellos de fundación, rellenos compactados y hormigones de fundaciones y mun ya ejecutados. Igualmente, cabe señalar que en su respuesta la entidad edilicia adjunta certificados de calidad de mo por el laboratorio inscrito en los registros técnicos del MINVU, los cuales fueron solicitados por la empresa enca hormigón a la obra y no por la constructora a cargo de la ejecución de la obra, a la que le correspondía acreditar la ode acuerdo al marco regulatorio del contrato.  Por lo anteriormente señalado, se mantiene la observación, debiendo esa entidad comunal velar para que, en lo sud estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto (C).			de las obras, se trata de una situación consolidada un laboratorio certificado, conforme lo indica el plie ompactados y hormigones de fundaciones y muros idad edilicia adjunta certificados de calidad de mate cuales fueron solicitados por la empresa encarg de la obra, a la que le correspondía acreditar la cal do esa entidad comunal velar para que, en lo suce	a, resultando poco go de condiciones s, todos elementos eriales, realizados ada de abastecer lidad del proyecto,		
3	2.11 Armaduras de hormigón	Certificados de calidad de materiales	En relación a la información proporcionada por la ITO del contrato en sus correos electrónicos del 5 y 10 de febrero de 2021, se cotejaron los certificados de materiales, y tarjetas de enfierraduras relacionadas a la calidad de las barras de acero para la conformación de las estructuras de hormigón armado, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto de cálculo estructural.  Al respecto, analizada la información enviada, se verificó que los certificados de conformidad remitidos por la ITO,	- Capitulo 0. Generalidades de las Especificaciones Técnicas Generales de Arquitectura, apartado Inspecciones Controles y Pruebas, documento integrante del contrato, el cual señala que todos los materiales, hormigones, mortero, etc. estarán sujetos a inspección solicitando certificados de ensayes de materiales necesarios para cumplir con lo prescrito en la Normativa Vigente, de acuerdo a las normas I.N.N. dichos ensayes se solicitarán exclusivamente a laboratorios inscritos y reconocidos en el M.I.N.V.U.	- Anexo N° 4, detalle de certificados de calidad de barras de acero.	



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			correspondieran al número de bulto de las barras de acero adquiridas por la empresa contratista, constatándose que en 10 de los certificados remitidos no fue posible verificar la calidad del producto, pues no se tuvieron a la vista las tarjetas de los paquetes de dicho material, que contienen la información que se debe contrastar con los citados certificados.	que señalan que en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe Administrativo y/o Técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo reglamentario, el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.  - Artículo 3° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	
	El Municipio responde que, respecto a la certificación de las barras de acero, la cual de acuerdo al Preinforme no se pudo co 10 de los certificados, puesto que no se contaba con la tarjeta de los paquetes de dicho material, dicha situación se debe exclus a que muchas veces estas tarjetas caen durante el traslado de la enfierradura o se deterioran durante el trayecto, no siempre la terreno en su totalidad. En este caso en particular venían desde la ciudad de Concepción, viaje de aproximadamente 7 a 8 hor esto que el proveedor de las barras entrega todos los certificados correspondientes al acero que él distribuye. Esto es algo que manentemente ya que las condiciones de entrega y traslado no permiten asegurar que todas las tarjetas lleguen a su de inconvenientes. Por lo que el distribuidor certifica todo su material existente en sus bodegas.				be exclusivamente liempre llegando a la 8 horas. Es por la algo que sucede
	CONCLUSIÓN	Sobre lo expuesto, y verificados los antecedentes remitidos por el Municipio en su oficio de respuesta, es del caso señalar que documentación aportada no logra subsanar el reproche objetado, pues no fue posible acreditar que las guías de despacho adjunta esta oportunidad, respecto del material adquirido, correspondieran a los certificados de conformidad Nos 274778A, 275415A, 27483/275319A.  Por lo expuesto, se mantiene la observación, debiendo la municipalidad acreditar documentadamente la calidad de las barras de a empleadas en la confección de estructuras de hormigón armado, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistem Seguimiento y Apoyo de la Contraloría General de la República, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del pres informe (MC).			pacho adjuntas en 5415A, 274830A y as barras de acero en el Sistema de
4	Libro de Obras	Cambio de profesional residente	Se constató, de acuerdo a la información proporcionada por la ITO del contrato, en su correo electrónico del 21 de enero de 2021, que no se consignaron por libro de obras los cambios de profesional residente de la empresa contratista. Lo anteriormente	- Inciso final del numeral 1.2.7 de la OGUC, que señala en lo que interesa, que, si en el transcurso de la obra cambiare el propietario o alguno de los profesionales competentes, se deberá dejar constancia en el Libro de Obras, sin perjuicio de cumplir con el procedimiento que	- Libro de obras tomos Nºs 1, 2 y 3.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			señalado, se verifica en el libro de obras tomo N° 1, folio 6, del 26 de marzo de 2020, donde hasta esa fecha figura como profesional de la empresa contratista toda vez que se observó que desde el folio N° 15, de 15 de mayo de 2020, del referido tomo, figura como tal transcription, sin que existiera un registro de aquella modificación. Igual situación se constata en el tomo 3 del libro de obras, folio N° 1, de 10 de noviembre de 2020, donde figura como representante de la empresa constructora, don Rodolfo Neira, sin que se aprecie un registro del reemplazo del profesional. Finalmente, se corroboró en el tomo 3 del libro de obras, folio N° 15, del 15 de diciembre de 2020, un nuevo profesional a cargo de las obras, don David Martínez, sin que esta situación haya quedado registrada.	contempla el artículo 5.1.20 de esta Ordenanza.  - Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe administrativo y/o técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo reglamentario, el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.  - Artículo 3° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	
don  de doña  donde se notifica la ac  mediante carta 36/20, a don  SERVICIO  RESPUESTA DEL  SERVICIO  SERVICIO  SERVICIO  SERVICIO  SERVICIO  De de doña  mediante carta 36/20, a don  solicitando que el seño mediante el ORD. INS  Igualmente, con fecha proponiendo a don  Por tanto, el municipio sus respectivas firmas		don de doña donde se notifica la ad mediante carta 36/20, a don solicitando que el seño mediante el ORD. INS Igualmente, con fecha proponiendo a don Por tanto, el municipio sus respectivas firmas	, Inspectora Técnica de la Obra, remiti reptación del cambio del nuevo residente propur informa que el residente, ha presentado su tra para reemplazar en forma provisoria a don por Neira reemplazara al residente mientras este SP. N° 773 de fecha 17 de septiembre de 2020 a 3 de diciembre de 2020 mediante carta 38/2 quien es autorizado mediante Obrasia se consignada en el libro de obras.	se realizaron cambios de profesional residente, en o cual consta en ORD. INSP. N° 287, de fecha 27 do a la empresa vía correo electrónico con fecha esto. Posteriormente, con fecha 9 de noviembre de aspaso del permiso Postnatal Parental y en virtud de la empresa que ingue se encontraba con el referido permiso parental, lo conserva de la empresa contratista, vuelve a solicitar car RD. INSP. N° 804 del 9 de diciembre de 2020. Os cambios de residentes que ha tenido la obra y proconsignados en el libro de obras, se encuentran informatica de la conserva de libro de obras, se encuentran informatica de la consignados en el libro de obras, se encuentran informatica de la conserva de la consignados en el libro de obras, se encuentran informatica de la conserva de la cons	de abril de 2020, 29 de abril 2020, 2020, la empresa e ello, se autorizó gresó carta 37/20, ual fue autorizado mbio de residente por lo cual existen



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
		los oficios mencionad proyecto.	los anteriormente y verificados por esta Insp	ección de acuerdo a lo indicado en las Bases A	dministrativas del
	CONCLUSIÓN	tratarse de una situad	ión que no es posible de enmendar y que vulr sa entidad comunal velar para que, en lo suce:	resultan insuficientes para subsanar la observaci neró la normativa vigente, por lo que corresponde i sivo, se deje constancia por libro de obras del cam	mantener el hecho
5	Modificación de contrato	Decreto de suspensión de obra por COVID-19	Se verificó, conforme a la información proporcionada por la ITO del contrato en su correo del 20 de enero de 2021, que producto de la cuarentena decretada en la ciudad de Osorno mediante la resolución exenta N° 2.015 de 2020, del Ministerio de Salud, la obra en estudio sufrió suspensión de plazo. Dicha detención fue sancionada mediante los decretos alcaldicios N° 2.625, 2.834 y 2.997, todos de 2020, de la Municipalidad de Osorno.  Ahora bien, de lo expuesto y realizada la revisión del libro de obras tomo N° 1, folio 7, del 4 de mayo de 2020, se constató que la obra fue reanudada en la citada fecha, luego de levantarse la cuarentena para la ciudad de Osorno, tiempo en el cual se hizo suspensión de plazo de ejecución conforme a lo indicado en los decretos precedentemente señalados; sin embargo, la modificación de contrato expuesta anteriormente en el decreto alcaldicio N° 2.997, suspende la obra hasta el 23 de abril de 2020, existiendo 11 días corridos sin suspensión decretada por acto	<ul> <li>Párrafo cuarto del numeral 19 de las bases administrativas que rigen el contrato, aprobadas mediante decreto alcaldicio N° 12.720, de 2019, de la Municipalidad de Osorno, las que señalan que tanto los aumentos, disminuciones y/o obras extraordinarias se materializarán mediante una modificación de contrato y con los antecedentes de respaldo necesarios.</li> <li>Punto 19.2 del citado cuerpo reglamentario, que establece que toda modificación que se realice, una vez obtenidas las aprobaciones contenidas en el punto 19 de estas bases, será informada por la ITO al contratista y se expresara en la pertinente modificación de contrato.</li> <li>Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que, en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe administrativo y/o técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo reglamentario, el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.</li> <li>Artículo 3° y 5º de la ley N° 18.575, en lo</li> </ul>	- Decretos alcaldicios Nºs 2.625, 2.834 y 2.997 de la Municipalidad de Osorno, todos del año 2020 Libro de obras tomo Nº 1, folio 7, del 4 de mayo de 2020.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			administrativo.	relativo al principio de control.	
	RESPUESTA DEL SERVICIO	mediante el decreto d	·	cación de contrato en relación a lo observado, lo c n de plazo de la obra, por efecto de las cuarentena n de contrato respectiva.	
	CONCLUSIÓN			nicipio, en que ratifica y regulariza la prórroga de su 3.456, de 2021, de esa entidad comunal, se subsa	
6	Multa	No cobro de multa en estado de pago	Se comprobó, respecto a la información proporcionada por la ITO del contrato, en su correo electrónico del 20 de enero de 2021, la aplicación de una multa a la empresa contratista a cargo de las obras, sancionada a través del decreto alcaldicio N° 7.032, del 14 de septiembre de 2020, por un monto de \$ 452.448, equivalente a 9 UTM, debido a que, personal de obra, correspondiente a 3 trabajadores, se encontraban sin sus equipos de protección personal.  Ahora bien, verificado el documento carátula del estado de pago N° 5, de 30 de septiembre de 2020, se constata la inclusión del valor de la multa, por el monto anteriormente señalado en el apartado descuentos; sin embargo, el subtotal de descuentos no suma el citado monto de \$ 452.448, indicándose sólo el valor de las retenciones.	<ul> <li>Punto 24.7 de las bases administrativas del contrato, el cual establece que, del estado de pago se restarán los valores que correspondan por concepto de multas y retenciones a que hubiere lugar de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.</li> <li>Numeral 24.3 de dicho cuerpo normativo, que establece que los estados de pagos se cursarán firmados por el I.T.O. La unidad técnica tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para revisar y enviar dichos antecedentes a la unidad encargada de los pagos del Gobierno Regional de Los Lagos. Los estados de pago, deberán ser aprobados, tanto por el Municipio como por el Gobierno Regional, previo a la emisión de la correspondiente factura. Esto en consideración a la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y otorga Mérito Ejecutivo a la copia de Factura.</li> <li>Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe administrativo y/o técnico directo, y el punto 4.5 de dicho</li> </ul>	- Estado de pago N° 5, de 30 de septiembre de 2020. - Decreto alcaldicio N° 7.032, del 14 de septiembre de 2020, de la Municipalidad de Osorno.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
				cuerpo reglamentario, el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.  - Artículo 3° y 5° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	
Al respecto, el municipio responde que aun cuando las Bases Administrativas indiquen que la multa d pago, este descuento es administrativo ya que no puede ser descontado matemáticamente previo a debe ser facturado como tal, en su totalidad, ya que las multas no constituyen una disminución del sanción. Por ello, las multas deben ser descontadas en otra instancia, ya sea al momento de hacer ef caso conforme a lo indicado por el Gobierno Regional de Los Lagos, las multas deben ser depositadas caso el valor de la factura del estado de pago puede ser inferior al valor de éste, ya que contable y obligado a facturar conforme a los trabajos ejecutados, de acuerdo al contrato vigente. Si se descontar por un valor menor al correspondiente al estado de pago, finalmente al realizar el balance de la obra se ésta fue inferior a lo indicado en contrato, lo cual no corresponde ya que como se indicó anteriorn disminución de obra, sino que una sanción.  A mayor abundamiento, así lo establece explícitamente el Oficio Nº 3.718, del 23 de agosto de 2006, Departamento de Impuestos Internos, al referirse al Tratamiento Tributario Aplicable a Multas que se por Concepto de Atrasos o Incumplimiento de Contratos de Construcción, el cual se adjunta.  Termina señalando, que, en este caso en particular, la multa se hizo efectiva conforme a transferen Gobierno Regional de Los Lagos, según lo solicitado en correos electrónicos remitidos por el analista.		contado matemáticamente previo a la facturación, o constituyen una disminución del monto del contricia, ya sea al momento de hacer efectivo el pago o la facturación, las multas deben ser depositadas por el contratis la valor de éste, ya que contable y tributariamente al contrato vigente. Si se descontara previo a la factura la realizar el balance de la obra se tendría que el para que como se indicó anteriormente, la multa la 3.718, del 23 de agosto de 2006, de la Subdireccibutario Aplicable a Multas que se Aplican a Empicion, el cual se adjunta.	el estado de pago ato, sino que una como fue en este ta, pero en ningún el contratista está ura, y se facturara pago realizado por no constituye una ión Normativa, del resas Contratistas		
	CONCLUSIÓN	Conforme a los antece	edentes ingresados en esta ocasión por el ser	vicio auditado, se levanta la observación.	
7	Permiso de edificación	Permiso de edificación caduco	En base a los antecedentes proporcionados por la ITO del contrato, en su correo electrónico del 20 de enero de 2021, se verificó que el permiso de edificación N° 447, fue emitido el 30 de diciembre de 2014 por el Departamento de Obras de la Municipalidad de Osorno, por una superficie a edificar de 3.195,45 metros cuadrados (m2), el cual indica que su fecha de vencimiento, si no se diera comienzo a las	<ul> <li>Artículo 1.4.1. de la OGUC, el que señala que la construcción de obras de urbanización o de edificación de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario.</li> <li>Artículo 1.4.17. de la OGUC, el que indica que el permiso de edificación caducará automáticamente a los tres años de concedido si no se hubieren iniciado las obras</li> </ul>	- Permiso de edificación N° 447, del 30 de diciembre de 2014, emitido por el Departamento de Obras de la Municipalidad de Osorno.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
	ACTIVIDAD/ IMATERIA		obras, es el 30 de diciembre de 2017.  Posteriormente, en base a los antecedentes tenidos a la vista, se corrobora la emisión del permiso de modificación de proyecto de edificación N° 291, del 8 de noviembre de 2017.  Al respecto, se constató que, para el proyecto en estudio, las obras se comenzaron a ejecutar el 6 de marzo de 2020, de acuerdo al acta de entrega de terreno N° 12 de la mencionada fecha, transcurriendo 5 años y 67 días desde la emisión del permiso primitivo.  Por lo expuesto, es dable señalar que el permiso de edificación del proyecto en estudio se encuentra caduco desde el 30 de diciembre de 2017, conforme al precepto anteriormente señalado en la OGUC, ya que la modificación aprobada por el permiso N° 291, de 2017, no puede constituir un antecedente suficiente para poder definir el comienzo de la ejecución de una obra. Adicionalmente, es del caso apuntar que no se aprecian antecedentes que permitan aseverar que dentro de los tres años siguientes a la dictación del permiso primitivo se hayan efectuado los trazados de la obra que consigna el artículo 1.4.17. de la OGUC (aplica criterio dictamen N° 95.979, de 2014, de este origen).  Sin perjuicio de lo expuesto, tampoco se advierte que la Administración Activa, dentro de sus facultades se haya pronunciado	correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo plazo". Agrega, en su inciso segundo, que una obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto.  - Dictamen N° 95.979, de 2014, de este origen.  - Artículo 3° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	- Permiso de modificación de proyecto de edificación N° 291, del 8 de noviembre de 2017, del Departamento de Obras de la Municipalidad de Osorno.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			sobre la vigencia del referido permiso (aplica criterio dictamen N° 73.004, de 2015, de esta entidad de control).		
El Municipio informa que se efectuó la respectiva consulta a la SECPLAN, en consideración a que los antecedentes referentes de Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat, fueron remitidos al Departamento de Inspecciones de Obras con fecha 20 d 2020, para que éste procediera a dar inicio a las obras.  De acuerdo a lo indicado por SECPLAN en respuesta a la observación se indica que: En cuanto a la observación de que el edificación se encuentra caduco, se puede informar que las obras se iniciaron tomando como vigente el permiso de modifica del 8 de noviembre del 2017; ya que como se indica en artículo 5.1.17 y 5.1.18 de la OGUC, "Si en el tiempo que me otorgamiento del permiso y la recepción de una obra, se modifican las normas de la presente Ordenanza o de los Instr Planificación Territorial, el propietario podrá solicitar acogerse a las nuevas disposiciones, para cuyo efecto, si procediere, una modificación al respectivo proyecto. Si se optare por esto, se aplicarán al proyecto o a la parte de éste que se mod disposiciones y los demás aspectos de la nueva normativa que digan relación directa con las modificaciones", como ocurrió e en base a la integración de la nueva normativa de accesibilidad y la próxima fecha de caducidad que tenía el permobteniéndose un permiso de modificación en donde una vez aprobado, los nuevos antecedentes reemplazaron los documentos				que el permiso de odificación N° 291, ue medie entre el s Instrumentos de diere, se tramitará e modifica, dichas urrió en este caso; permiso original,	
Al respecto, es necesario indicar, referente a la vigencia del permiso de edificación, que el señalado artículo 1.4.17. de la OG incisos primero y segundo prevén que "El permiso caducará automáticamente a los tres años de concedido si no se hubieren ir obras correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso", y que "Una obra se entenderá in vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto", son el único precepto de para dicho permiso, por lo que una modificación al proyecto, sea por aspecto normativo o particular no lo amerita. Igualmente, como es dable advertir, lo obrado por la Dirección de Obras de ese municipio, al emitir el permiso de modificación de edificación N° 291, no se ajustó a la preceptiva reseñada, por cuanto la sola emisión de aquello, no pudo constituir un an suficiente para poder definir la concurrencia de un supuesto que dice relación con un aspecto material, vinculado al comie ejecución de las obras. Aplica criterio contenido en citado dictamen N° 95.979, de 2014, de este Organismo de Control.  A mayor abundamiento, los artículos 5.1.17 y 5.1.18 de la OGUC, a los que hace referencia la entidad edilicia, nada señalan re la extensión de caducidad de un permiso de edificación a causa de una modificación del proyecto, por cuanto como anteriormente, las causales referidas a su vigencia son las indicadas en el artículo 1.4.17 de dicho cuerpo normativo. Por lo tanto, se mantiene la observación, debiendo esa entidad edilicia, implementar las medidas necesarias para la regulariza situación objetada, conforme lo establece la normativa urbanística vigente (C).			bieren iniciado las nderá iniciada una cepto de validación cación de proyecto uir un antecedente al comienzo de la l. eñalan respecto de o como se señaló		
8	1.2 Desarme y demoliciones	Permiso de demolición	En base a la información remitida por la ITO del contrato, en su correo electrónico del 9 de febrero de 2021, se corroboró la emisión	-Artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sancionada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de	demolición



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			del permiso de demolición N° 118, de 12 de junio de 2020, otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Osorno para las obras de Ampliación y Remodelación del Liceo Carmela Carvajal en los sectores de Pabellón, Gimnasio y Patio Cubierto. Igualmente, se constató el estado de pago N° 1, del 27 de mayo de 2020, en donde se destaca que la partida 1.2 Desarmes y demoliciones, se encuentra pagada por un monto de \$ 25.983.000, presentando un estado de avance financiero de 42,27%. Al respecto, es dable señalar que dichas faenas fueron ejecutadas con anterioridad a la obtención del permiso de demolición, el cual data del mes de junio. A mayor abundamiento, se verifican instrucciones de la ITO a la empresa contratista por libro de obras tomo N° 1, folios N° 9, de 7 de mayo; 11, de 8 de mayo; 15, de 15 de mayo; 18, de 20 de mayo; 29, de 11 de junio, todos de 2020, referentes a las labores de desarme, demolición y traslado de materiales, anteriores a la aprobación del citado permiso.	Vivienda y Urbanismo, que dispone que la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General.  - Numeral 15.1 de las bases administrativas, las que señalan que en toda obra la Municipalidad tendrá un ITO, el que será responsable de velar por la buena ejecución de los trabajos por parte del contratista y mantendrá las relaciones con la Municipalidad a través de su jefe administrativo y/o técnico directo, y el punto 4.5 de dicho cuerpo reglamentario, el que define que el ITO es la persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.  - Artículo 3° y 5° de la ley N° 18.575, en lo relativo al principio de control.	junio de 2020, otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Osorno Estado de pago N° 1, del 27 de mayo de 2020 Libro de obras tomo N° 1, folios N°s 9, 11, 15, 18, 29.
	El Servicio auditado responde que efectivamente y tal como lo indica el preinforme, las labores de desarme fueron iniciadas en el m mayo de 2020, tendientes a poder resguardar todos los materiales que pudieran ser reutilizados y no se vieran afectados duran procesos de demolición, por lo que se realizó el retiro de cubiertas, puertas, ventanas, etc., materiales que fueron debidamente entrege en bodegas municipales para su reutilización. Todas las obras tendientes o realizar el retiro de dichas estructuras fueron consider como un desarme y no demolición, ya que tal como lo indica su significado, demoler implica la destrucción. Es por lo anterior, que procedió a cancelar el ítem de demolición y desarmes, en el estado de pago N° 1, donde sólo se consideraron los avances referer retiro de planchas de zinc, puertas, ventanas, estructuras de gradería, cierres de canchas a reponer, etc., obras que efectivament encontraban ejecutadas. La demolición de las estructuras indicadas por proyecto, conforme a plano de demolición fueron ejecutadas.				etados durante los mente entregados eron consideradas o anterior, que se ances referentes a efectivamente se



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
	posterior al respectivo permiso.				
	CONCLUSIÓN	concepto de demolici construcción. A mayor Por lo anteriormente s	ón, entendiéndose de este que, el desarme r abundamiento, la norma no hace distinción e señalado, se mantiene la observación, debier	ario señalar que la normativa urbanística al respect de una estructura es parte del ejercicio de dem ntre desarme y demolición, refiriéndose sólo a este ndo esa entidad edilicia en lo sucesivo, exigir el c na de demolición y su autorización municipal (C).	noler una obra de e último concepto.

#### I.3 SOBRE ASPECTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
1	Enchufes para conectar herramientas eléctricas	Enchufes para conectar herramientas eléctricas	Se comprobó en varios sectores de la obra, el uso de enchufes y extensiones del tipo domiciliario, para conectar herramientas eléctricas, según lo evidenciado en registro fotográfico del anexo N° 3. Al respecto, revisados los antecedentes tenidos a la vista, no se evidencia que la inspección técnica del contrato en estudio haya instruido oportunamente las acciones correctivas y notificaciones correspondientes, tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica, NCh 350/2000.	por el Decreto N° 1.081, del Ministerio de Obras Públicas, del 30 de marzo de 2000, la que señala que no se permite el uso de enchufes del tipo domiciliario para conectar	- Anexo N° 3, fotografías N° 4 y 5.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
El Servicio responde que en primera instancia es necesario aclarar que la inspección técnica no permanece 100% en la obra, debic que cuenta con más de una inspección a su cargo, y que por lo tanto pueden ocurrir situaciones de falta de seguridad en la obra, muchas veces no son vistas por la inspección, sin embargo, para ello la empresa cuenta con un prevencionista de riesgos ya que e principal responsable por la seguridad e higiene de la obra y hacer cumplir la normativa vigente al respecto.  Cabe destacar, además, que, en una obra de esta envergadura, de 3.195,45 metros cuadrados de edificación, más 9.502 me cuadrados de conservación, es complicado poder abordar todos los sectores donde se trabaja, para mantener una constante vigilan sobre todo considerando que el ITO no es exclusivo para la obra sino que cuenta con más de un contrato a su cargo, y que a pesar que los trabajadores son inducidos todos los días previo a su jornada laboral, no cumplen a cabalidad la normativa de seguridad s tienen a alguien permanentemente vigilando su actuar.  Añade que si bien en el Preinforme se indica que no se instruyeron las acciones correctivas respecto de la observación planteada puede indicar que la obra cuenta con un equipo de prevencionista de riesgos, quienes están encargados de todas las accio tendientes a velar por la seguridad de la obra, es por lo que se puede informar que actualmente las observaciones planteadas encuentran subsanadas, existiendo tableros eléctricos móviles, que cuentan solo con enchufes industriales para el funcionamiento equipos y herramientas de trabajo, adjuntando informe del encargado de la oficina de prevención de riesgos de la Municipalidad Osorno.					ad en la obra, que esgos ya que es el más 9.502 metros enstante vigilancia, o, y que a pesar de de seguridad si no ción planteada, se odas las acciones nes planteadas se funcionamiento de
	CONCLUSIÓN	del prevencionista de instrucciones pertinen	riesgos de dicho municipio, no se verifica qu	en se constata el informe técnico N° 27 de inspe- ue la ITO del contrato haya notificado a la empr pecto, por tanto se mantiene la observación, debie cia de las situaciones objetadas (MC).	esa contratista las
2 Trabajos en altura		Sistema de seguridad contra caídas en altura	Al respecto, se constató que en la ejecución de la techumbre correspondiente al Pabellón Ampliación de la obra en estudio, la cual se encuentra a 11,20 metros de altura sobre el nivel de piso terminado de la primera planta de esa edificación, no se implementó un sistema de seguridad contra caída de trabajadores, materiales, herramientas u otro similar, sobre personas que transitan bajo el área de trabajo, tal como se muestra en el archivo fotográfico del anexo N° 3.	- Punto 5.1 de la NCh2458.Of1999, declarada Norma Chilena Oficial de la República por medio del decreto N° 4, de 12 de enero de 2000, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el que señala que se debe usar redes de protección en los trabajos de construcción en altura en los cuales existan trabajadores susceptibles a sufrir caídas y que se encuentren trabajando sobre los 7 metros de altura sobre el suelo, agua, maquinaria o cualquier otra superficie y no cuenten con otro sistema de protección y no cuenten con otro sistema de protección contra caídas como	- Anexo N° 3, fotografías N° 6 y 7.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			Es del caso señalar, que si bien se verifican los exámenes de trabajo en altura física sobre 1,8 metros del personal de la obra, se constata el procedimiento de trabajos en altura de la empresa contratista a cargo de las obras, el cual en su numeral 10 señala entre otras cosas que; las plataformas de trabajo deben estar protegidas del vacío en todo su perímetro libre, por una barandilla que impida la caída de personas y materiales; en todos los trabajos en altura se aislarán y señalizarán las zonas de paso de los niveles inferiores para evitar daños por posibles caídas de objetos, materiales o herramientas; los medios de protección de caídas tienen que ser colocados correctamente y mantener en buen estado, y no deben ser manipulados, modificados, ni mucho menos eliminados. Lo anterior no se cumple, conforme a lo cotejado en terreno por personal de esta Contraloría Regional.	cinturones de seguridad barandas u otro dispositivo. Igualmente, contraviene lo indicado en el numeral 5.2 de dicho cuerpo normativo, el que dice que se utilizar debe pantallas de protección cuando exista la posibilidad de caída de materiales, herramientas, escombros, material particulado o cualquier objeto que pueda lesionar a las personas que se encuentren o transiten por niveles inferiores.  - Numeral 17.6 de las bases administrativas que rigen el contrato, aprobadas mediante el decreto alcaldicio N° 12.720, de 2019, de la Municipalidad de Osorno, las que establecen que el contratista deberá dar cumplimiento a la norma respecto a la Prevención de Riesgos, a fin de dar cumplimiento a las normas sobre protección de los trabajadores.	
RESPUESTA DEL de Pabellón Ampliacion SERVICIO Cabe destacar, que a		de Pabellón Ampliacio Cabe destacar, que a	ón, se indica que durante los trabajos se utiliz	barandas de protección en sector donde se ejecu caron cuerda de vida y barandas conforme al se ndas de protección en los sectores correspondien	ctor en ejecución.
	Sobre la materia, se revisa la información remitida en esta oportunidad por la Municipalidad de Osorno, verificándose que la entida acredita la instalación de la señalada baranda en toda la extensión de la cubierta del sector sur del recinto ampliación pabellón.  Al respecto, se mantiene la observación, por lo que esa entidad comunal deberá acreditar documentadamente la instalación del elem de seguridad contra caídas, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dent 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.			pabellón. ación del elemento	



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
3	Armado de andamios	Fijación de andamios a la edificación	Sobre este punto, realizada la visita a terreno por personal de esta Contraloría Regional el día 25 de enero de 2021, se verifica que, en la ejecución de andamios para construcción de fachadas de edificio, Pabellón Ampliación de la obra en estudio, existen en determinados puntos de la fachada oeste, anclajes utilizados para afianzar el andamio a la estructura, que restringen el ancho libre del pasillo de circulación. Ver anexo fotográfico N° 3.		- Anexo N° 3, fotografías Nºs 8 y 9.
	RESPUESTA DEL SERVICIO  Al respecto, la entidad edilicia informa que esta observación está subsanada, encontrándose actualmente todos los andamios fijados correctamente, sin estorbar o impedir el tránsito expedito por las pasarelas, esto en virtud de una revisión realizada a todos los procedimientos de trabajos en altura.				
	CONCLUSIÓN	En base a lo evidenci	ado en el registro fotográfico del informe técnic	co N° 27 de inspección de seguridad, adjunto en	esta oportunidad y



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
verificando por este medio el cumplimiento de la normativa, se subsana la observación.					
	Sin perjuicio de lo anterior, en lo sucesivo, la entidad comunal deberá velar por el estricto cumplimiento de la normativa referente a le ejecución de andamios modulares prefabricados.				ativa referente a la

#### I.4 OTRAS OBSERVACIONES

N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
1	Convenio Mandato	Convenio Mandato entre Municipalidad de Osorno y el Gobierno Regional de Los Lagos sin toma de razón	Se comprobó que el Gobierno Regional de Los Lagos, no ingresó a este Organismo de Control, para el correspondiente examen preventivo de legalidad mediante el procedimiento de Toma de Razón, la resolución N° G. R 2.379, de 14 de septiembre de 2018 —tramitada como exenta-, que aprueba el convenio celebrado con fecha 11 de septiembre de 2018, entre esa entidad y la Municipalidad de Osorno.  En efecto, el convenio mandato utilizado para aprobar la entrega de los fondos para la ejecución de la obra en comento (y que fue sancionado como exento) debió haber sido enviado a toma de razón a esta Contraloría Regional, ya que no es idéntico al convenio mandato tipo, que se tomó razón en el año 2011, y que fue sancionado mediante la resolución afecta N° 9, de 2011. En efecto, las materias que no son similares son, por ejemplo: - El primer párrafo no es idéntico al convenio mandato tipo - En la cláusula segunda se alude al Ministerio de Desarrollo Social (y en el formato tipo al Ministerio de Planificación) En la cláusula quinta se alude al Ministerio de Desarrollo Social (y en el formato tipo al SERPLAC).	- Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría Regional de la República, artículo 9°, punto 9.3.2. - Dictamen 94.525, de 2014, de la Contraloría Regional de la República.	- Convenio mandato del 11 de septiembre de 2018 suscrito entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la Municipalidad de Osorno.



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
			- En la cláusula sexta, letra i), se agrega al final "desde la recepción" (y aquello no aparece en el formato tipo). En este contexto, cabe apuntar que ese acuerdo de voluntades se funda en el artículo 16 de la ley N° 18.091, por lo que resulta útil hacer presente, en concordancia con el punto 9.3.2 del artículo 9° de la resolución N° 1.600, de 2008, de este Organismo Fiscalizador, vigente a la época de la dictación de la aludida resolución, que las resoluciones aprobatorias de los actos por medio de los cuales un gobierno regional, en calidad de mandante, encomienda a una municipalidad la realización de un encargo, en carácter de organismo técnico del Estado, se encuentran sometidas a ese examen previo de legalidad, tal como se indicara en el dictamen N° 94.525, de 2014, de este origen, sin importar el monto del acuerdo, pues ninguna de la actuaciones municipales efectuadas con posterioridad para concretar esa convención, están afectas a ese trámite.		
El Gobierno Regional de Los Lagos responde que en el prime individualizaciones de las partes, luego sobre las alusiones al Min formato tipo relativas al Ministerio de Planificaciones y a su SERPLA de toma de razón de la resolución, el cambio se realizó por mandat de 2011, al crear el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, patrimonial del Ministerio de Planificación, por lo que toda refere Planificación, esto es, las SERPLAC o Secretarías Regionales Minis se ve refrendado por las normas del decreto 15, que aprobó el Regla Agregan que, en lo relacionado a agregar la mención "desde la recetipo, puesto que, de la lectura de la cláusula sexta, letra i), aparece que permite la comprensión y aplicación del plazo contenido en tal le introduce un elemento de interpretación que permite la claridad de		e las partes, luego sobre las alusiones al Ministerio de al Ministerio de Planificaciones y a su SERPLAC, tampo la resolución, el cambio se realizó por mandato legal, to Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, dispuso terio de Planificación, por lo que toda referencia que, las SERPLAC o Secretarías Regionales Ministeriales las normas del decreto 15, que aprobó el Reglamento delacionado a agregar la mención "desde la recepción", ta lectura de la cláusula sexta, letra i), aparece que no se espasión y aplicación del plazo contenido en tal letra, ya que	e Desarrollo Social, en lugar de aquella oco constituyen modificaciones que impoda vez que la Ley N° 20.530, publicad en su artículo 7° que esta entidad es e se haga a éste, se entenderá hecha de Planificación, por lo que no tiene exidel artículo 4° de la Ley 20.530 ya menciampoco se entiende que sea una modificatá modificando el contenido, sino agregue señala desde cuándo empieza su cór	es que contiene el corten la necesidad a el 12 de octubre el sucesor legal y a al Ministerio de stencia, todo esto, conada.  Cación del formato gando un elemento inputo, es decir, se	



N°	PARTIDA/ ACTIVIDAD/ MATERIA	DETALLE	HALLAZGO	NORMA VULNERADA	RESPALDO
tal mención sea excluida de los convenios respectivos.					
Finalmente, indican que, ese Gobierno Regional se encuentra preparando el nuevo texto del formato tipo de convenio manda contendrá todas las actualizaciones que el paso del tiempo ha ido imponiendo, desde el año 2011 a la fecha, el que será remit Entidad de Control en los próximos días, para que sea tomada de razón.					
	CONSLUSIÓN	Sobre la materia, en su respuesta el Gobierno Regional reconoce las modificaciones, por lo que, la observación se mantiene, ya que resultó procedente que hayan omitido el trámite de toma de razón, en el acto administrativo que aprobó el citado convenio manda razón por la cual ese órgano regional deberá adoptar, en lo sucesivo, las medidas que sean necesarias a fin de que los acta administrativos como el de la especie, sean remitidos a esta Entidad de Control para su examen previo de legalidad, considerando el texto del mismo se apartó del convenio tipo aprobado por medio de la resolución N° 9, de 2011, de esa entidad pública, cuyo emplicado de la especie, la única posibilidad de que las resoluciones aprobatorias de convenios mandato emitidas por el Gobier Regional de Los Lagos, queden exentas del trámite de toma de razón por parte de esta Entidad de Control.(C)		convenio mandato, de que los actos considerando que blica, cuyo empleo	



Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 5, las medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, o aquel menor que se haya indicado, contado desde la recepción del presente informe.

Respecto de aquellas observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC y/o LC en el citado "Informe de Estado de Observaciones", el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas deberá ser informado por las unidades responsables al Encargado de Control/Auditor Interno, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, quien a su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la información cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el aludido oficio N° 14.100, de 2018.

Remítase al Alcalde, al Secretario Municipal y al Director de Control, todos de la Municipalidad de Osorno, al Gobierno Regional de Los Lagos y al Auditor Interno de ese servicio.

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:		
Nombre: VIVIANA NAVARRETE NIETO		
Cargo:	Jefa de Unidad de Control Externo	
Fecha:	06/07/2021	



# ANEXO Nº 1 EMPLAZAMIENTO Y ESTADO GENERAL DE LA OBRA A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN POR PARTE DE ESTE ORGANISMO DE CONTROL.





Fotografía N°	1
Fecha captura	25-01-2021
Contenido	Vista general fachada este.



Fotografía N°	2
Fecha captura	25-01-2021
Contenido	Vista general fachada norte



#### CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

#### CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAG UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

#### ANEXO N° 2 PARTIDAS EXAMINADAS

N°	PARTIDA	CANTIDAD CONTRATADA	AVANCE FÍSICO AL ESTADO DE PAGO Nº 7	MONTO SOLVENTADO ACUMULADO HASTA EL ESTADO DE PAGO N° 7 EN (\$)	TIPO DE REVISIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (*)
1.2	Desarmes y demoliciones	2.129 m3	96%	58.894.800	Documental
1.4	Cierros provisorios	560 m	100%	13.720.000	Visual y documental
1.5	Construcciones provisorias	1 gl	100%	52.150.000	Visual y documental
1.6	Letrero de obra	1 unidad	100%	4.850.000	Visual y documental
1.7	Instalaciones provisorias	1 gl	100%	70.720.000	Visual y documental
2.3	Rellenos	837 m3	94%	22.205.320	documental
2.7	Fundaciones	404 m3	84%	40.624.220	documental
2.9	Radier	1.242,8 m2	73%	19.533.360	Visual y documental
2.10	Estructuras hormigón (pilares, vigas, muros, gradas)	751 m3	54%	50.551.695	Visual y documental
2.11	Armaduras de hormigón	105.100 kg	76%	113.600.000	documental
2.13	Estructura de techumbre	1235,7 m2	80%	5.066.000	Visual y documental
2.14	Losas hormigón armado	2483,3 m2	80%	42.863.715	Visual y documental
7.5.1	Baldosa microvibrada	2.352 m2	0%	0	documental
7.9.1.44	Puertas exteriores	1 unidad	0%	0	documental
8.2.2.23	Provisión red húmeda	17 unidad	0%	0	documental

Fuente: Tabla confeccionada por esta Entidad de Control conforme a la información contenida en el estado de pago N°7, del 30 de diciembre de 2020 y los antecedentes aportados por la entidad fiscalizada. Ejemplo:


Por revisión visual se entiende la verificación en terreno de la ejecución de las partidas conforme lo disponen los antecedentes técnicos del contrato.

Por revisión de cantidades se cotejó las cuantías informadas por el servicio en el estado de pago en comento respecto de lo efectivamente ejecutado en terreno.

<sup>(\*):</sup> Por revisión documental se entiende el análisis de los certificados de laboratorio, actas de recepciones parciales.




#### ANEXO Nº 3 REGISTRO DE IMÁGENES.



Fotografía N°	1		
Fecha captura	25-01-2021		
Ubicación	Estructura de techumbre ampliación pabellón.		
Contenido	Cercha 1 sin diagonales.		



2	
25-01-2021	
pabellón.	
cercha 1 sin diagonales.	





#### ANEXO N° 3 REGISTRO DE IMÁGENES (CONTINUACIÓN).



CARRIE ACTIVATION OF A STATE OF STATE O	THE RESIDENCE OF THE CONTROL OF THE PARTY OF			
Figura N°	4			
Fecha captura	27-01-2021			
Ubicación	Remodelación edificio			
Obicación	administración.			
Contenido	Uso de extensiones con			
Contenido	enchufes del tipo domiciliario.			



100000000000000000000000000000000000000	
Figura N°	5
Fecha captura	27-01-2021
Ubicación	Remodelación edificio pabellón.
Contenido	Uso de extensiones con enchufes del tipo domiciliario.



Fotografía N°	6	
Fecha captura	25-01-2021	
Ubicación	Edificio ampliación pabellón.	
Contenido	Inexistencia de un sistema de seguridad contra caídas en altura.	




Fotografía N°	7
Fecha captura	25-01-2021
Ubicación	Edificio ampliación pabellón.
Contenido	Inexistencia de un sistema de seguridad contra caídas en altura.



#### ANEXO N° 3 REGISTRO DE IMÁGENES (CONTINUACIÓN).



THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED	ALL COMMON CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P	
Figura N°	8	
Fecha	25-01-2021	
Ubicación	Andamios fachada oeste	
Contenido	Ancho de pasillo inferior a 50 centímetros.	



Fotografía N°	9		
Fecha	25-01-2021		
Ubicación	Andamios fachada oeste		
Contenido	Fijación de andamio con taco de madera.		



#### ANEXO N° 4 CUADRO DETALLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE BARRAS PARA HORMIGÓN ARMADO.

N° DE BULTO	HORNADA	CERTIFICADO CONFORMIDAD	CUMPLE CON LA IDENTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
-	82092	275064A	DEL PRODUCTO No	No se verifica la procedencia del producto
82238-10	82238	275208A	Si	-
-	81226	274778A	No	No se verifica la procedencia del producto
-	82622	275415A	No	No se verifica la procedencia del producto
-	82624	275413A	No	No se verifica la procedencia del producto
-	82625	275412A	No	No se verifica la procedencia del producto
82266-037	82266	275225A	Si	-
-	81285	274830A	No	No se verifica la procedencia del producto
82092-036	82092	275064A	Si	-
-	82238	275208A	No	No se verifica la procedencia del producto
-	81226	274778A	No	No se verifica la procedencia del producto
-	82622	275415A	No	No se verifica la procedencia del producto
82624-034	82624	275413A	Si	-
82625-20	82625	275412A	Si	-
82361-20	82361	275327A	Si	-
82359-28	82359	275329A	Si	-
82365-43 / 82365-31	82365	275322A	Si	-
-	82368	275319A	No	No se verifica la procedencia del producto
82396-1	82396	275332A	Si	-
80383-19	80383	273883A	Si	-
80382-43	80382	273882A	Si	-
82319-13	82319	275275A	Si	- os proporcionados por la ITO

Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes técnicos y administrativos proporcionados por la ITO del contrato en sus correos electrónicos del 5 y 10 de febrero de 2021.



#### ANEXO N° 5 INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME FINAL N° 263 DE 2021.

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD.
Numeral 2, del acápite I.1 "Sobre Aspectos Constructivos".	Instalación de baldosa microvibradas	La Municipalidad deberá enviar el proyecto de arquitectura definitivo con las modificaciones correspondientes a fin de dar cumpliendo con la normativa urbanística vigente, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.	Compleja (C)			
Numeral 3, del acápite I.1 "Sobre Aspectos Constructivos".	Rampa Acceso principal a internado	El ente edilicio deberá remitir , el proyecto de arquitectura definitivo con las correcciones correspondientes y modificación de proyecto aprobada, a fin de dar cumpliendo con la normativa urbanística vigente, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.	Compleja (C)			
Numeral 4, del acápite I.1 "Sobre Aspectos Constructivos".	Red Húmeda	Corresponde que el municipio remita el proyecto de instalación de agua potable y alcantarillado aprobado por el servicio correspondiente, a fin de dar cumpliendo con la normativa vigente. incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.	Compleja (C)			



#### ANEXO N° 5 INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME FINAL N° 263 DE 2021. (CONTINUACIÓN).

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD.
Numeral 3, del acápite I.2 "Sobre Aspectos Administrativos".	2.11 Armaduras de hormigón	La municipalidad deberá acreditar documentadamente la calidad de las barras de acero empleadas en la confección de estructuras de hormigón armado, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.	Medianamente Compleja (MC)			
Numeral 7, del acápite I.2 "Sobre Aspectos Administrativos"	Permiso de edificación caduco	La Autoridad comunal deberá implementar las medidas necesarias para la regularización de la situación objetada, conforme lo establece la normativa urbanística vigente, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.	Compleja (C)			
Numeral 2, del acápite I.3 "Sobre Aspectos de prevención de riesgos".	Sistema de seguridad contra caídas en altura	El municipio deberá acreditar documentadamente la instalación del elemento de seguridad contra caídas, incorporando los antecedentes necesarios para ello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.	Compleja (C)			