




**Estado de Situación  
Ejecución Presupuestaria FNDR  
Región de Los Lagos  
AGOSTO 2023**

## Marco FNDR - 02 al 31 Agosto 2023




<b>MARCO PRESUPUESTARIO AGOSTO 2022</b>	M\$101.010.397
<b>GASTO ACUMULADO AGOSTO 2022</b>	M\$37.301.990
<b>EFICIENCIA AGOSTO 2022</b>	<b>36,9%</b>

### MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2023

MARCO PRESUPUESTARIO 2023	Número Documento	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	21.516 20/12/2022	\$ 100.021.422
Rebaja por Emergencia	Decreto 154 - Res Ex 876	-\$ 262.800
Rebaja por Emergencia	Decreto 256 - Res Ex 1167	-\$ 3.306
Aumento PEDZE	Decreto 363 - Res Ex 1168	\$ 7.750.973
Residuos Sólidos Ancud	Decreto 588 - Res Ex 1744	\$ 690.000
Fondo de Apoyo Contingencia Regional	Decreto 398 - Res Ex 1745	\$ 2.854.748
Residuos Sólidos Ancud	Decreto 810 - Res Ex 2064	\$ 100.000
Emergencia DIPRES	Decreto 921 - Res Ex 2408	-\$ 673.630
2da Distribución Fondo de Apoyo Contingencia Regional	Decreto 796 - Res Ex 2398	\$ 891.883
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 111.369.290</b>

## Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Agosto 2023 - %



## Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

COSTO TOTAL		FNDR 2023 - PROGRAMA 02							
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
OSORNO	90.376.458.005	17%	74	36.896.591.309	13.615.506.732	15%	7.006.132.702	6.609.374.030	51,46%
LLANQUIHUE	137.474.721.868	27%	98	47.575.473.648	20.760.745.665	23%	12.570.841.798	8.189.903.867	60,55%
CHILOE	108.071.238.737	21%	79	20.190.872.189	20.993.589.152	23%	15.762.012.076	5.231.577.076	75,08%
PALENA	86.339.986.017	17%	41	22.705.101.319	12.573.272.652	14%	9.148.228.319	3.425.044.333	72,76%
REGIONAL	26.225.836.000	5%	11	416.500.000	21.632.809.800	24%	14.562.119.845	7.070.689.955	67,31%
<b>TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2023</b>					<b>89.575.924.000</b>	<b>100%</b>			
FOMENTO	69.349.384.228	13%	72	29.261.857.561	21.793.366.000		8.240.655.367	13.552.710.633	37,81%
<b>TOTAL</b>	<b>517.837.624.855</b>	<b>100%</b>	<b>375</b>	<b>157.046.396.026</b>	<b>111.369.290.000</b>		<b>67.289.990.107</b>	<b>44.079.299.893</b>	<b>60,42%</b>

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2023	AREA	COMPROMISO 2023	TOTAL PAGADO	% EFICIENCIA DE PAGOS
FOMENTO	SOCIAL	5.881.251.238	3.047.109.000	52%
	PRODUCTIVO	15.912.114.762	5.193.546.367	33%

## Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

### Gasto FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023					
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	COMPROMISO 2022	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. OSORNO	11	19.643.893.978	14%	9.788.467.238	3.185.753.910	14%	868.038.252	2.317.715.658	2.317.715.658	27,25%
OSORNO	26	90.376.458.005	65%	36.896.591.309	13.615.506.732	61%	7.006.132.702	6.609.374.030	6.609.374.030	51,46%
PTO. OCTAY	5	1.211.403.465	1%	0	138.809.000	1%	0	138.809.000	138.809.000	0,00%
PURRANQUE	13	9.916.756.033	7%	854.981.437	2.837.045.690	13%	1.988.110.255	848.935.435	848.935.435	70,08%
PUYEHUE	5	2.514.926.875	2%	1.085.394.982	202.095.018	1%	189.869.877	12.225.141	12.225.141	93,95%
RIO NEGRO	3	3.221.370.000	2%	32.350.000	930.120.776	4%	0	930.120.776	930.120.776	0,00%
SAN JUAN DE LA COSTA	6	6.525.087.482	5%	219.834.431	1.488.820.992	7%	1.374.896.886	113.924.106	113.924.106	92,35%
SAN PABLO	5	5.642.158.000	4%	4.367.122.157	97.723.684	0%	95.916.461	1.807.223	1.807.223	98,15%
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>139.052.053.838</b>	<b>100%</b>	<b>53.244.741.554</b>	<b>22.495.875.802</b>	<b>100%</b>	<b>11.522.964.433</b>	<b>10.972.911.369</b>	<b>10.972.911.369</b>	<b>51,22%</b>

#### RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	SUMA
PROV. OSORNO	4	0	7	0	11
OSORNO	10	2	10	4	26
PUERTO OCTAY	0	0	5	0	5
PURRANQUE	5	0	5	3	13
PUYEHUE	1	0	3	1	5
RIO NEGRO	2	0	1	0	3
SAN JUAN DE LA COSTA	2	0	2	2	6
SAN PABLO	0	0	2	3	5
<b>TOTAL PROV. OSORNO</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>74</b>

## Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

### Gasto FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
P. MONTT	15	30.233.115.266	11%	6.313.787.390	5.196.373.702	13%	3.572.913.289	1.623.460.413	68,76%
CALBUCO	7	21.675.975.438	8%	5.674.219.310	1.123.065.314	3%	901.273.206	221.792.108	80,25%
COCHAMO	11	9.069.412.174	3%	2.059.291.533	431.049.213	1%	0	431.049.213	0,00%
FRESIA	7	4.384.304.065	2%	2.959.911.351	1.078.279.602	3%	991.295.268	86.984.334	91,93%
FRUTILLAR	9	10.239.273.442	4%	7.188.094.175	811.746.799	2%	215.520.490	596.226.309	26,55%
LLANQUIHUE	3	137.474.721.868	51%	47.575.473.648	20.760.745.665	51%	12.570.841.798	8.189.903.867	60,55%
LOS MUERMOS	9	5.662.305.990	2%	732.334.874	2.003.879.962	5%	1.110.850.343	893.029.619	55,43%
MAULLIN	9	5.771.506.831	2%	0	1.948.949.081	5%	605.336.909	1.343.612.172	31,06%
P.VARAS	11	11.316.673.629	4%	1.584.506.837	1.152.747.593	3%	135.144.361	1.017.603.232	11,72%
PROV.LLANQUIHUE	17	34.195.934.369	13%	17.665.198.137	6.067.064.109	15%	4.153.456.547	1.913.607.562	68,46%
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>270.023.223.072</b>	<b>100%</b>	<b>91.752.817.255</b>	<b>40.573.901.040</b>	<b>100%</b>	<b>24.256.632.211</b>	<b>16.317.268.829</b>	<b>59,78%</b>

### RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PUERTO MONTT	3	1	9	2	15
CALBUCO	4	1	1	1	7
COCHAMO	4	0	5	2	11
FRESIA	3	0	2	2	7
FRUTILLAR	4	3	1	1	9
LLANQUIHUE	1	1	1	0	3
LOS MUERMOS	4	1	4	0	9
MAULLIN	0	0	8	1	9
PUERTO VARAS	3	0	8	0	11
PROV.LLANQUIHUE	9	0	5	3	17
<b>TOTAL PROV. LLANQUIHUE</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>98</b>

## Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

### Gasto FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. CHILOE	10	29.713.633.592	27%	3.329.663.659	10.447.683.550	50%	9.587.890.536	859.793.014	91,77%
ANCUD	9	6.521.214.997	6%	2.340.858.072	1.728.160.788	8%	828.212.377	899.948.411	47,92%
CASTRO	4	14.179.577.000	13%	4.281.353.795	139.049.314	1%	0	139.049.314	0,00%
CHONCHI	16	10.864.248.151	10%	1.158.204.145	2.910.082.594	14%	2.434.178.028	475.904.566	83,65%
CURACO DE VÉLEZ	6	6.210.961.328	6%	0	592.599.328	3%	549.047.832	43.551.496	92,65%
DALCAHUE	9	6.010.980.184	6%	1.321.194.805	1.863.833.499	9%	1.329.774.459	534.059.040	71,35%
PUQUELDON	2	4.090.824.000	4%	2.635.161.152	208.165.934	1%	57.213.689	150.952.245	27,48%
QUEILEN	4	3.425.219.000	3%	1.519.769.252	335.104.687	2%	230.496.760	104.607.927	68,78%
QUELLON	7	4.963.961.680	5%	1.768.443.176	448.427.343	2%	154.710.917	293.716.426	34,50%
QUEMCHI	8	19.244.910.805	18%	1.835.494.133	1.640.672.615	8%	590.487.478	1.050.185.137	35,99%
QUINCHAO	4	2.845.708.000	3%	730.000	679.809.500	3%	0	679.809.500	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>108.071.238.737</b>	<b>100%</b>	<b>20.190.872.189</b>	<b>20.993.589.152</b>	<b>100%</b>	<b>15.762.012.076</b>	<b>5.231.577.076</b>	<b>75,08%</b>

### CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. CHILOE	5	0	5	0	10
ANCUD	3	0	4	2	9
CASTRO	3	0	0	1	4
CHONCHI	5	2	6	3	16
CURACO DE VÉLEZ	0	0	6	0	6
DALCAHUE	2	0	4	3	9
PUQUELDON	1	0	1	0	2
QUEILEN	2	0	2	0	4
QUELLON	4	0	3	0	7
QUEMCHI	2	2	3	1	8
QUINCHAO	0	2	2	0	4
<b>TOTAL PROV. CHILOE</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>79</b>

## Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

### Gasto FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. PALENA	12	64.022.235.303	38%	13.646.943.374	10.045.002.768	41%	8.140.876.244	1.904.126.524	81,04%
CHAITEN	3	5.714.069.000	3%	174.460.497	891.149.063	4%	387.901.130	503.247.933	43,53%
FUTALEUFU	9	7.748.101.000	5%	4.341.610.054	777.588.646	3%	1.666.000	775.922.646	0,21%
HUALAIHUE	11	2.825.585.714	2%	1.441.063.015	263.427.456	1%	172.115.184	91.312.272	65,34%
PALENA	6	86.339.986.017	52%	22.705.101.319	12.573.272.652	51%	9.148.228.319	3.425.044.333	72,76%
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>166.649.977.033</b>	<b>100%</b>	<b>42.309.178.259</b>	<b>24.550.440.585</b>	<b>100%</b>	<b>17.850.786.877</b>	<b>6.699.653.708</b>	<b>72,71%</b>

#### CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. PALENA	6	2	4	0	12
CHAITEN	1	1	1	0	3
FUTALEUFU	4	0	5	0	9
HUALAIHUE	3	1	5	2	11
PALENA	3	0	1	2	6
<b>TOTAL PROV. PALENA</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>41</b>





## Eficiencia Presupuestaria Por Provisión Gasto FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

FONDO	PROGRAMA
LIBRE	LIBRE
FAR	FONDO APOYO REGIONAL
PV	PATAGONIA VERDE*
TR	TERRITORIOS REZAGADOS*
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION	ENERGIZACION
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
SS	SANEAMIENTO SANITARIO
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
RSD	RESIDUOS SOLIDOS
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>

MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2023 - PROGRAMA 02			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
64.583.048.000	50.140.798.159	45,02%	14.442.249.841
20.538.216.000	23.399.989.868	21,01%	-2.861.773.868
7.750.973.000	9.709.357.118	8,72%	-1.958.384.118
0	1.450.000.000	1,30%	-1.450.000.000
13.000.000.000	13.000.000.000	11,67%	0
708.679.000	5.232.443.992	4,70%	-4.523.764.992
1.750.422.000	1.806.672.000	1,62%	-56.250.000
809.000.000	1.367.294.714	1,23%	-558.294.714
820.000.000	3.334.519.407	2,99%	-2.514.519.407
160.619.000	943.843.742	0,85%	-783.224.742
1.248.333.000	984.371.000	0,88%	263.962.000
<b>111.369.290.000</b>	<b>111.369.290.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

COMPROMISO V/S PAGOS 2023 - PROGRAMA 02			
COMPROMISO 2023	PAGOS 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
50.140.798.159	24.685.213.285	25.455.584.874	49%
23.399.989.868	14.626.376.266	8.773.613.602	63%
9.709.357.118	7.760.415.128	1.948.941.990	80%
1.450.000.000	0	1.450.000.000	0%
13.000.000.000	12.944.601.185	55.398.815	100%
5.232.443.992	3.689.279.254	1.543.164.738	71%
1.806.672.000	122.668.000	1.684.004.000	7%
1.367.294.714	1.112.787.414	254.507.300	81%
3.334.519.407	1.375.850.313	1.958.669.094	41%
943.843.742	775.798.500	168.045.242	82%
984.371.000	197.000.762	787.370.238	20%
<b>111.369.290.000</b>	<b>67.289.990.107</b>	<b>44.079.299.893</b>	

## Eficiencia Presupuestaria Por Sector

### Gasto FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
	COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
TRANSPORTE	121.752.937.996	23,51%	31.666.498.549	24.739.675.723	22%	15.838.022.014	8.901.653.709	64,02%
SALUD	83.679.520.163	16,16%	16.679.271.204	11.231.604.229	10%	7.581.861.636	3.649.742.593	67,50%
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	68.398.874.743	13,21%	21.806.862.097	4.303.294.106	4%	3.033.824.771	1.269.469.335	70,50%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	53.212.814.027	10,28%	20.430.364.764	9.731.181.916	9%	5.776.794.334	3.954.387.582	59,36%
RECURSOS HIDRICOS	35.152.378.290	6,79%	8.742.708.615	5.593.616.547	5%	2.549.621.763	3.043.994.784	45,58%
MULTISECTORIAL	48.184.609.226	9,30%	13.137.128.401	28.617.133.919	26%	17.164.340.922	11.452.792.997	59,98%
SEGURIDAD PUBLICA	26.746.751.661	5,17%	11.777.257.734	7.372.941.831	7%	5.232.018.834	2.140.922.997	70,96%
DEPORTES	24.450.104.194	4,72%	9.405.085.021	1.573.864.521	1%	244.992.636	1.328.871.885	15,57%
TURISMO Y COMERCIO	16.391.563.757	3,17%	10.682.943.424	4.481.899.076	4%	2.163.510.687	2.318.388.389	48,27%
ENERGIA	13.211.410.012	2,55%	1.857.942.381	5.335.168.415	5%	3.689.279.254	1.645.889.161	69,15%
PESCA	6.395.507.000	1,24%	4.505.788.384	1.889.718.616	2%	0	1.889.718.616	0,00%
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	16.956.462.786	3,27%	6.354.545.452	6.449.191.102	6%	4.015.723.256	2.433.467.846	62,27%
JUSTICIA	3.304.691.000	0,64%	0	50.000.000	0%	0	50.000.000	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>517.837.624.855</b>	<b>100%</b>	<b>157.046.396.026</b>	<b>111.369.290.000</b>	<b>100%</b>	<b>67.289.990.107</b>	<b>44.079.299.893</b>	

## Distribución por Sub Título Gasto FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

<b>PROGRAMA 02 - FNDR 2023</b>									
<b>SUBTITULO</b>		<b>COSTO</b>	<b>TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES</b>	<b>MARCO DECRETADO</b>	<b>COMPROMISO 2023</b>	<b>% DIST. DEL COMPROMISO</b>	<b>TOTAL PAGADO 2023</b>	<b>% EFICIENCIA DE PAGOS</b>	<b>SALDO A DICIEMBRE</b>
<b>22</b>	Estudios e investigaciones	2.037.336.000	595.705.000	394.516.000	394.516.000	0,35%	53.400.000	13,54%	341.116.000
<b>24</b>	Transferencias Corrientes	17.645.436.107	536.032.000	13.207.652.000	13.207.652.000	11,86%	5.421.245.914	41,05%	7.786.405.798
<b>26</b>	Otros Gastos Corrientes	86.267.328	0	86.267.000	86.267.000	0,08%	0	0,00%	86.267.328
<b>29</b>	Activos no Financieros	26.592.690.961	1.114.738.893	11.928.818.000	11.928.818.000	10,71%	6.469.945.477	54,24%	5.458.872.483
<b>31</b>	Iniciativas de Inversión	375.366.914.231	125.538.062.572	49.958.671.000	49.958.671.000	44,86%	34.160.142.164	68,38%	15.798.528.836
<b>33</b>	Transferencias de Capital	96.108.980.228	29.261.857.561	35.793.366.000	35.793.366.000	32,14%	21.185.256.552	59,19%	14.608.109.448
		<b>517.837.624.855</b>	<b>157.046.396.026</b>	<b>111.369.290.000</b>	<b>111.369.290.000</b>	<b>100%</b>	<b>67.289.990.107</b>	<b>60,42%</b>	<b>44.079.299.893</b>

## Resumen Cartera de Proyectos Reevaluados FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

Valores					
PROVINCIA	COMUNA	CANTIDAD	PRESUPUESTO INICIAL	Monto REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION
<b>CHIOLE</b>	ANCUD	1	4.454.843.000	1.647.482.000	6.102.325.000
	CHONCHI	6	4.987.462.000	1.539.317.151	6.526.779.151
	CURACO DE VELEZ	1	1.549.814.000	1.198.373.000	2.748.187.000
	DALCAHUE	2	1.679.039.000	440.381.000	2.119.420.000
	QUELLÓN	3	6.051.086.159	1.454.987.161	7.506.073.320
	QUINCHAO	1	829.058.000	327.285.000	1.156.343.000
	QUEMCHI	1	1.386.058.000	1.390.903.000	2.776.961.000
	<b>Total CHIOLE</b>		<b>15</b>	<b>20.937.360.159</b>	<b>7.998.728.312</b>
<b>LLANQUIHUE</b>	CALBUCO	2	12.728.173.706	6.758.436.294	19.486.610.000
	FRUTILLAR	1	435.321.000	151.915.000	587.236.000
	LLANQUIHUE	1	238.783.000	178.196.000	416.979.000
	LOS MUERMOS	4	3.128.433.000	578.802.990	3.707.235.990
	MAULLIN	2	1.856.280.681	661.516.791	2.517.797.472
	PROV LLANQUIHUE	1	900.500.000	209.052.000	1.109.552.000
	PUERTO MONTT	3	11.467.949.000	3.926.093.358	15.394.042.178
	PUERTO VARAS	4	5.530.706.000	2.889.093.629	8.419.799.629
<b>Total LLANQUIHUE</b>		<b>18</b>	<b>36.286.146.387</b>	<b>15.353.106.062</b>	<b>51.639.252.269</b>
<b>OSORNO</b>	OSORNO	10	13.855.013.263	1.795.905.492	15.650.918.755
	RIO NEGRO	4	3.904.808.000	2.266.896.000	6.171.704.000
	S. J. DE LA COSTA	2	3.140.937.213	1.509.241.161	4.650.178.374
<b>Total OSORNO</b>		<b>16</b>	<b>20.900.758.476</b>	<b>5.572.042.653</b>	<b>26.472.801.129</b>
<b>PALENA</b>	CHAITEN	1	1.373.525.000	143.990.000	1.517.515.000
	HUALAIHUE	1	601.912.000	160.423.130	818.006.130
	PALENA	2	29.396.764.209	3.498.537.791	32.895.302.000
	PROV. PALENA	1	16.300.314.000	2.321.069.000	18.621.383.000
<b>Total PALENA</b>		<b>5</b>	<b>47.672.515.209</b>	<b>6.124.019.921</b>	<b>53.852.206.130</b>
<b>Total general</b>		<b>54</b>	<b>125.796.780.231</b>	<b>35.047.896.948</b>	<b>160.900.347.999</b>

## Cartera de Proyectos Reevaluados FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

N°	PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PRESUPUESTO INICIAL	REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION
1	CHILOE	ANCUD	EJECUCION	30083300	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	VIALIDAD MOP REGION DE LOS LAGOS	4.454.843.000	<b>1.647.482.000</b>	6.102.325.000
2	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	490.621.000	<b>62.753.000</b>	553.374.000
3	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	962.086.000	<b>187.592.901</b>	1.149.678.901
4	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCIÓN CUARTEL 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	644.396.000	<b>525.825.000</b>	1.170.221.000
5	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	1.879.859.000	<b>574.083.000</b>	2.453.942.000
6	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	30476688	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CUCAO, CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	553.000.000	<b>100.084.000</b>	653.084.000
7	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	457.500.000	<b>88.979.250</b>	546.479.250
8	CHILOE	CURACO DE VELEZ	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ	1.549.814.000	<b>1.198.373.000</b>	2.748.187.000
9	CHILOE	DALCAHUE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	809.866.000	<b>368.127.000</b>	1.177.993.000
10	CHILOE	DALCAHUE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN, COMUNA DE DALCAHUE	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	869.173.000	<b>72.254.000</b>	941.427.000
11	CHILOE	QUELLÓN	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN	835.261.000	<b>576.056.146</b>	1.411.317.146
12	CHILOE	QUELLÓN	EJECUCION	30095440	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLÓN	MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN	715.825.000	<b>357.981.740</b>	1.073.806.740
13	CHILOE	QUELLÓN	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	SERVIU REGION DE LOS LAGOS	4.500.000.159	<b>520.949.275</b>	5.020.949.434
14	CHILOE	QUINCHAO	EJECUCION	40013068	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC	SERVICIO DE SALUD CHILOE	829.058.000	<b>327.285.000</b>	1.156.343.000
15	LLANQUIHUE	CALBUCO	EJECUCION	20086686	REPOSIICON PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO	ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS	9.889.982.000	<b>5.524.834.000</b>	15.414.816.000
16	LLANQUIHUE	CALBUCO	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	2.838.191.706	<b>1.233.602.294</b>	4.071.794.000
17	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA PARAGUAY	MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	435.321.000	<b>151.915.000</b>	587.236.000
18	LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE	238.783.000	<b>178.196.000</b>	416.979.000
19	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	40031458	CONSERVACION DE VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	691.045.000	<b>108.003.284</b>	799.048.284
20	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	40014564	CONSERVACION 11 CAMINOS VECINALES DE LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	704.917.000	<b>137.904.230</b>	842.821.230
21	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	728.733.000	<b>139.560.348</b>	868.293.348
22	LLANQUIHUE	MAULLIN	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE0 TIERRA VERDE CARELMAPU	MUNICIPALIDAD DE MAULLIN	954.086.000	<b>294.914.791</b>	1.249.000.791
23	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS, COMUNA DE PUERTO MONTT	ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS	5.496.302.000	<b>3.038.503.341</b>	8.534.805.341
24	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, PUERTO MONTT	DIRECCION DE VIALIDAD	2.405.500.000	<b>472.840.978</b>	2.878.340.978
25	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE BARRIO INDUSTRIAL	SERVIU REGION DE LOS LAGOS	3.566.147.000	<b>414.749.039</b>	3.980.896.039
26	LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	1.237.007.000	<b>867.295.852</b>	2.104.302.852
27	LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	<b>1.611.144.000</b>	4.358.080.000
28	LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILLIPI PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	706.257.000	<b>243.552.000</b>	949.809.000
29	LLANQUIHUE	PUERTO VARAS	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	840.506.000	<b>167.101.777</b>	1.007.607.777
30	LLANQUIHUE	PROV LLANQUIHUE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAMINOS VECINALES COMUNA DE CALBUCO Y MAULLIN	VIALIDAD MOP REGION DE LOS LAGOS	900.500.000	<b>209.052.000</b>	1.109.552.000

## Cartera de Proyectos Reevaluados FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

N°	PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PRESUPUESTO INICIAL	REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	921.973.000	<b>313.874.418</b>	1.235.847.418
32	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	519.400.000	<b>131.392.000</b>	650.792.000
33	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40019026	REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE DE OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1.815.521.000	<b>807.172.228</b>	2.622.693.228
34	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1.564.917.000	<b>17.048.000</b>	1.581.965.000
35	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	3.933.446.000	<b>51.499.263</b>	3.984.945.263
36	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	278.877.000	<b>26.946.158</b>	305.823.158
37	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	569.638.000	<b>53.702.234</b>	623.340.234
38	OSORNO	OSORNO	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	SERVICIO DE SALUD OSORNO	16.500.000	<b>3.254.000</b>	19.754.000
39	OSORNO	RIO NEGRO	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA RIO BLANCO	SERVICIO DE SALUD OSORNO	593.893.000	<b>486.200.000</b>	1.080.093.000
40	OSORNO	RIO NEGRO	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA CHAN CHAN	SERVICIO DE SALUD OSORNO	569.080.000	<b>438.415.000</b>	1.007.495.000
41	OSORNO	RIO NEGRO	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOF URBANO CHIFIN	SERVICIO DE SALUD OSORNO	600.000.000	<b>533.782.000</b>	1.133.782.000
42	OSORNO	RIO NEGRO	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	SERVICIO DE SALUD OSORNO	2.141.835.000	<b>808.499.000</b>	2.950.334.000
43	OSORNO	S. J. DE LA COSTA	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA PUCATRIHUE	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA	553.709.213	<b>407.771.161</b>	961.480.374
44	OSORNO	S. J. DE LA COSTA	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL, BAHIA MANSA	SERVICIO DE SALUD OSORNO	2.587.228.000	<b>1.101.470.000</b>	3.688.698.000
45	PALENA	HUALAIHUE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP	601.912.000	<b>160.423.130</b>	818.006.130
46	PALENA	PALENA	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	MUNICIPALIDAD DE PALENA	696.921.209	<b>752.827.791</b>	1.449.749.000
47	PALENA	PALENA	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	DIRECCION DE VIALIDAD	28.699.843.000	<b>2.745.710.000</b>	31.445.553.000
48	PALENA	CHAITEN	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	MUNICIPALIDAD DE CHAITEN	1.373.525.000	<b>143.990.000</b>	1.517.515.000
49	PALENA	PROV. PALENA	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	16.300.314.000	<b>2.321.069.000</b>	18.621.383.000
50	CHILOE	QUEMCHI	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI	1.386.058.000	<b>1.390.903.000</b>	2.776.961.000
51	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	3.984.945.263	<b>260.845.191</b>	4.245.790.454
52	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	249.796.000	<b>130.172.000</b>	379.968.000
53	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	1.003.738.000	<b>193.335.128</b>	1.197.073.128
54	LLANQUIHUE	MAULLIN	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	MUNICIPALIDAD DE MAULLIN	902.194.681	<b>366.602.000</b>	1.268.796.681
<b>TOTAL</b>							<b>125.796.780.231</b>	<b>35.047.896.948</b>	<b>160.900.347.999</b>

## Distribución FRIL Gasto FNDR - 02 al 31 Agosto 2023

PROVISION VERDE

PROVINCIA	COMUNA	Cantidad Proyectos	MONTO CONTRATO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO AÑO 2023	TOTAL PAGADO 2023
CHILOE	ANCUD	7	804.912.345		804.912.345	455.844.935
	CASTRO	9	860.239.033	88.985.193	771.253.840	518.519.386
	CHONCHI	6	693.364.083	80.878.908	612.485.175	526.029.670
	CURACO	10	1.115.369.812		1.115.342.877	566.423.871
	DALCAHUE	5	517.204.483	7.623.306	509.581.177	338.746.071
	PUQUELDON	8	814.381.225	129.024.375	685.356.850	396.360.772
	QUEILEN	6	775.950.209		775.950.209	462.725.457
	QUELLON	6	598.599.157		598.599.157	234.382.126
	QUEMCHI	10	926.390.566	51.637.865	874.752.701	524.604.719
	QUINCHAO	9	1.094.362.941	88.560.314	1.005.802.627	448.562.555
<b>Total CHILOE</b>		<b>76</b>	<b>8.200.773.854</b>	<b>446.709.961</b>	<b>7.754.036.958</b>	<b>4.472.199.562</b>
LLANQUIHUE	CALBUCO	7	786.732.463	93.427.420	693.305.043	433.311.072
	COCHAMO	8	759.992.898	112.447.302	653.397.866	296.174.595
	FRESIA	7	689.789.527		689.789.527	467.641.609
	FRUTILLAR	7	772.547.252	38.218.424	734.328.828	612.073.173
	LLANQUIHUE	9	926.665.095		926.665.095	541.362.116
	LOS MUERMOS	5	611.330.021		611.330.021	570.581.401
	MAULLIN	7	720.113.967	0	720.113.967	215.125.740
	PUERTO MONTT	6	394.291.407	100.431.855	293.859.552	249.676.698
	PUERTO VARAS	6	537.712.363	428.688	537.283.675	219.352.958
<b>Total LLANQUIHUE</b>		<b>62</b>	<b>6.199.174.993</b>	<b>344.953.689</b>	<b>5.860.073.574</b>	<b>3.605.299.362</b>
OSORNO	OSORNO	4	425.266.102		425.266.102	200.601.503
	PUERTO OCTAY	3	358.353.528		358.353.528	333.090.005
	PURRANQUE	7	839.533.454	178.929.681	660.603.773	246.548.172
	PUYEHUE	6	726.202.873		726.202.873	392.002.179
	RIO NEGRO	12	1.305.599.894	111.892.346	1.194.183.548	689.297.991
	S.J. COSTA	8	802.523.993	2.463.446	800.060.547	458.512.762
	SAN PABLO	4	467.551.132	69.922.909	397.628.223	319.052.346
<b>Total OSORNO</b>		<b>44</b>	<b>4.925.030.976</b>	<b>363.208.382</b>	<b>4.562.298.594</b>	<b>2.639.104.958</b>
PALENA	CHAITEN	6	724.792.117		724.792.117	512.671.289
	FUTALEUFU	8	852.619.091	4.184.933	848.434.158	575.368.756
	HUALAIHUE	11	1.044.477.077	140.380.452	955.593.836	681.873.929
	PALENA	6	658.996.821	144.503.121	514.493.700	458.083.329
<b>Total PALENA</b>		<b>31</b>	<b>3.280.885.106</b>	<b>289.068.506</b>	<b>3.043.313.811</b>	<b>2.227.997.303</b>
<b>Total general</b>		<b>213</b>	<b>22.605.864.929</b>	<b>1.443.940.538</b>	<b>21.219.722.937</b>	<b>12.944.601.185</b>

PROVINCIA	COMUNA	CANTIDAD PROYECTOS	MONTO CONTRATO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO AÑO 2023	TOTAL PAGADO 2023
CHILOE	ANCUD	4	484.915.260		484.915.260	311.839.316
	CASTRO	2	272.000.000		272.000.000	109.871.034
	CHONCHI	2	244.823.002	9.306.063	235.516.939	225.565.564
	CURACO	5	676.007.732		675.980.797	363.306.315
	DALCAHUE	1	90.000.001		90.000.001	90.000.001
	PUQUELDON	2	246.339.450		246.339.450	0
	QUEILEN	3	406.643.643		406.643.643	365.628.891
	QUELLON	1	135.978.592		135.978.592	135.978.592
	QUEMCHI	3	373.744.654		373.744.654	337.344.073
	QUINCHAO	4	531.899.555		531.899.555	208.576.931
<b>Total CHILOE</b>		<b>27</b>	<b>3.462.351.889</b>	<b>9.306.063</b>	<b>3.453.018.891</b>	<b>2.148.110.717</b>
LLANQUIHUE	CALBUCO	3	367.388.331		367.388.331	146.851.054
	COCHAMO	2	264.709.999		264.709.999	190.381.728
	FRESIA	3	357.825.480		357.825.480	254.913.270
	FRUTILLAR	2	267.761.803		267.761.803	246.231.282
	LLANQUIHUE	2	272.000.000		272.000.000	197.152.518
	LOS MUERMOS	2	267.975.360		267.975.360	267.975.360
	MAULLIN	1	84.940.118		84.940.118	84.940.118
	PUERTO MONTT	3	214.810.153	84.295.504	130.514.649	124.266.575
	PUERTO VARAS	2	265.249.801		265.249.801	0
<b>Total LLANQUIHUE</b>		<b>20</b>	<b>2.362.661.045</b>	<b>84.295.504</b>	<b>2.278.365.541</b>	<b>1.512.711.905</b>
OSORNO	OSORNO	2	212.907.085		212.907.085	200.601.503
	PUERTO OCTAY	1	122.400.001		122.400.001	97.136.478
	PURRANQUE	2	273.400.000		273.400.000	156.593.660
	PUYEHUE	2	257.864.228		257.864.228	155.938.959
	RIO NEGRO	3	372.022.743		372.022.743	310.520.428
	S.J. COSTA	4	449.375.955		449.375.955	265.238.624
	SAN PABLO	1	135.998.481		135.998.481	135.998.481
<b>Total OSORNO</b>		<b>15</b>	<b>1.823.968.493</b>		<b>1.823.968.493</b>	<b>1.322.028.133</b>
PALENA	CHAITEN	3	364.702.507		364.702.507	228.810.866
	FUTALEUFU	4	482.619.092		482.619.092	305.865.272
	HUALAIHUE	2	183.363.279		183.363.279	133.651.863
	PALENA	3	288.996.966	97.971.085	191.025.881	191.025.881
<b>Total PALENA</b>		<b>12</b>	<b>1.319.681.844</b>	<b>97.971.085</b>	<b>1.221.710.759</b>	<b>859.353.882</b>
<b>Total general</b>		<b>74</b>	<b>8.968.663.271</b>	<b>191.572.652</b>	<b>8.777.063.684</b>	<b>5.842.204.637</b>

RESUMEN FRIL 2023

PAGADO ENERO	PAGADO FEBRERO	PAGADO MARZO	PAGADO ABRIL	PAGADO MAYO	PAGADO JUNIO	PAGADO JULIO	PAGADO AGOSTO	TOTAL
600.231.788	2.191.415.261	3.494.564.821	1.696.829.021	253.254.770	2.710.393.635	1.620.829.239	377.082.650	<b>12.944.601.185</b>

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE OSORNO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.805.646.000	6.707.839.365	0	120.000.000	120.000.000	0	RS	TERMINADO (Pendiente pago de valor proforma)	TERMINADO	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.	813.899.000	809.581.626	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	80.000.000	80.000.000	2.904.265.884	RS	En modificación de convenio	CONVENIO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	25.769.551	0	RS	En Ejecución equipos y equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	12.354.361	421.264.394	408.910.033	31.934.181	RS	EN EJECUCION/RE por modificaciones a las torres de iluminación	EJECUCION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.245.790.454	2.227.366.824	1.605.458.517	2.018.423.630	412.965.113	0	RS	EN EJECUCION, termina 2023	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.235.847.418	451.754.255	467.473.406	544.367.394	76.893.988	239.725.769	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	561.893.000	47.479.757	0	101.000.000	101.000.000	413.413.243	RS	CONTRATO LIQUIDADO, UNIDAD TECNICA se encuentra en inscripcion del nuevo emplazamiento en el Conservador de Bienes raíces Osorno.	PARALIZADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	521.955.035	0	100.918.988	100.918.988	1.999.819.205	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	64.229.421	15.501.123	95.000.000	79.498.877	34.574.579	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MOYANO, OSORNO	167.403.000	37.266.654	0	0	0	0	RS	Resciliación Convenio - TERMINADO (Obra a cargo del Municipio)	TERMINADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	79.299.469	98.750.000	274.573.141	175.823.141	157.377.391	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	209.097.875	269.097.875	60.000.000	353.616.125	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	379.968.000	0	0	119.898.000	119.898.000	260.070.000	RS	En modificación de convenio	CONVENIO	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	142.329.000	142.329.000	1.439.636.000	RS	EN LICITACION Cerrada	LICITACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40035147	REPOSICION VEREDAS VILLA DORADA, OSORNO	100.607.000	23.095.988	80.665.689	80.665.689	0	0	RS	TERMINADO en recepción de Obra	TERMINADO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	0	50.000.000	50.000.000	255.823.158	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.340.234	0	0	75.000.000	75.000.000	548.340.234	RS*	En Ejecución (entrega de terreno)	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>34.814.450.172</b>	<b>20.548.441.064</b>	<b>2.489.300.971</b>	<b>4.518.307.662</b>	<b>2.029.006.691</b>	<b>8.638.595.769</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	50.000.000	50.000.000	3.225.092.000	RS	Unidad Técnica (Arquitectura) Preparando Reevaluación	REEVALUACION	
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	Municipio está preparando Reevaluación por relocalización	REEVALUACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	0	0	0	650.792.000	RS	Unidad Técnica debe aprobar especificaciones de normativa del MInvu. Después va a reevaluación	REEVALUACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO U	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	100.000.000	100.000.000	508.394.000	RS	En Licitación, cierra el 29/08/2023	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO U	LIBRE	EJECUCION	40025378	CONSTRUCCION PLAZA LOS AROMOS, COMUNA DE OSORNO	609.279.000	0	0	0	0	609.279.000	RS	Resolución en jurídica GORE 18-08-2023	CONVENIO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO U	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	0	0	0	0	365.776.000	RS	Resolución en jurídica GORE 18-08-2023	CONVENIO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO U	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	0	0	0	0	743.283.000	RS*	Aprobado CORE	NUEVO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO U	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	566.966.000	0	0	0	0	566.966.000	RS	Aprobado CORE	NUEVO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>6.886.412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.830.000</b>	<b>216.830.000</b>	<b>6.669.582.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE OSORNO</b>	<b>41.700.862.172</b>	<b>20.548.441.064</b>	<b>2.489.300.971</b>	<b>4.735.137.662</b>	<b>2.245.836.691</b>	<b>15.308.177.769</b>				



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE PUERTO OCTAY</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	0	0	138.809.000	138.809.000	0	RS	En firma escritura TERRENO (Se paga en septiembre)	EJECUCION	
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>138.809.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.809.000</b>	<b>138.809.000</b>	<b>0</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	RSD	EJECUCION	40047660	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PUERTO OCTAY	231.693.000	0	0	0	0	231.693.000	RS*	Adjudicado (Se paga en noviembre)	ADJUDICADO	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047664	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES LAS CASCADAS, CARRIL Y LA GRUTA, PUERTO OCTAY.	548.386.000	0	0	0	0	548.386.000	RS	RESOLUCION EN FRIMA ADMINISTRADORA	CONVENIO	
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048025	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO SALUD PUERTO OCTAY	72.980.000	0	0	0	0	72.980.000	RS*	Convenio en trámite GORE	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048022	REPOSICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE PUERTO OCTAY	219.535.465	0	0	0	0	219.535.465	RS*	Convenio en trámite GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.072.594.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072.594.465</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY</b>	<b>1.211.403.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.809.000</b>	<b>138.809.000</b>	<b>1.072.594.465</b>				
							<b>COMUNA DE PURRANQUE</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	1.685.970	1.685.970	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	15.920.000	15.920.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	83.775.255	12.812.070	59.852.481	47.040.411	554.331.264	RE	PROYECTO LIQUIDADO/EN REEVALUACION	REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	379.437.641	820.634.897	1.119.184.897	298.550.000	2.619.167.462	RS	En Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	33.120.652	440.031.532	440.031.532	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	420.234.601	321.508.159	69.261.610	98.726.442	29.464.832	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	L	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	271.244.831	429.405.023	158.160.192	516.681.732	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	04	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA, COMUNA DE PURRANQUE	282.583.000	0	282.564.036	282.564.036	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA, COMUNA DE PURRANQUE	90.327.000	0	89.875.309	89.875.309	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	0	0	92.000.000	92.000.000	326.452.000	RS*	ADJUDICADA	ADJUDICADA	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>7.089.592.033</b>	<b>854.981.437</b>	<b>1.988.110.255</b>	<b>2.637.045.690</b>	<b>648.935.435</b>	<b>4.016.632.458</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	150.000.000	150.000.000	1.120.130.000	RS	En preparación de bases de licitación	PARA LICITAR	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	0	0	50.000.000	50.000.000	363.790.000	RS*	ADJUDICADA	ADJUDICADA	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.143.244.000	0	0	0	0	1.143.244.000	RS	CONVENIO EN FIRMAS INTERNAS 31/08/2023	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>2.827.164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2.627.164.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE PURRANQUE</b>	<b>9.916.756.033</b>	<b>854.981.437</b>	<b>1.988.110.255</b>	<b>2.837.045.690</b>	<b>848.935.435</b>	<b>6.643.796.458</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE PUYEHUE</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	472.090.000	269.994.982	189.869.877	202.095.018	12.225.141	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40020266	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES PUYEHUE	815.400.000	815.400.000	0	0	0	0	RS	Terminado financiera, recursos entregados 2022, proyecto se encuentra en ejecución	TERMINADO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>1.287.490.000</b>	<b>1.085.394.982</b>	<b>189.869.877</b>	<b>202.095.018</b>	<b>12.225.141</b>	<b>0</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	0	0	0	0	196.372.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 21-08-2023	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	0	0	0	0	633.888.000	RS	RESOLUCION DE CONVENIO EN JURIDICA 18/08/2023	CONVENIO	
29		N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40002956	ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE	397.176.875	0	0	0	0	397.176.875	RS*	Convenio en trámite GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.227.436.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.227.436.875</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE PUYEHUE</b>	<b>2.514.926.875</b>	<b>1.085.394.982</b>	<b>189.869.877</b>	<b>202.095.018</b>	<b>12.225.141</b>	<b>1.227.436.875</b>				
							<b>COMUNA DE RIO NEGRO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.080.093.000	16.874.000	0	730.120.776	730.120.776	333.098.224	RS	ADJUDICADA	ADJUDICADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.007.495.000	15.476.000	0	200.000.000	200.000.000	792.019.000	RS	ADJUDICADA	ADJUDICADA	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>2.087.588.000</b>	<b>32.350.000</b>	<b>0</b>	<b>930.120.776</b>	<b>930.120.776</b>	<b>1.125.117.224</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	0	0	0	0	1.133.782.000	RS	Unidad Técnica está preparando Reevaluación por actualización de presupuestos	REEVALUACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.133.782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.133.782.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO</b>	<b>3.221.370.000</b>	<b>32.350.000</b>	<b>0</b>	<b>930.120.776</b>	<b>930.120.776</b>	<b>2.258.899.224</b>				
							<b>COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	3.688.698.000	26.644.784	0	0	0	3.662.053.216	RS	Unidad técnica está preparando la reevaluación	REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	961.480.374	101.464.909	400.878.107	451.427.213	50.549.106	408.588.252	RS	En Ejecución, Obras civiles en Reevaluación por aumento de costo y aumento de plazo (febrero 2024)	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	450.581.000	0	437.206.000	450.581.000	13.375.000	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	546.669.000	91.724.738	382.212.739	382.212.739	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40037766	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD UNIDAD MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SAN JUAN DE LA COSTA	154.700.000	0	154.600.040	154.600.040	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>5.802.128.374</b>	<b>219.834.431</b>	<b>1.374.896.886</b>	<b>1.438.820.992</b>	<b>63.924.106</b>	<b>4.070.641.468</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	50.000.000	50.000.000	461.498.000	RS	En Licitación, cierra el 02/10/2023	LICITACION	
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037544	REPOSICION Y ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES GESTION OPERATIVA, SAN JUAN DE LA COSTA	211.461.108	0	0	0	0	211.461.108	RS*	Convenio en trámite GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>722.959.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>672.959.108</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA</b>	<b>6.525.087.482</b>	<b>219.834.431</b>	<b>1.374.896.886</b>	<b>1.488.820.992</b>	<b>113.924.106</b>	<b>4.743.600.576</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE SAN PABLO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	0	0	0	0	RS	LIQUIDACION ANTICIPADA/Municipio saco RS para Ejecución	TERMINADO	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	4.463.783.000	4.355.392.657	31.000.000	31.000.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.488.683.000</b>	<b>4.367.122.157</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40024491	ADQUISICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO - ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	31.582.000	0	30.577.684	30.577.684	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y M	RSD	EJECUCION	40042333	REPOSICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE SAN PABLO	36.146.000	0	34.338.777	36.146.000	1.807.223	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.085.747.000	0	0	0	0	1.085.747.000	RS	Convenio con toma de razón enviado a Unidad Técnica para inicio proceso licitación	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.153.475.000</b>	<b>0</b>	<b>64.916.461</b>	<b>66.723.684</b>	<b>1.807.223</b>	<b>1.085.747.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE SAN PABLO</b>	<b>5.642.158.000</b>	<b>4.367.122.157</b>	<b>95.916.461</b>	<b>97.723.684</b>	<b>1.807.223</b>	<b>1.085.747.000</b>				
							<b>PROVINCIALES</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	0	0	2.905.590.000	RS	LICITACION CERRADA, proyecto irá a Reevaluación	REEVALUACION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	277.892.484	0	42.339.800	42.339.800	82.751.716	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.579.270.000	2.609.535.636	638.954.252	1.288.000.000	649.045.748	1.681.734.364	RE	EN EJECUCION/En reevaluación porque se propone rebajar del proyecto original la cancha del deportivo los viejos cracks, esto debido a que el terreno no ha sido entregado a la empresa contratista	EJECUCION/RE	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.829.798.978	6.668.998.118	142.981.000	160.800.860	17.819.860	0	RS	Pago de indemnizaciones. Resolución en Contraloría	EJECUCION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	0	0	50.000.000	50.000.000	238.170.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA E) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	99.953.000	0	0	99.953.000	99.953.000	0	RS**			
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	250.000.000	187.297.000	62.703.000	62.703.000	0	0	RS**	TERMINADO-Recursos transferidos	TERMINADO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>16.400.509.978</b>	<b>9.788.467.238</b>	<b>844.638.252</b>	<b>1.703.796.660</b>	<b>859.158.408</b>	<b>4.908.246.080</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	0	23.400.000	100.000.000	76.600.000	134.834.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	0	0	15.179.250	15.179.250	86.015.750	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	1.068.073.000	1.068.073.000	0	RS**	PARA LICITAR (BASES EN CONTRALORIA)	PARA LICITAR	
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	282.205.000	282.205.000	0	RS**	PARA LICITAR (BASES EN CONTRALORIA)	PARA LICITAR	
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	19.754.000	0	0	16.500.000	16.500.000	3.254.000	RS	ADJUDICADA	ADJUDICADA	
31	02	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	DISEÑO	40027982	CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO PROVINCIAL DE OSORNO (SUSTITUTO)	258.988.000	0	0	0	0	258.988.000	RS	A ESPERA UNIDAD TECNICA	APROBADO CORE	
29		N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057048	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE OSORNO	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	En trámite Convenio GORE	CONVENIO	
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	TRANSFERENCIA RESOLUCION LISTA DE ESPERA SERVICIO DE SALUD OSORNO	840.000.000	0	0	0	0	840.000.000	RS**	Aprobado CORE	Nuevo	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>3.243.384.000</b>	<b>0</b>	<b>23.400.000</b>	<b>1.481.957.250</b>	<b>1.458.557.250</b>	<b>1.761.426.750</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIALES</b>	<b>19.643.893.978</b>	<b>9.788.467.238</b>	<b>868.038.252</b>	<b>3.185.753.910</b>	<b>2.317.715.658</b>	<b>6.669.672.830</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIA DE OSORNO</b>	<b>90.376.458.005</b>	<b>36.896.591.309</b>	<b>7.006.132.702</b>	<b>13.615.506.732</b>	<b>6.609.374.030</b>	<b>39.009.925.197</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE PUERTO MONTT</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.722.436.187	4.822.461.126	1.314.725.673	1.314.725.673	0	2.585.249.388	RS	A la espera del informe de liquidación de contrato para ingreso de RE. Pagando conciliaciones a trabajadores	LIQUIDADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	0	0	0	0	RS	Proyecto liquidado	LIQUIDADA	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.736.607.738	638.182.165	760.297.377	848.843.742	88.546.365	1.249.581.831	RE	En reevaluación por aumento de presupuesto y reajuste	REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	443.962.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	32.600.000	50.178.976	17.578.976	124.831.024	RS	EN EJECUCION-Unidad Técnica SERVIU	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	7.625.000	212.749.689	205.124.689	448.842.311	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	7.625.000	165.296.000	157.671.000	493.296.000	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT	448.223.000	403.032.099	31.554.746	31.554.746	0	0	RS	Terminado	TERMINADO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	544.934.000	0	0	541.079.000	541.079.000	3.855.000	RS*	Resolución y convenio en firma Administradora 01-08-2023	CONVENIO	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.166.264.000	0	710.526.617	1.033.987.000	323.460.383	132.277.000	RS*	Resolución y convenio en firma Administradora 01-08-2023	CONVENIO	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.534.805.341	0	707.958.876	707.958.876	0	7.826.846.465	RE	EN EJECUCION, En reevaluación por aumento en las consultorias (2 licitaciones de consultorias desiertas)	EJECUCION/RE	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>24.116.671.266</b>	<b>6.313.787.390</b>	<b>3.572.913.289</b>	<b>4.906.373.702</b>	<b>1.333.460.413</b>	<b>12.864.779.019</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	1.696.433.000	0	0	240.000.000	240.000.000	1.456.433.000	RS	En 4ta licitación cierra el 12-09-2023	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTE DE PUERTO MONTT	2.791.796.000	0	0	0	0	2.791.796.000	RS	En proceso de expropiaciones	EXPROPIACIONES	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	408.708.000	0	0	50.000.000	50.000.000	358.708.000	RS	Convenio enviado a firma Unidad Técnica el 16-06-2023	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.219.507.000	0	0	0	0	1.219.507.000	RS	En trámite de convenio GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>6.116.444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000.000</b>	<b>290.000.000</b>	<b>5.826.444.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE P. MONTT</b>	<b>30.233.115.266</b>	<b>6.313.787.390</b>	<b>3.572.913.289</b>	<b>5.196.373.702</b>	<b>1.623.460.413</b>	<b>18.691.223.019</b>				
							<b>COMUNA DE CALBUCO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	2.595.412.846	665.472.877	665.472.877	0	12.153.930.277	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS NATURALES Y M	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.034.452.441	2.300.000	2.300.000	0	577.874.105	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T.	LIQUIDADA	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	38.500.000	38.500.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO U	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.262.301.360	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.000	710.552.663	233.500.329	364.280.337	130.780.008	0	RS	En Ejecución - Aprobado la reajustabilidad por MIDESO	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>19.503.509.438</b>	<b>5.674.219.310</b>	<b>901.273.206</b>	<b>1.070.553.214</b>	<b>169.280.008</b>	<b>12.731.804.382</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	52.512.100	52.512.100	901.829.900	RS	Bases aprobadas en proceso de licitacion	PARA LICITAR	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PENASMO, CALBUCO	1.218.124.000	0	0	0	0	1.218.124.000	RS	CONVENIO EN FIRMA INTERNA 31/08/2023	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION</b>	<b>2.172.466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.512.100</b>	<b>52.512.100</b>	<b>2.119.953.900</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE CALBUCO</b>	<b>21.675.975.438</b>	<b>5.674.219.310</b>	<b>901.273.206</b>	<b>1.123.065.314</b>	<b>221.792.108</b>	<b>14.851.758.282</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE COCHAMO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.321.664.194	1.315.794.204	0	5.869.990	5.869.990	0	RS	TERMINADO	TERMIANDO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	61.157.800	61.157.800	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	45.000.000	45.000.000	28.712.232	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ.	42.500.000	32.486.280	0	10.013.720	10.013.720	0	RS	En Ejecución-Etapa final de diseño	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	0	0	0	0	RS	MODALIDAD POSTA TIPO	TERMIANDO	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	0	102.724.423	102.724.423	72.295.496	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>2.410.065.194</b>	<b>2.059.291.533</b>	<b>0</b>	<b>224.765.933</b>	<b>224.765.933</b>	<b>101.007.728</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	En proceso de Licitación	PARA LICITAR	
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	156.283.280	156.283.280	2.691.308.720	RS	En licitación, cierra el 22/09/2023	LICITACION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.549.454.000	0	0	0	0	1.549.454.000	RS	CONVENIO EN FIRMA INTERNA 31/08/2023	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.563.113.000	0	0	0	0	1.563.113.000	RS	CONVENIO EN FIRMA INTERNA 31/08/2023	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	289.138.980	0	0	0	0	289.138.980	RS*	Convenio en trámite GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>6.659.346.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.283.280</b>	<b>206.283.280</b>	<b>6.453.063.700</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE COCHAMO</b>	<b>9.069.412.174</b>	<b>2.059.291.533</b>	<b>0</b>	<b>431.049.213</b>	<b>431.049.213</b>	<b>6.554.071.428</b>				
							<b>COMUNA DE FRESIA</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	0	0	131.524.386	RS	Proyecto liquidado, falta que municipio ingrese liquidación y reevaluación a GORE	LIQUIDADA	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.297.516.898	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	0	0	66.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. A la espera de antecedentes para la RE	LIQUIDADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	675.389.736	80.366.515	80.366.515	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	155.443.332	659.467.342	669.164.087	9.696.745	17.492.581	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	45.220.000	0	0	45.220.000	45.220.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	283.529.000	0	251.461.411	283.529.000	32.067.589	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.384.304.065</b>	<b>2.959.911.351</b>	<b>991.295.268</b>	<b>1.078.279.602</b>	<b>86.984.334</b>	<b>215.040.261</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE FRESIA</b>	<b>4.384.304.065</b>	<b>2.959.911.351</b>	<b>991.295.268</b>	<b>1.078.279.602</b>	<b>86.984.334</b>	<b>215.040.261</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE FRUTILLAR</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.587.147.414	17.642.347	43.013.011	25.370.664	27.892.419	RS	En ejecución, saldo equipos y equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNA, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	0	43.606.595	43.606.595	46.250.483	RS	Proyecto liquidado. A la espera de informe de liquidación para posterior RE	LIQUIDACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILLOPEZ, FRUTILLAR	243.775.000	0	0	106.034.014	106.034.014	137.740.986	RS	En Licitación - cierra el 25/09/2023	LICITACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	587.236.000	1.207.211	0	191.147.336	191.147.336	394.881.453	RS	EN REEVALUACION para Adjudicar	REEVALUACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	240.024.628	25.767.144	25.767.144	0	59.165.826	RS	Obra se encuentra a espera de resolución de observaciones de EFE	PARALIZADA	
29	03	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40037461	ADQUISICION CAMIÓN ALIBE, COMUNA DE FRUTILLAR	172.111.000	0	172.110.999	172.110.999	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>8.435.704.442</b>	<b>7.188.094.175</b>	<b>215.520.490</b>	<b>581.679.099</b>	<b>366.158.609</b>	<b>665.931.167</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	120.000.000	120.000.000	280.000.000	RS	Preparando Licitación	PARA LICITAR	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	959.974.000	0	0	26.989.200	26.989.200	932.984.800	RS	Ejecución de DISEÑO de adecuación. Comienzo de Obra, primer semestre 2024	EJECUCION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	0	0	83.078.500	83.078.500	360.516.500	RS*	SEGUNDA LICITACION	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.803.569.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.067.700</b>	<b>230.067.700</b>	<b>1.573.501.300</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR</b>	<b>10.239.273.442</b>	<b>7.188.094.175</b>	<b>215.520.490</b>	<b>811.746.799</b>	<b>596.226.309</b>	<b>2.239.432.467</b>				
							<b>COMUNA DE LLANQUIHUE</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.398.130.041	1.243.782	12.847.623	11.603.841	0	RS	En ejecución - Saldos equipamientos	EJECUCION	
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	883.742.667	883.742.667	0	214.521.333	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.509.241.664</b>	<b>3.398.130.041</b>	<b>884.986.449</b>	<b>896.590.290</b>	<b>11.603.841</b>	<b>214.521.333</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	01	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	416.979.000	0	64.936	51.000.000	50.935.064	365.979.000	RS	En Licitación, cierra el 08-09-2023	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>416.979.000</b>	<b>0</b>	<b>64.936</b>	<b>51.000.000</b>	<b>50.935.064</b>	<b>365.979.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE</b>	<b>4.926.220.664</b>	<b>3.398.130.041</b>	<b>885.051.385</b>	<b>947.590.290</b>	<b>62.538.905</b>	<b>580.500.333</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE LOS MUERMOS</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	0	0	0	RS	En proceso de liquidación con cargo	LIQUIDACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	0	0	6.815.000	RS	En proceso de liquidación	LIQUIDACION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	890.770.000	556.757.937	0	169.111.152	169.111.152	164.900.911	RS	Obra se encuentra en liquidacion en proceso de reevaluacion por parte del Municipio.	PARALIZADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	0	407.369.845	414.645.581	7.275.736	384.402.703	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	61.838.462	699.240.361	779.240.361	80.000.000	1.742.407	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LIICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	0	0	232.331.868	232.331.868	635.961.480	RS	En ejecución	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>3.567.901.862</b>	<b>732.334.874</b>	<b>1.106.610.206</b>	<b>1.595.328.962</b>	<b>488.718.756</b>	<b>1.193.822.501</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUATRUNES, LOS MUERMOS	1.197.073.128	0	1.654.624	300.000.000	298.345.376	897.073.128	RS	Adjudicada	ADJUDICADA	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	834.207.000	0	2.585.513	108.551.000	105.965.487	725.656.000	RS	Licitación cerrada, en proceso de evaluación ofertas	LICITACION	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40004598	REPOSICION CENTRO CULTURAL, COMUNA LOS MUERMOS	63.124.000	0	0	0	0	63.124.000	RS	CONVENIO EN FIRMA INTERNA 31/08/2023	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>2.094.404.128</b>	<b>0</b>	<b>4.240.137</b>	<b>408.551.000</b>	<b>404.310.863</b>	<b>1.685.853.128</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS</b>	<b>5.662.305.990</b>	<b>732.334.874</b>	<b>1.110.850.343</b>	<b>2.003.879.962</b>	<b>893.029.619</b>	<b>2.879.675.629</b>				
							<b>COMUNA DE MAULLIN</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	35.159.000	35.159.000	102.459.000	RS	En reevaluación	REEVALUACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	13.743.500	13.743.500	41.230.500	RS	En reevaluación	REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	0	0	255.382.000	255.382.000	514.886.359	RS*	En Ejecución	EJECUCION	
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	287.980.000	0	287.742.000	287.742.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE O TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.249.000.791	0	317.594.909	409.605.957	92.011.048	839.394.834	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>2.499.841.150</b>	<b>0</b>	<b>605.336.909</b>	<b>1.001.632.457</b>	<b>396.295.548</b>	<b>1.497.970.693</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	0	45.121.000	45.121.000	406.089.000	RS	Municipio reevalua, por actualizacion de expediente y precio	REEVALUACION	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS	Unidad Técnica analiza si presenta reevaluación	PARA REEVALUACION	
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	902.195.624	902.195.624	366.601.057	RS*	Para aprobación CORE el aumento de presupuesto	APROBACION CORE	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	717.413.000	0	0	0	0	717.413.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA 14/08/2023	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>3.271.665.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.316.624</b>	<b>947.316.624</b>	<b>2.324.349.057</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE MAULLIN</b>	<b>5.771.506.831</b>	<b>0</b>	<b>605.336.909</b>	<b>1.948.949.081</b>	<b>1.343.612.172</b>	<b>3.822.319.750</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE PUERTO VARAS</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	4.358.080.000	1.076.381.867	0	314.513.089	314.513.089	2.967.185.044	RS	Proyecto Liquidado - En trámite para reevaluación	REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	16.294.418	21.097.408	39.106.604	18.009.196	31.798.978	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	491.830.552	0	250.000.000	250.000.000	1.362.472.300	RS	EN EJECUCION, a la espera de entrega de terreno (entrega aprox septiembre)	EN EJECUCION	
31	01	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	150.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	0	114.046.953	202.151.800	88.104.847	805.455.977	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>7.757.190.629</b>	<b>1.584.506.837</b>	<b>135.144.361</b>	<b>855.771.493</b>	<b>720.627.132</b>	<b>5.316.912.299</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	949.809.000	0	0	94.980.900	94.980.900	854.828.100	RS	En 3ra Licitación	LITACION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	939.984.000	0	0	201.995.200	201.995.200	737.988.800	RS	EN LICITACION, cierra el 12/09/2023	LITACION	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	0	0	0	0	286.746.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica para inicio proceso licitación	CONVENIO	
29	03	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40039211	ADQUISICION CAMIÓN ALJIBE PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	101.150.000	0	0	0	0	101.150.000	RS*	Resolución del convenio en jurídica 14-08-2023	CONVENIO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042379	CONSERVACION ACERAS SECTOR PUERTO CHICO DE PUERTO VARAS	411.700.000	0	0	0	0	411.700.000	RS*	CONVENIO EN FIRMA INTERNA 31/08/2023	CONVENIO	
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	0	0	0	0	870.094.000	RS	En trámite convenio GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>3.559.483.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.976.100</b>	<b>296.976.100</b>	<b>3.262.506.900</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE P.VARAS</b>	<b>11.316.673.629</b>	<b>1.584.506.837</b>	<b>135.144.361</b>	<b>1.152.747.593</b>	<b>1.017.603.232</b>	<b>8.579.419.199</b>				



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL		
							<b>PROVINCIALES</b>											
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>											
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.961.225.225	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO		
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	248.273.302	20.900.829	20.900.829	0	117.939.955	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.021.949.579	14.317.605	43.346.847	29.029.242	296.234.574	RS	En Ejecución, equipamientos	EJECUCION		
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	17.520.000	17.520.000	9.400.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	480.549.000	375.940.800	56.850.000	104.608.200	47.758.200	0	RE	EN EJECUCION/En reevaluación por aumento de presupuesto (cambios en la metodología de evaluación) Solicitud de M\$13.100	EJECUCION/RE		
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	2.774.960.454	591.417.817	811.873.470	220.455.653	394.062.115	RE	EN EJECUCION/En reevaluación por modificación contrato, aumento de plazo	EJECUCION/RE		
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	123.474.580	0	103.368.799	103.368.799	1.823.936.621	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	1.830.176.685	474.649.516	474.649.516	0	0	RS	TERMINADO-Pago reajuste	TERMINADO		
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.071.794.000	177.066.265	225.964.288	650.150.000	424.185.712	3.244.577.735	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	1.872.976.178	993.274.411	999.864.620	6.590.209	5.500.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	39.925.069	0	84.404.539	84.404.539	137.931.393	RS	EN EJECUCION	EJECUCION		
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (LISTAS DE ESPERA)	245.000.000	183.750.000	61.250.000	61.250.000	0	0	RS**	TERMINADO-Recursos transferidos	TERMINADO		
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	470.347.500	470.347.500	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO		
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.109.552.000	0	613.780.349	1.052.211.133	438.430.784	57.340.867	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION		
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>28.796.941.923</b>	<b>17.665.198.137</b>	<b>3.522.752.315</b>	<b>4.894.495.453</b>	<b>1.371.743.138</b>	<b>6.086.923.260</b>					
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>											
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.708.718.000	RS*	En reevaluación	REEVALUACION		
29	04	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	33.022.000	0	0	0	0	33.022.000	RS*	Resolución en Jurídica GORE desde el 14-08-2023	CONVENIO		
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40049481	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PABELLÓN HOSPITAL DE CALBUCO	323.287.000	0	0	0	0	323.287.000	RS*	Resolución en Jurídica GORE desde el 14-08-2023	CONVENIO		
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008014	ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE	215.631.000	0	0	0	0	215.631.000	RS*	En proceso de licitación Motos	PARA LICITAR		
29		N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057049	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE LLANQUIHUE	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	En trámite Convenio GORE	CONVENIO		
24	01-002	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	630.704.232	0	630.704.232	630.704.232	0	0	RS***	EN EJECUCION	EJECUCION		
24	03-004	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	41.864.424	0	0	41.864.424	41.864.424	0	RS***	Se cancelara en el mes de agosto, dependiento de resolucion Ministerio de Energia	EJECUCION		
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	TRANSFERENCIA RESOLUCION LISTA DE ESPERA SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	1.507.430.790	0	0	0	0	1.507.430.790	RS**	Aprobado CORE			
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>5.398.992.446</b>	<b>0</b>	<b>630.704.232</b>	<b>1.172.568.656</b>	<b>541.864.424</b>	<b>4.226.423.790</b>					
							<b>TOTAL PROVINCIALES</b>	<b>34.195.934.369</b>	<b>17.665.198.137</b>	<b>4.153.456.547</b>	<b>6.067.064.109</b>	<b>1.913.607.562</b>	<b>10.313.347.050</b>					
							<b>TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE</b>	<b>137.474.721.868</b>	<b>47.575.473.648</b>	<b>12.570.841.798</b>	<b>20.760.745.665</b>	<b>8.189.903.867</b>	<b>68.726.787.417</b>					

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE ANCUD</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	30.800.000	30.800.000	0	RS	EN EJECUCION, TERMINA 2023	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	843.960.465	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUD	403.256.000	402.206.322	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	42.805.593	42.805.593	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	851.259.288	511.211.151	511.211.151	0	665.699.561	RS	EN EJECUCION, Reajuste aprobado por MIDESO.En modificación de convenio. Termina 2024 (aumento de plazo)	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	980.963.000	0	0	104.836.500	104.836.500	876.126.500	RS	Aumento de presupuesto aprobado, aprobación pasará en próximo CORE	APROBACIÓN CORE	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	0	274.195.633	320.126.544	45.930.911	543.131.456	RS	EN EJECUCION, Termina 2024	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>5.441.111.997</b>	<b>2.340.858.072</b>	<b>828.212.377</b>	<b>1.009.779.788</b>	<b>181.567.411</b>	<b>2.084.957.517</b>				

							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	RSD	EJECUCION	40037793	ADQUISICION 4 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD	718.381.000	0	0	718.381.000	718.381.000	0	RS*	3RA LICITACION SIN ADJUDICACION/Se realizará trato directo	LICITACION	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	159.866.000	0	0	0	0	159.866.000	RS*	RESOLUCION EN JURIDICA 30/08/2023	CONVENIO	
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40035555	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y TRASLADO DE AGUA POTABLE	201.856.000	0	0	0	0	201.856.000	RS*	RESOLUCION EN JURIDICA 30/08/2023	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.080.103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718.381.000</b>	<b>718.381.000</b>	<b>361.722.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE ANCUD</b>	<b>6.521.214.997</b>	<b>2.340.858.072</b>	<b>828.212.377</b>	<b>1.728.160.788</b>	<b>899.948.411</b>	<b>2.446.679.517</b>				

							<b>COMUNA DE CASTRO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	55.734.706	0	RE	PARALIZADA/En reevaluación de MIDESO por aumento de costos	PARALIZADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.791.934.000	3.780.260.109	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	0	83.314.608	83.314.608	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.432.077.000</b>	<b>4.281.353.795</b>	<b>0</b>	<b>139.049.314</b>	<b>139.049.314</b>	<b>0</b>				

							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	0	0	9.747.500.000	RS	Resolución enviado a Contraloría 08/09/2023	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>9.747.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.747.500.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE CASTRO</b>	<b>14.179.577.000</b>	<b>4.281.353.795</b>	<b>0</b>	<b>139.049.314</b>	<b>139.049.314</b>	<b>9.747.500.000</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE CHONCHI</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	311.482.047	0	95.226.934	95.226.934	763.512.019	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	653.084.000	169.951.463	278.476.292	342.465.524	63.989.232	140.667.013	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	553.374.000	466.815.502	74.375.651	74.375.651	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	36.313.682	15.000.000	20.000.000	5.000.000	31.146.318	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	63.641.451	34.179.916	34.179.916	0	2.752.747.633	RE	EN REEVALUACION MIDESO	REEVALUACION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	TRANSPORTE	PIR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	1.149.678.901	0	1.112.787.414	1.112.787.414	0	36.891.487	RS*	EN EJECUCION, termina 2023	EJECUCION	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40026933	ADQUISICION CAMIÓN RSD URBANO, CAMIÓN LAVACONTENEDOR Y REPOSICIÓN CAMIÓN RSD RURAL, CHONCHI	950.199.000	0	919.358.755	919.358.755	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>7.534.585.901</b>	<b>1.158.204.145</b>	<b>2.434.178.028</b>	<b>2.608.394.194</b>	<b>174.216.166</b>	<b>3.724.964.470</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	73.702.500	73.702.500	171.972.500	RS*	Proyecto en reevaluación por aumento de costo y plan de mitigación alumnos. Actualmente con observaciones de SECREDOC	REEVALUACION	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	107.985.900	107.985.900	2.345.956.100	RS	Licitacion cerrada sin oferentes	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	546.479.250	0	0	100.000.000	100.000.000	446.479.250	RS	En Licitación , cierra el 09/06/2023	LICITACION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	20.000.000	20.000.000	63.566.000	RS	Municipalidad está preparando RE por aumento costo	REEVALUACION	
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, CURACO DE VELEZ	290.000.000	0	285.999.998	290.000.000	4.000.002	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040080	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	786.710.000	0	0	0	0	786.710.000	RS	Se cambia personeria de la Municipalidad al subrogante a aolicitud Unidad Técnica	CONVENIO	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40035522	REPOSICION RETROEXCAVADORA Y ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR, COMUNA DE CHONCHI	215.631.000	0	0	0	0	215.631.000	RS*	RESOLUCION ENVIADA UNIDAD TECNICA 25/08/2023	CONVENIO	
29	05	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40013891	REPOSICION LUMINARIAS PARA DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHONCHI	316.000.000	0	0	0	0	316.000.000	RS	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>4.938.003.250</b>	<b>0</b>	<b>285.999.998</b>	<b>591.688.400</b>	<b>305.688.402</b>	<b>4.346.314.850</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE CHONCHI</b>	<b>12.472.589.151</b>	<b>1.158.204.145</b>	<b>2.720.178.026</b>	<b>3.200.082.594</b>	<b>479.904.568</b>	<b>8.071.279.320</b>				
							<b>COMUNA DE CURACO DE VELEZ</b>										
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	301.038.000	0	263.047.834	216.332.000	-46.715.834	84.706.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	2.748.187.000	0	0	0	0	2.748.187.000	RS	Aumento de costo aprobado por CORE (03-08-2023), actualmente en modificación de convenio	CONVENIO	
26	01	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30093309	REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN, CURACO DE VELEZ	86.267.328	0	0	86.267.328	86.267.328	0	RS	Pago indemnizaciones a trabajadores. La empresa quebró, por lo tanto puede cobrar el síndico de quiebras. Síndico de quiebras debe facturar	EJECUCION	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40053634	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 5 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	910.710.000	0	0	0	0	910.710.000	RS*	Elaboración de convenio en trámite GORE	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CEFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	161.467.000	0	0	0	0	161.467.000	RS	Elaboración de convenio en trámite GORE	CONVENIO	
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	0	0	0	0	394.951.000	RS	Elaboración de convenio en trámite GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>4.602.620.328</b>	<b>0</b>	<b>263.047.834</b>	<b>302.599.328</b>	<b>39.551.494</b>	<b>4.300.021.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE C.VELEZ</b>	<b>4.602.620.328</b>	<b>0</b>	<b>263.047.834</b>	<b>302.599.328</b>	<b>39.551.494</b>	<b>4.300.021.000</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE DALCAHUE</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	19.750.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.177.993.000	563.560.902	0	100.000.000	100.000.000	514.432.098	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUÍN, COMUNA DE DALCAHUE	941.427.000	380.674.053	391.762.844	458.498.947	66.736.103	102.254.000	RS	EN EJECUCION, termina 2023, a la espera de aprobación de reajuste por el CORE	EJECUCION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.129.235.000	0	603.717.065	751.970.775	148.253.710	377.264.225	RS	EN EJECUCION, termina 2023	EJECUCION	
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	334.294.550	343.363.777	9.069.227	47.574.223	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	304.461.000	0	0	50.000.000	50.000.000	254.461.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.322.541.184</b>	<b>1.321.194.805</b>	<b>1.329.774.459</b>	<b>1.703.833.499</b>	<b>374.059.040</b>	<b>1.295.985.546</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	80.000.000	80.000.000	1.062.543.000	RS	Resolución enviado a Contraloría 05/09/2023	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	80.000.000	80.000.000	465.896.000	RS	En reevaluación PLANIFICACION	REEVALUACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.688.439.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>1.528.439.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE DALCAHUE</b>	<b>6.010.980.184</b>	<b>1.321.194.805</b>	<b>1.329.774.459</b>	<b>1.863.833.499</b>	<b>534.059.040</b>	<b>2.824.424.546</b>				
							<b>COMUNA DE PUQUELDON</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.635.161.152	57.213.689	102.039.000	44.825.311	562.435.848	RS	CONSULTORIAS (Por obras pendientes) TERMINADAS-En espera de antecedentes para reevaluación OBRAS (Obra liquidada)	REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	0	106.126.934	106.126.934	685.061.066	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.090.824.000</b>	<b>2.635.161.152</b>	<b>57.213.689</b>	<b>208.165.934</b>	<b>150.952.245</b>	<b>1.247.496.914</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE PUQUELDON</b>	<b>4.090.824.000</b>	<b>2.635.161.152</b>	<b>57.213.689</b>	<b>208.165.934</b>	<b>150.952.245</b>	<b>1.247.496.914</b>				
							<b>COMUNA DE QUEILEN</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	30.531.674	30.531.674	279.670.035	RS	Aumeto de presupuesto aprobado. A la espera de informe de jurídica para pasar aumento al CORE	APROBACIÓN CORE	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	816.773.000	474.468.961	230.496.760	304.573.013	74.076.253	37.731.026	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>2.172.275.000</b>	<b>1.519.769.252</b>	<b>230.496.760</b>	<b>335.104.687</b>	<b>104.607.927</b>	<b>317.401.061</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049291	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA DE TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	518.702.000	0	0	0	0	518.702.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA 10/08/2023	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	176.114.000	0	0	0	0	176.114.000	RS*	Resolución enviado a Contraloría 24/08/2023	CONVENIO	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40040641	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, COMUNA DE QUEILEN	558.128.000	0	0	0	0	558.128.000	RS*	Resolución del Convenio en jurídica Gore desde el 18-08-2023	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.252.944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252.944.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE QUEILEN</b>	<b>3.425.219.000</b>	<b>1.519.769.252</b>	<b>230.496.760</b>	<b>335.104.687</b>	<b>104.607.927</b>	<b>1.570.345.061</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE QUELLON</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.802.107.794	1.545.074.034	109.772.483	115.305.038	5.532.555	141.728.722	RE	EN EJECUCION/En reevaluación por modificación contrato de obras civiles por aumento en recursos	EJECUCION/RE	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	0	40.318.783	40.318.783	286.379.075	RE	Proyecto fue liquidado. EN REEVALUACION	REEVALUACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	23.540.400	54.928.400	31.388.000	38.324.600	RS	EN REEVALUAION	REEVALUACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	0	21.398.034	97.368.000	75.969.966	976.438.740	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	107.097.122	107.097.122	1.304.220.024	RS	EN LIQUIDACION/ Se volverá a Licitar	LIQUIDACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.963.961.680</b>	<b>1.768.443.176</b>	<b>154.710.917</b>	<b>448.427.343</b>	<b>293.716.426</b>	<b>2.747.091.161</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE QUELLON</b>	<b>4.963.961.680</b>	<b>1.768.443.176</b>	<b>154.710.917</b>	<b>448.427.343</b>	<b>293.716.426</b>	<b>2.747.091.161</b>				
							<b>COMUNA DE QUEMCHI</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	0	0	294.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	0	0	119.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	0	0	0	0	RS	Terminado	TERMINADO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	0	590.487.478	590.672.615	185.137	240.467.385	RS*	EN EJECUCION, termina 2023	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>3.242.588.805</b>	<b>1.835.494.133</b>	<b>590.487.478</b>	<b>590.672.615</b>	<b>185.137</b>	<b>654.369.829</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
33	03-100	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	12.759.596.000	RS	PARA LICITACION	PARA LICITAR	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	141.000.000	RS*	EN LICITACION Cierra 15/09/2023	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049738	CONSERVACION CAMINOS MECHUQUE Y CHENIAO-VOIGUE	660.823.000	0	0	0	0	660.823.000	RS	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA 14/08/2023	CONVENIO	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.390.903.000	0	0	0	0	1.390.903.000	RS	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>16.002.322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>14.952.322.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE QUEMCHI</b>	<b>19.244.910.805</b>	<b>1.835.494.133</b>	<b>590.487.478</b>	<b>1.640.672.615</b>	<b>1.050.185.137</b>	<b>15.606.691.829</b>				
							<b>COMUNA DE QUINCHAO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.156.343.000	730.000	0	152.500.000	152.500.000	1.003.113.000	RS	En proceso de licitación	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>1.156.343.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>152.500.000</b>	<b>152.500.000</b>	<b>1.003.113.000</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	47.309.500	47.309.500	1.162.055.500	RS	Primera licitación Desierta. Preparando segunda licitación	LICITACION	
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	254.939.084	0	0	254.939.084	254.939.084	0	RS*	Adjudicado	ADJUDICADO	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	225.060.916	0	0	225.060.916	225.060.916	0	RS*	En reevaluación planificación	REEVALUACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.689.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.309.500</b>	<b>527.309.500</b>	<b>1.162.055.500</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE QUINCHAO</b>	<b>2.845.708.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>679.809.500</b>	<b>679.809.500</b>	<b>2.165.168.500</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	0	0	1.000.595.039	RS	IND Licitará el muro de contención (Estuvo paralizada). Luego de terminado el muro va a RE para iniciar OBRAS	EJECUCION (IND)	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	98.908.489	20.457.000	44.133.756	23.676.756	51.275.756	RS	EN EJECUCION, termina 2023	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	1.739.869.706	1.023.782.124	1.023.782.124	0	2.257.297.604	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	0	0	500.121.297	RS*	Licitaciones por mayor monto, vialidad no ha solicitado RE	PARA REEVALUAR	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	0	2.558.801.309	2.558.801.309	0	3.543.523.691	RE	EN EJECUCION/RE por aumento de Presupuesto	EJECUCION/RE	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	3.399.052.218	3.661.331.608	262.279.390	7.007.924.392	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29		N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057050	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD,PROVINCIA DE CHILOE	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	En trámite Convenio GORE	CONVENIO	
24	01-002	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	2.795.004.465	0	2.470.301.723	2.795.004.465	324.702.742	0	RS***	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03-004	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	309.635.288	0	60.501.162	309.635.288	249.134.126	0	RS***	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	SERVICIO DE SALUD CHILOÉ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	219.980.000	164.985.000	54.995.000	54.995.000	0	0	RS**	TERMINADO-Recursos transferidos	TERMINADO	
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	TRANSFERENCIA RESOLUCION LISTA DE ESPERA SERVICIO DE SALUD CHILOE	1.137.213.605	0	0	0	0	1.137.213.605	RS**	Aprobado CORE		
<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>								<b>29.713.633.592</b>	<b>3.329.663.659</b>	<b>9.587.890.536</b>	<b>10.447.683.550</b>	<b>859.793.014</b>	<b>15.936.286.384</b>				
<b>TOTAL PROVINCIALES</b>								<b>29.713.633.592</b>	<b>3.329.663.659</b>	<b>9.587.890.536</b>	<b>10.447.683.550</b>	<b>859.793.014</b>	<b>15.936.286.384</b>				
<b>TOTAL PROVINCIA DE CHILOE</b>								<b>108.071.238.737</b>	<b>20.190.872.189</b>	<b>15.762.012.076</b>	<b>20.993.589.152</b>	<b>5.231.577.076</b>	<b>66.662.984.232</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE CHAITEN</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	174.460.497	387.901.130	640.361.063	252.459.933	702.693.440	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033852	REPOSICION CAMIONES TOLVA Y ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE CHAITEN	250.788.000	0	0	250.788.000	250.788.000	0	RS*	En Licitación, cierra el 07-09-2023	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>1.768.303.000</b>	<b>174.460.497</b>	<b>387.901.130</b>	<b>891.149.063</b>	<b>503.247.933</b>	<b>702.693.440</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	0	0	3.945.766.000	RS	CONVENIO DE COLABORACION SE ENCUENTRA EN SANTIAGO	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>3.945.766.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.945.766.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE CHAITEN</b>	<b>5.714.069.000</b>	<b>174.460.497</b>	<b>387.901.130</b>	<b>891.149.063</b>	<b>503.247.933</b>	<b>4.648.459.440</b>				
							<b>COMUNA DE FUTALEUFU</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	707.067.000	666.991.553	1.666.000	40.075.447	38.409.447	0	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)	EJECUCION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	0	73.678.000	73.678.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.900.581.000	3.522.238.501	0	154.654.199	154.654.199	223.688.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	0	0	21.897.000	21.897.000	43.292.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40012082	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTORES RIO CHICO Y LAS ESCALAS, FUTALEUFU	469.124.000	0	0	469.124.000	469.124.000	0	RS	Resolución enviado a Contraloria 25/08/2023	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>5.386.179.000</b>	<b>4.341.610.054</b>	<b>1.666.000</b>	<b>777.588.646</b>	<b>775.922.646</b>	<b>266.980.300</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	0	0	1.312.588.000	RS	CONVENIO EN CONTRALORIA EL 17-08-2023	CONVENIO	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40043006	REPOSICION Y ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RSD, COMUNA DE FUTALEUFU	374.928.000	0	0	0	0	374.928.000	RS*	Resolución del convenio en firma jurídica GORE desde 18-08-2023	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	334.249.000	0	0	0	0	334.249.000	RS*	Resolución enviado a Contraloria 24/08/2023	CONVENIO	
29	05	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40041686	REPOSICION Y ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, COMUNA DE FUTALEUFU	340.157.000	0	0	0	0	340.157.000	RS*	Resolución enviado a Contraloria 24/08/2023	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>2.361.922.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.361.922.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU</b>	<b>7.748.101.000</b>	<b>4.341.610.054</b>	<b>1.666.000</b>	<b>777.588.646</b>	<b>775.922.646</b>	<b>2.628.902.300</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE HUALAIHUE</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	848.479.380	673.571.269	164.908.111	174.908.111	10.000.000	0	RS	EN EJECUCION/Recepción Obras Civiles	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE	448.461.300	448.461.300	0	0	0	0	RS	Recursos entregados en 2022. Proyecto terminado financiera. En ejecución de Obras Civiles	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	152.178.718	7.207.073	7.207.073	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	9.324.000	7.497.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	179.878.369	139.040.528	0	22.254.472	22.254.472	18.583.369	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>1.719.105.715</b>	<b>1.441.063.015</b>	<b>172.115.184</b>	<b>252.027.456</b>	<b>79.912.272</b>	<b>18.583.369</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	11.400.000	11.400.000	82.800.000	RS	Adjudicada	ADJUDICADA	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	532.467.000	0	0	0	0	532.467.000	RS*	Resolución enviado a Contraloria 24/08/2023	CONVENIO	
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40039987	REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR Y CONTENEDORES DE BASURA, HUALAIHUE	302.522.000	0	0	0	0	302.522.000	RS*	Resolución enviado a Contraloria 24/08/2023	CONVENIO	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40037891	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CONTAO, HUALAIHUÉ	67.340.000	0	0	0	0	67.340.000	RS	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40048688	ADQUISICION CAMIONETAS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, HUALAIHUÉ	109.950.999	0	0	0	0	109.950.999	RS*	En elaboración de Convenio GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.106.479.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>1.095.079.999</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE</b>	<b>2.825.585.714</b>	<b>1.441.063.015</b>	<b>172.115.184</b>	<b>263.427.456</b>	<b>91.312.272</b>	<b>1.113.663.368</b>				
							<b>COMUNA DE PALENA</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	624.190.234	157.632.864	157.632.864	0	667.925.902	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO U	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	57.838.000	57.838.000	57.837.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO U	FAR	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	2.427.336.065	127.674.912	144.264.935	16.590.023	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	RSD	EJECUCION	40020354	REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	227.544.000	0	160.361.985	227.544.000	67.182.015	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.422.892.000</b>	<b>3.101.024.379</b>	<b>445.669.761</b>	<b>596.104.719</b>	<b>150.434.958</b>	<b>725.762.902</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40037418	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA	1.607.103.000	0	0	0	0	1.607.103.000	RS	Convenio en trámite GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.607.103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.607.103.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE PALENA</b>	<b>6.029.995.000</b>	<b>3.101.024.379</b>	<b>445.669.761</b>	<b>596.104.719</b>	<b>150.434.958</b>	<b>2.332.865.902</b>				



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>PROVINCIALES</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	346.915.549	16.940.088	1.500.000.000	1.483.059.912	7.941.175.451	RS	Proyecto Liquidado/En reevaluación	REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	5.315.670.149	1.704.405.831	1.788.885.693	84.479.862	11.516.827.158	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	7.066.689.369	5.812.284.345	5.858.140.139	45.855.794	18.520.723.492	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	441.643.700	59.250.000	59.250.000	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	83.040.730	20.162.296	23.842.510	3.680.214	1.002.760	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	392.983.877	61.547	5.056.123	4.994.576	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	SUBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	779.828.303	0	527.772.137	779.828.303	252.056.166	0	RS***	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>61.954.781.303</b>	<b>13.646.943.374</b>	<b>8.140.876.244</b>	<b>10.015.002.768</b>	<b>1.874.126.524</b>	<b>38.292.835.161</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS	GASTO FNDR para 2024		
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	Diseño	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	0	0	29.599.000	RS	En proceso de licitación	LICITACION	
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	Diseño	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	0	0	30.000.000	30.000.000	53.921.000	RS	PARA LICITAR	PARA LICITAR	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS	EXPROPIACION (DA), Pago para el 2024	NUEVO	
29		N	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40057144	REPOSICION CAMIONES TOLVA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, PROVINCIA DE PALENA	438.335.000	0	0	0	0	438.335.000	RS*	En trámite Convenio GORE	CONVENIO	
24	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40057244	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SALUD MENTAL PROVINCIA DE PALENA (LISTA DE ESPERA)	347.108.000	0	0	0	0	347.108.000	RS***	Aprobado CORE	NUEVO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>2.067.454.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2.037.454.000</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIALES</b>	<b>64.022.235.303</b>	<b>13.646.943.374</b>	<b>8.140.876.244</b>	<b>10.045.002.768</b>	<b>1.904.126.524</b>	<b>40.330.289.161</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIA DE PALENA</b>	<b>86.339.986.017</b>	<b>22.705.101.319</b>	<b>9.148.228.319</b>	<b>12.573.272.652</b>	<b>3.425.044.333</b>	<b>51.054.180.171</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>REGIONALES</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	347.500.000	347.500.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	0	0	64.500.000	64.500.000	170.500.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	69.000.000	34.500.000	69.000.000	34.500.000	103.133.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	0	30.000.000	50.000.000	20.000.000	270.000.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA C) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (Subsidio Eléctrico)	290.000.000	0	0	290.000.000	290.000.000	0	RS***	EJECUCION	EJECUCION	
24	01-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES (8%)	7.601.628.000	0	1.553.018.660	7.601.628.000	6.048.609.340	0	RS***	Revisión iniciativas/EJECUCION Asignaciones directas		
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	13.000.000.000	0	12.944.601.185	13.000.000.000	55.398.815	0	RS***	EN EJECUCION		
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>22.035.261.000</b>	<b>416.500.000</b>	<b>14.562.119.845</b>	<b>21.075.128.000</b>	<b>6.513.008.155</b>	<b>543.633.000</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	0	0	413.944.000	RS*	El proyecto no tiene modificaciones y este primer semestre no está contemplado ejecutar	APROBADO CORE	
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	275.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	265.000.000	RS*	PARA LICITACION	PARA LICITAR	
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	67.595.800	67.595.800	608.362.200	RS*	En segunda licitación	LICITACION	
24	03-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO (8% PUBLICO)	400.086.000	0	0	400.086.000	400.086.000	0	RS***	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	07	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40046514	DIAGNOSTICO MIGRACIÓN Y GOBERNANZA SUBNACIONAL EN CHILE: FORTALECIMIENTO	150.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	70.000.000	RS**	A la espera de tramitación y aprobación de recursos por DIPRES para la transferencia de M\$150.000	CONVENIO	
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40037837	REPOSICION EQUIPOS PARA LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA Y, QUÍMICA Y FÍSICA DEL LACRIM REGIONAL PMO	202.250.000	0	0	0	0	202.250.000	RS*	CONVENIO ENVIADO A UNIDAD TECNICA 14/08/2023	CONVENIO	
29		N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054760	REPOSICION ECÓGRAFOS HOSPITALES DE FRUTILLAR, MAULLÍN, CALBUCO, FRESIA Y CESFAM RÍO NEGRO	627.784.000	0	0	0	0	627.784.000	RS*	Convenio en trámite GORE	CONVENIO	
29		N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40034230	REPOSICION EQUIPOS UNIDAD DE ENDOSCOPIA HOSPITAL PUERTO MONTT	1.445.553.000	0	0	0	0	1.445.553.000	RS*	Convenio en trámite GORE	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>4.190.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.681.800</b>	<b>557.681.800</b>	<b>3.632.893.200</b>				
							<b>TOTAL REGIONAL</b>	<b>26.225.836.000</b>	<b>416.500.000</b>	<b>14.562.119.845</b>	<b>21.632.809.800</b>	<b>7.070.689.955</b>	<b>4.176.526.200</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>SOCIAL</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	GENDARMERIA REGIO	40019444	PREVENCION REINSERCIÓN SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	76.387.977	122.362.000	123.612.023	1.250.023	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	110	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	395.040.000	2.606.915.000	2.211.875.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	TE A BC	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40051817	ADQUISICION 2 CARROS RESCATE Y CARROS MULTIPROPOSITO A BOMBEROS X REGION	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	RS**	TRANSFERENCIA REALIZADA	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>5.306.915.000</b>	<b>76.387.977</b>	<b>3.017.402.000</b>	<b>5.230.527.023</b>	<b>2.213.125.023</b>	<b>0</b>				
							<b>TOTAL FOMENTO SOCIAL</b>	<b>5.306.915.000</b>	<b>76.387.977</b>	<b>3.017.402.000</b>	<b>5.230.527.023</b>	<b>2.213.125.023</b>	<b>0</b>				
							<b>PRODUCTIVO</b>										
							<b>PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA</b>										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTIVATE)	2.000.000.000	1.994.987.601	0	5.012.399	5.012.399	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	331.188.809	900.000.000	900.000.000	0	850.811.191	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	197.783.405	315.485.447	415.485.447	100.000.000	86.531.148	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTU	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	73.488.652	0	100.000.000	100.000.000	224.691.348	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	482.399.999	0	17.600.000	17.600.000	1	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	484.004.918	0	15.995.082	15.995.082	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fundación Centro Univ	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR BELLEZA	249.800.000	249.693.000	107.000	307.000	200.000	-200.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL RECUPERACION ECONOMICA</b>	<b>6.429.780.000</b>	<b>3.813.546.384</b>	<b>1.215.592.447</b>	<b>1.454.399.928</b>	<b>238.807.481</b>	<b>1.161.833.688</b>				
							<b>PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL</b>										
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SERVIU	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	530.353.135	161.625.000	769.643.000	608.018.000	3.865	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL ACUERDO SOCIAL</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>530.353.135</b>	<b>161.625.000</b>	<b>769.643.000</b>	<b>608.018.000</b>	<b>3.865</b>				
							<b>PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO</b>										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.299.337.969	200.661.000	200.660.572	-428	1.459	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.299.337.969</b>	<b>200.661.000</b>	<b>200.660.572</b>	<b>-428</b>	<b>1.459</b>				
							<b>PROGRAMA PATAGONIA VERDE</b>										
33	03	A	RECURSOS HIDRICOS	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	192.648.276	8.236.000	10.351.724	2.115.724	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	PV	Servicio Agrícola y Gar	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	50.000.000	50.000.000	114.123.740	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	PV	SEREMI DE AGRICULTU	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL PATAGONIA VERDE</b>	<b>943.000.000</b>	<b>678.157.484</b>	<b>8.236.000</b>	<b>150.718.776</b>	<b>142.482.776</b>	<b>114.123.740</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL		
							PROGRAMAS DE ARRASTRE											
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DLSLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC	202.400.000	176.885.738	0	25.513.889	25.513.889	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACION, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	758.425.905	0	6.038.022	6.038.022	313	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	Servicio Agricola y Gan	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	306.069.639	90.000.000	93.930.361	3.930.361	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTU	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	1.190.000.000	600.000.000	1.066.500.000	466.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AM	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.828.757	539.395.059	0	60.548.748	60.548.748	24.884.950	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDIO AM	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	666.494.162	100.000.000	866.116.000	766.116.000	680.159.069	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENES NA	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	822.170.621	288.340.000	372.380.246	84.040.246	5.449.133	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILCULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	327.177.384	0	622.616	622.616	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTU	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	43.323.000	46.013.186	70.000.000	23.986.814	209.477.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	COMISION NACIONAL	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS	2.040.000.000	47.945.040	801.286.011	817.000.000	15.713.989	1.175.054.960	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	SALUD	LIBRE	SERV. SALUD OSORNO	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	192.499.381	0	7.425.215	7.425.215	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	11.306.807	43.627.385	44.000.000	372.615	14.924.693.193	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA JÓVENES Y MUJERES USUARIOS INDAP L LAGOS	800.000.000	785.999.191	0	75.195.909	75.195.909	-61.195.100	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND	359.099.000	91.018.617	258.981.383	258.981.890	507	9.098.493	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS	1.286.000.000	853.518.673	432.480.935	432.481.000	65	327	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS LAGOS	1.300.000.000	725.341.000	574.659.000	574.659.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y M	SS	Universidad San Sebas	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.760.000	113.470.000	0	381.290.000	381.290.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde como Destino de Turismo Aventura	100.000.000	59.402.033	0	40.597.805	40.597.805	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	CORPORACION DE DES	40045294	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO PARA LA INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS	360.000.000	270.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION DESAFIO	40045463	TRANSFERENCIA DESAFIO PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PALENA	281.952.000	211.464.000	0	70.488.000	70.488.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	CORPORACION CULTU	40045473	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. PROVINCIA DE OSORNO	118.830.000	89.123.000	29.707.000	29.707.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION DESAFIO	40045462	TRANSFERENCIA DESAFIO ADULTO MAYOR CHILOÉ	192.197.000	144.148.000	0	48.049.000	48.049.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Santo Tor	40045474	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	330.000.000	247.500.000	0	82.500.000	82.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRODEM	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	SALUD	LIBRE	Universidad San Sebas	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTA, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	FUNDACION PLADES F	40044945	RECUPERACION FORTALECIMIENTO TURISMO CUENCA LAGO LLANQUIHUE	387.483.000	290.912.000	0	96.571.000	96.571.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	ULA	40046633	CAPACITACION GESTIÓN DE STOCK Y TRAZABILIDAD DE LEÑA SECA EN LA PROVINCIA DE OSORNO	60.325.000	45.247.000	15.077.000	15.078.000	1.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Fundación Superación	40032169	SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	792.540.000	330.225.000	0	462.315.000	462.315.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	TR	Corporación POLOC	40032298	FOMENTO PRODUCTIVO, ASESORIA TECNICA Y COMERCIAL AL TURISMO RURAL EN ZONA DE REZAGO	700.000.000	300.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	TR	Fundación FAEI	40032314	REGULARIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA ADULTOS EN ZONAS DE REZAGO	500.000.000	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y M	TR	Fundación BORDEMAR	40032316	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LOS RSD EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	250.000.000	0	450.000.000	450.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	PESCA	TR	Fundación Chiquihue	40032533	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE CALETAS EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Corporación Canelo de	40044045	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO INDÍGENA DE LA PROVINCIA DE OSORNO	736.255.000	552.192.000	184.062.780	184.063.000	220	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	INPROA	40044047	RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN Y FERTILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AFC	1.324.059.000	993.045.000	0	331.014.000	331.014.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fundación Innovación	40044048	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL CHILOÉ	667.175.000	500.382.000	0	166.793.000	166.793.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION		

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Universidad San Sebas	40044050	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL PALENA	361.346.000	271.010.000	0	90.336.000	90.336.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	RIMISP	40044052	RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APÍCOLA PARA PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE PALENA	367.846.000	275.885.000	0	91.961.000	91.961.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Austral de	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	INFOR	40044562	TRANSFERENCIA FORTALECER NEGOCIOS ASOCIATIVO ENTORNO A LEÑA SECA Y TRAZABLE	357.895.000	268.421.000	0	89.474.000	89.474.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	Fundación Empresaria	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.560.000	57.560.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	RIMISP	40044896	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APICULTURA	317.821.000	238.366.000	0	79.455.000	79.455.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Fundación Centro Univ	40044897	RECUPERACIÓN PROGRAMA RECOLECTORAS DE ORILLA PROVINCIA DE PALENA	354.395.000	265.797.000	0	88.598.000	88.598.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	TRAVOLUTION	40044899	FORTALECIMIENTO TURISMO CHILOÉ	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	CODESSER	40044901	PROGRAMA DE MERCADOS AGRÍCOLAS PROVINCIAL DE LLANQUIHUE	524.808.000	393.606.000	0	131.202.000	131.202.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fundación de Desarrol	40045158	FORTALECIMIENTO FERIAS Y MERCADOS	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40045159	PROGRAMA DESARROLLO ARTESANAL	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SALUD	LIBRE	Fundación de Beneficid	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	TRAVOLUTION	40046055	RECUPERACIÓN TURISMO PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.399.347.000	1.799.511.000	0	599.836.000	599.836.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.118.000	413.118.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Universidad Santo Tom	40046063	TRANSFERENCIA REPOBLAMIENTO ÁREAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	609.561.000	260.000.000	0	349.561.000	349.561.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento F	40046064	PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REPOBLAMIENTO ÁREA DE MANEJO REGIÓN DE LOS LAGOS	510.495.000	382.872.000	0	127.623.000	127.623.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fomento F	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Fundación Chiquihue	40046066	TRANSFERENCIA PROGRAMA MERCADOS PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	993.274.000	744.955.000	0	248.319.000	248.319.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	1.700.002	50.236.240	338.545.000	288.308.760	40.001.998	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	FIC	Universidad Austral de	40046702	ANÁLISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REGIÓN DE LOS LAGOS	75.000.000	18.750.000	18.750.000	56.250.000	37.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	FIC	U LOS LAGOS	40018219	CAPACITACION PAQUETE TECNOLÓGICO PARA ELABORACIÓN Y USO FERTILIZANTE ORGÁNICO EN PIURE	92.720.000	70.590.360	0	11.630.000	11.630.000	10.499.640	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	FIC	U LOS LAGOS	40038604	TRANSFERENCIA PACTO POR UNA REGIÓN SOSTENIBLE E INCLUSIVA	263.918.000	160.000.000	103.918.000	103.918.000	0	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03-999	A	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.634.874.000	0	0	1.634.874.000	1.634.874.000	0	RS**	FIC SIN DISTRIBUIR	
<b>TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE</b>								<b>53.869.689.228</b>	<b>22.864.074.612</b>	<b>3.637.138.920</b>	<b>13.987.416.701</b>	<b>10.350.277.781</b>	<b>17.018.123.976</b>			
<b>TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO</b>								<b>64.042.469.228</b>	<b>29.185.469.584</b>	<b>5.223.253.367</b>	<b>16.562.838.977</b>	<b>11.339.585.610</b>	<b>18.294.086.728</b>			
<b>TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO</b>								<b>69.349.384.228</b>	<b>29.261.857.561</b>	<b>8.240.655.367</b>	<b>21.793.366.000</b>	<b>13.552.710.633</b>	<b>18.294.086.728</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2023</b>								<b>517.837.624.855</b>	<b>157.046.396.026</b>	<b>67.289.990.107</b>	<b>111.369.290.000</b>	<b>44.079.299.893</b>	<b>247.924.489.944</b>			

**RATE**  
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE  
RS\*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33  
RS\*\*=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA  
RS\*\*\*=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO  
RE=REVALUACIÓN  
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

\*Diferencia por montos de contrato. En algunos casos no son iguales al costo total