





# **ESTADO DE SITUACION ENERO 2023**

# Marco FNDR - 02 al 31 Enero 2023





## Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Enero 2023



**EFICIENCIA FEBRERO 2022** **4,1%**



## Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNR - 02 al 31 Enero 2023

PROVINCIA	COSTO TOTAL		INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNR 2022 - PROGRAMA 02				
	COSTO	%			COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
OSORNO	75.136.667.983	17%	60	32.361.413.652	14.004.000.372	17%	1.104.041.313	12.899.959.059	7,88%
LLANQUIHUE	114.729.627.067	26%	80	46.988.691.549	19.510.121.708	24%	2.011.965.238	17.498.156.470	10,31%
CHILOE	97.239.337.642	22%	63	19.965.887.189	19.659.936.112	24%	592.240.327	19.067.695.785	3,01%
PALENA	66.351.832.753	15%	31	16.755.526.753	11.747.960.009	14%	388.263.081	11.359.696.928	3,30%
REGIONAL	18.510.249.000	4%	10	416.500.000	16.222.809.800	20%	600.231.788	15.622.578.012	3,70%
<b>TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2022</b>					<b>81.144.828.000</b>				
FOMENTO	69.258.494.228	16%		28.917.797.201	18.876.594.000		29.240.000	18.847.354.000	0,15%
<b>TOTAL</b>	<b>441.226.208.673</b>	<b>100%</b>	<b>244</b>	<b>145.405.816.344</b>	<b>100.021.422.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.725.981.747</b>	<b>95.295.440.253</b>	<b>4,72%</b>

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2022	AREA	Total
FOMENTO	SOCIAL	5.953.826.023
	PRODUCTIVO	12.922.767.977



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

### Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. OSORNO	10	18.123.012.978	24%	9.601.170.238	3.191.819.910	23%	0	3.191.819.910	0,00%
OSORNO	22	38.163.230.972	51%	20.548.441.064	4.758.626.658	34%	103.090.695	4.655.535.963	2,17%
PTO. OCTAY	1	20.650.000	0%	7.512.000	13.138.000	0%	0	13.138.000	0,00%
PURRANQUE	13	8.773.512.033	12%	854.981.437	2.785.255.305	20%	249.584.670	2.535.670.635	8,96%
PUYEHUE	2	1.287.490.000	2%	1.085.394.982	202.095.018	1%	127.161.388	74.933.630	62,92%
RIO NEGRO	3	2.618.306.000	3%	32.350.000	1.172.450.466	8%	0	1.172.450.466	0,00%
SAN JUAN DE LA COSTA	6	6.057.838.000	8%	219.834.431	1.799.716.515	13%	624.204.560	1.175.511.955	34,68%
SAN PABLO	3	92.628.000	0%	11.729.500	80.898.500	1%	0	80.898.500	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>75.136.667.983</b>	<b>100%</b>	<b>32.361.413.652</b>	<b>14.004.000.372</b>	<b>100%</b>	<b>1.104.041.313</b>	<b>12.899.959.059</b>	<b>7,88%</b>

## Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

### Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
P. MONTT	11	19.828.892.914	17%	5.910.755.291	5.421.247.610	28%	809.447.425	4.611.800.185	14,93%
CALBUCO	6	20.457.851.438	18%	5.674.219.310	1.254.549.721	6%	64.233.150	1.190.316.571	5,12%
COCHAMO	8	5.667.706.194	5%	2.059.291.533	373.829.539	2%	0	373.829.539	0,00%
FRESIA	6	4.384.304.065	4%	2.959.911.351	929.813.297	5%	101.988.563	827.824.734	10,97%
FRUTILLAR	9	10.239.273.442	9%	7.188.094.175	1.010.819.572	5%	0	1.010.819.572	0,00%
LLANQUIHUE	3	4.859.669.664	4%	3.398.130.041	899.912.580	5%	35.078.019	864.834.561	3,90%
LOS MUERMOS	8	5.266.286.514	5%	732.334.874	1.499.423.269	8%	139.151.482	1.360.271.787	9,28%
MAULLIN	8	4.539.110.440	4%	0	2.084.559.487	11%	0	2.084.559.487	0,00%
P.VARAS	7	9.413.023.321	8%	1.584.506.837	1.344.444.291	7%	0	1.344.444.291	0,00%
PROV.LLANQUIHUE	14	30.073.509.075	26%	17.481.448.137	4.691.522.342	24%	862.066.599	3.829.455.743	18,37%
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>114.729.627.067</b>	<b>100%</b>	<b>46.988.691.549</b>	<b>19.510.121.708</b>	<b>100%</b>	<b>2.011.965.238</b>	<b>17.498.156.470</b>	<b>10,31%</b>



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloé

### Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. CHILOE	6	27.976.530.427	29%	3.164.678.659	8.833.024.771	45%	0	8.833.024.771	0,00%
ANCUD	8	5.918.664.997	6%	2.340.858.072	1.400.958.803	7%	50.539.173	1.350.419.630	3,61%
CASTRO	4	14.179.577.000	15%	4.281.353.795	308.723.205	2%	0	308.723.205	0,00%
CHONCHI	12	10.201.185.901	10%	1.098.204.145	2.399.669.090	12%	21.014.914	2.378.654.176	0,88%
CURACO DE VÉLEZ	4	2.148.874.328	2%	0	1.219.637.431	6%	0	1.219.637.431	0,00%
DALCAHUE	9	5.928.726.184	6%	1.321.194.805	1.499.456.402	8%	461.722.551	1.037.733.851	30,79%
PUQUELDON	2	4.090.824.000	4%	2.635.161.152	526.133.000	3%	57.213.689	468.919.311	10,87%
QUEILEN	2	2.167.025.000	2%	1.519.769.252	368.638.406	2%	1.750.000	366.888.406	0,47%
QUELLON	7	4.589.037.000	5%	1.768.443.176	589.491.275	3%	0	589.491.275	0,00%
QUEMCHI	6	17.193.184.805	18%	1.835.494.133	1.531.394.228	8%	0	1.531.394.228	0,00%
QUINCHAO	3	2.845.708.000	3%	730.000	982.809.500	5%	0	982.809.500	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>97.239.337.642</b>	<b>100%</b>	<b>19.965.887.189</b>	<b>19.659.936.112</b>	<b>100%</b>	<b>592.240.327</b>	<b>19.067.695.785</b>	<b>3,01%</b>



## Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

### Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. PALENA	11	58.374.619.530	88%	13.646.943.374	9.453.410.178	80%	321.199.651	9.132.210.527	3,40%
CHAITEN	2	1.624.313.000	2%	174.460.497	1.041.149.063	9%	59.856.357	981.292.706	5,75%
FUTALEUFU	6	2.798.186.000	4%	819.371.553	620.594.147	5%	0	620.594.147	0,00%
HUALAIHUE	8	1.703.423.223	3%	1.441.063.015	166.458.333	1%	7.207.073	159.251.260	4,33%
PALENA	4	1.851.291.000	3%	673.688.314	466.348.288	4%	0	466.348.288	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>66.351.832.753</b>	<b>100%</b>	<b>16.755.526.753</b>	<b>11.747.960.009</b>	<b>100%</b>	<b>388.263.081</b>	<b>11.359.696.928</b>	<b>3,30%</b>





## Eficiencia Presupuestaria Por Provisión Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2023

FONDO	FONDO
LIBRE	LIBRE
PV	PATAGONIA VERDE*
TR	TERRITORIOS REZAGADOS*
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
ENERGIZACION	ENERGIZACION
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
PIR	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL
SS	SANEAMIENTO SANITARIO
FAR	FONDO APOYO REGIONAL
PVP	PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>

MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2023 - PROGRAMA 02			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
57.352.797.000	51.160.944.883	51,15%	6.191.852.117
7.879.987.000	8.520.859.081	8,52%	-640.872.081
4.500.000.000	1.450.000.000	1,45%	3.050.000.000
8.000.000.000	8.000.000.000	8,00%	0
0	5.102.472.412	5,10%	-5.102.472.412
1.750.422.000	1.750.422.000	1,75%	0
0	102.512.100	0,10%	-102.512.100
0	2.316.370.158	2,32%	-2.316.370.158
20.538.216.000	21.016.010.306	21,01%	-477.794.306
0	601.831.060	0,60%	-601.831.060
<b>100.021.422.000</b>	<b>100.021.422.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

COMPROMISO V/S PAGOS 2023 - PROGRAMA 02		
COMPROMISO 2023	PAGOS 2023	SALDO A DICIEMBRE
51.160.944.883	1.581.026.934	49.579.917.949
8.520.859.081	321.199.651	8.199.659.430
1.450.000.000	0	1.450.000.000
8.000.000.000	600.231.788	7.399.768.212
5.102.472.412	15.524.668	5.086.947.744
1.750.422.000	0	1.750.422.000
102.512.100	0	102.512.100
2.316.370.158	114.772.323	2.201.597.835
21.016.010.306	1.994.305.575	19.021.704.731
601.831.060	98.920.808	502.910.252
<b>100.021.422.000</b>	<b>4.725.981.747</b>	<b>95.295.440.253</b>

## Eficiencia Presupuestaria Por Sector

### Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2023

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
	COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
TRANSPORTE	104.669.582.003	23,72%	27.311.105.892	18.445.743.722	18%	1.952.258.025	16.493.485.697	10,58%
SALUD	66.067.511.285	14,97%	16.686.783.204	13.913.895.649	14%	336.064.353	13.577.831.296	2,42%
EDUCACION Y CULTURA	58.559.905.587	13,27%	21.806.862.097	3.905.586.119	4%	98.920.808	3.806.665.311	2,53%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	46.402.670.176	10,52%	17.943.028.699	9.798.682.464	10%	349.773.233	9.448.909.231	3,57%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31.841.398.339	7,22%	7.493.194.956	4.725.815.316	5%	301.790.068	4.424.025.248	6,39%
MULTISECTORIAL	27.450.679.664	6,22%	6.168.183.217	19.579.827.289	20%	600.231.788	18.979.595.501	3,07%
DEFENSA Y SEGURIDAD	25.662.873.170	5,82%	11.777.257.734	7.373.089.780	7%	343.380.569	7.029.709.211	4,66%
DEPORTE	17.195.113.194	3,90%	5.882.846.520	2.869.767.278	3%	0	2.869.767.278	0,00%
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO	16.391.763.757	3,72%	10.682.943.424	3.072.894.076	3%	0	3.072.894.076	0,00%
SILVOAGROPECUARIO	12.442.052.240	2,82%	7.191.789.011	2.982.052.123	3%	0	2.982.052.123	0,00%
ENERGIA	10.444.524.712	2,37%	1.857.942.381	5.294.903.440	5%	15.524.668	5.279.378.772	0,29%
ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL	6.463.335.000	1,46%	3.749.228.824	2.011.090.363	2%	103.090.695	1.907.999.668	5,13%
PESCA	6.395.507.000	1,45%	4.505.788.384	1.889.718.616	2%	0	1.889.718.616	0,00%
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	5.981.867.546	1,36%	1.502.380.441	3.738.756.040	4%	624.947.540	3.113.808.500	16,72%
JUSTICIA	3.304.691.000	0,75%	0	61.300.000	0%	0	61.300.000	0,00%
RECURSOS HIDRICOS	1.952.734.000	0,44%	846.481.560	358.299.724	0%	0	358.299.724	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>441.226.208.673</b>	<b>100%</b>	<b>145.405.816.344</b>	<b>100.021.422.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.725.981.747</b>	<b>95.295.440.253</b>	



## Distribución por Sub Título Gasto FNDR - 02 al 31 Enero 2023

PROGRAMA 02 - FNDR 2023								
SUBTITULO	COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
22	2.037.336.000	394.516.000	394.516.000	394.516.000	0,39%	0	0,00%	394.516.000
24	12.708.750.712	12.638.750.712	12.638.751.000	12.638.751.000	12,64%	15.524.668	0,12%	12.623.226.044
26	86.267.328	86.267.328	86.267.000	86.267.000	0,09%	0	0,00%	86.267.328
29	16.236.180.108	11.928.818.000	11.928.818.000	11.928.818.000	11,93%	2.068.274.538	17,34%	9.860.543.462
31	319.289.584.297	47.176.475.960	47.176.476.000	47.176.476.000	47,17%	2.012.710.753	4,27%	45.163.765.207
33	90.868.090.228	27.796.594.000	27.796.594.000	27.796.594.000	27,79%	629.471.788	2,26%	27.167.122.212
	<b>441.226.208.673</b>	<b>100.021.422.000</b>	<b>100.021.422.000</b>	<b>100.021.422.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.725.981.747</b>	<b>4,72%</b>	<b>95.295.440.253</b>

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE OSORNO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.805.646.000	6.707.839.365	0	97.806.635	97.806.635	1.000.000.000	RS	TERMINADO (Pendiente pago de valor proforma), para Reevaluación	TERMINADO	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.	813.899.000	809.581.626	0	4.317.374	4.317.374	0	RS*	TERMINADO Obras, Saldo equipos y equipamientos	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	400.000.000	400.000.000	2.584.265.884	RS	El Liquidación	LIQUIDADA	
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	25.769.551	0	RS	TERMINADO LA OBRA CIVIL , En Ejecución equipos y equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	0	353.198.575	353.198.575	100.000.000	RS	Reevaluado, en Licitación	LICITACION	
31	02	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	2.227.366.824	103.090.695	1.213.803.363	1.110.712.668	703.015.813	RS	EN EJECUCION, 58% de Ejecución financiera	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.170.411.292	451.754.255	0	544.367.394	544.367.394	174.289.643	RS	EN EJECUCION, 22% de Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	561.893.000	47.479.757	0	101.000.000	101.000.000	413.413.243	RS	EN LIQUIDACION Preparación la tercera revaluación por cambio de emplazamiento.	PARALIZADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	1.815.521.000	521.955.035	0	400.000.000	400.000.000	893.565.965	RS	EN REEVALUACION	REEVALUACION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	64.229.421	0	95.000.000	95.000.000	34.574.579	RS	EN EJECUCION, 40% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MOYANO, OSORNO	167.403.000	37.266.654	0	100.000.000	100.000.000	30.136.346	RS	LIQUIDADA/REEVALUACION	LIQUIDADA/RE	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	79.299.469	0	215.475.266	215.475.266	216.475.266	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	0	206.357.000	206.357.000	416.357.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	249.796.000	0	0	119.898.000	119.898.000	129.898.000	RS	EN REEVALUACION	REEVALUACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	300.000.000	300.000.000	1.281.965.000	RS	EN REEVALUACION	REEVALUACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40035147	REPOSICION VEREDAS VILLA DORADA, OSORNO	100.607.000	23.095.988	0	39.803.500	39.803.500	37.707.512	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>32.780.901.972</b>	<b>20.548.441.064</b>	<b>103.090.695</b>	<b>4.216.796.658</b>	<b>4.113.705.963</b>	<b>8.015.664.250</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	50.000.000	50.000.000	3.225.092.000	RS	CONVENIO EN JURIDICA GORE	CONVENIO	
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	En trámite para convenio	CONVENIO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	0	200.000.000	200.000.000	450.792.000	RS	EN REEVALUACION	REEVALUACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	278.877.000	0	0	50.000.000	50.000.000	228.877.000	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	502.344.000	0	0	75.000.000	75.000.000	427.344.000	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	100.000.000	100.000.000	508.394.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>5.382.329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.830.000</b>	<b>541.830.000</b>	<b>4.840.499.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE OSORNO</b>	<b>38.163.230.972</b>	<b>20.548.441.064</b>	<b>103.090.695</b>	<b>4.758.626.658</b>	<b>4.655.535.963</b>	<b>12.856.163.250</b>				
							<b>COMUNA DE PUERTO OCTAY</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	20.650.000	7.512.000	0	13.138.000	13.138.000	0	RS	EN LIQUIDACION/ Aumento ppto item TERRENO para emplazamiento	PARALIZADA	
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>20.650.000</b>	<b>7.512.000</b>	<b>0</b>	<b>13.138.000</b>	<b>13.138.000</b>	<b>0</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY</b>	<b>20.650.000</b>	<b>7.512.000</b>	<b>0</b>	<b>13.138.000</b>	<b>13.138.000</b>	<b>0</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
<b>COMUNA DE PURRANQUE</b>																	
<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>																	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	0	1.685.970	1.685.970	0	RS	EN EJECUCION, 90% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	15.920.000	15.920.000	0	RS	EN EJECUCION, 20% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	83.775.255	1.800.000	209.852.481	208.052.481	404.331.264	RS	EN LIQUIDACION	LIQUIDACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	379.437.641	153.154.233	1.200.000.000	1.046.845.767	2.538.352.359	RS	En Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	33.120.652	94.630.437	189.260.874	94.630.437	260.637.474	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	420.234.601	321.508.159	0	44.442.841	44.442.841	54.283.601	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	L	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	0	301.383.139	301.383.139	516.681.732	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>							<b>6.298.230.033</b>	<b>854.981.437</b>	<b>249.584.670</b>	<b>1.970.345.305</b>	<b>1.720.760.635</b>	<b>3.774.286.430</b>					
<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>																	
29	04	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA,COMUNA DE PURRANQUE	282.583.000	0	0	282.583.000	282.583.000	0	RS*	EN CONTRATACION	CONTRATO	
29	05	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA,COMUNA DE PURRANQUE	90.327.000	0	0	90.327.000	90.327.000	0	RS*	EN CONTRATACION	CONTRATO	
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	300.000.000	300.000.000	970.130.000	RS	En trámite para convenio	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	0	0	92.000.000	92.000.000	326.452.000	RS*	En trámite para convenio	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	0	0	50.000.000	50.000.000	363.790.000	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>2.475.282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814.910.000</b>	<b>814.910.000</b>	<b>1.660.372.000</b>					
<b>TOTAL COMUNA DE PURRANQUE</b>							<b>8.773.512.033</b>	<b>854.981.437</b>	<b>249.584.670</b>	<b>2.785.255.305</b>	<b>2.535.670.635</b>	<b>5.434.658.430</b>					
<b>COMUNA DE PUYEHUE</b>																	
<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>																	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	472.090.000	269.994.982	127.161.388	202.095.018	74.933.630	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>							<b>472.090.000</b>	<b>269.994.982</b>	<b>127.161.388</b>	<b>202.095.018</b>	<b>74.933.630</b>	<b>0</b>					
<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>																	
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40020266	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES PUYEHUE	815.400.000	815.400.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>815.400.000</b>	<b>815.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL COMUNA DE PUYEHUE</b>							<b>1.287.490.000</b>	<b>1.085.394.982</b>	<b>127.161.388</b>	<b>202.095.018</b>	<b>74.933.630</b>	<b>0</b>					
<b>COMUNA DE RIO NEGRO</b>																	
<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>																	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	913.896.000	16.874.000	0	741.138.166	741.138.166	155.883.834	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	933.369.000	15.476.000	0	200.000.000	200.000.000	717.893.000	RS	EN LICITACION	LICITACION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>							<b>1.847.265.000</b>	<b>32.350.000</b>	<b>0</b>	<b>941.138.166</b>	<b>941.138.166</b>	<b>873.776.834</b>					
<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>																	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	771.041.000	0	0	231.312.300	231.312.300	539.728.700	RS	LICITACION	LICITACION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>							<b>771.041.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.312.300</b>	<b>231.312.300</b>	<b>539.728.700</b>					
<b>TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO</b>							<b>2.618.306.000</b>	<b>32.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.172.450.466</b>	<b>1.172.450.466</b>	<b>1.413.505.534</b>					

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	3.688.698.000	26.644.784	0	400.000.000	400.000.000	3.262.053.216	RS	LICITACION DESIERTA, monto supera presupuesto	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	867.528.000	101.464.909	87.391.781	451.427.213	364.035.432	314.635.878	RS	En Ejecución	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	450.581.000	0	0	450.581.000	450.581.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	384.833.000	91.724.738	382.212.739	293.108.262	-89.104.477	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>5.391.640.000</b>	<b>219.834.431</b>	<b>469.604.520</b>	<b>1.595.116.475</b>	<b>1.125.511.955</b>	<b>3.576.689.094</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40037766	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD UNIDAD MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SAN JUAN DE LA COSTA	154.700.000	0	154.600.040	154.600.040	0	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	50.000.000	50.000.000	461.498.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>666.198.000</b>	<b>0</b>	<b>154.600.040</b>	<b>204.600.040</b>	<b>50.000.000</b>	<b>461.498.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA</b>	<b>6.057.838.000</b>	<b>219.834.431</b>	<b>624.204.560</b>	<b>1.799.716.515</b>	<b>1.175.511.955</b>	<b>4.038.187.094</b>				
							<b>COMUNA DE SAN PABLO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	0	13.170.500	13.170.500	0	RS	LIQUIDADO/Se hará posta tipo	LIQUIDADO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>24.900.000</b>	<b>11.729.500</b>	<b>0</b>	<b>13.170.500</b>	<b>13.170.500</b>	<b>0</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40024491	ADQUISICION VEHICULO DIRECCIÓN DE ASEO - ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	31.582.000	0	0	31.582.000	31.582.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
29	05	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40042333	REPOSICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE SAN PABLO	36.146.000	0	0	36.146.000	36.146.000	0	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>67.728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.728.000</b>	<b>67.728.000</b>	<b>0</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE SAN PABLO</b>	<b>92.628.000</b>	<b>11.729.500</b>	<b>0</b>	<b>80.898.500</b>	<b>80.898.500</b>	<b>0</b>				
							<b>PROVINCIALES</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	350.000.000	350.000.000	2.555.590.000	RS	Licitación Desierta. Servicio de Salud solicitó licitar en etapas	LICITACION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	363.923.000	277.892.484	0	42.339.800	42.339.800	43.690.716	RS	EN EJECUCION, 66% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.579.270.000	2.609.535.636	0	1.088.000.000	1.088.000.000	1.881.734.364	RS	EN EJECUCION, 50% de Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.829.798.978	6.668.998.118	0	17.800.860	17.800.860	143.000.000	RS	Convenio en trámite para pago indemnizaciones	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>15.723.325.978</b>	<b>9.601.170.238</b>	<b>0</b>	<b>1.498.140.660</b>	<b>1.498.140.660</b>	<b>4.624.015.080</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RÍO RAHUE	234.834.000	0	0	100.000.000	100.000.000	134.834.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	0	0	15.179.250	15.179.250	86.015.750	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	ADQUISICION MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	RS**	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	16.500.000	0	0	16.500.000	16.500.000	0	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	0	0	50.000.000	50.000.000	238.170.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	DISEÑO	40027982	CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO PROVINCIAL DE OSORNO (SUSTITUTO)	258.988.000	0	0	12.000.000	12.000.000	246.988.000	RS	NUEVO	NUEVO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>2.399.687.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.693.679.250</b>	<b>1.693.679.250</b>	<b>706.007.750</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIALES</b>	<b>18.123.012.978</b>	<b>9.601.170.238</b>	<b>0</b>	<b>3.191.819.910</b>	<b>3.191.819.910</b>	<b>5.330.022.830</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIA DE OSORNO</b>	<b>75.136.667.983</b>	<b>32.361.413.652</b>	<b>1.104.041.313</b>	<b>14.004.000.372</b>	<b>12.899.959.059</b>	<b>29.072.537.138</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE PUERTO MONTT</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.656.881.176	4.822.461.126	0	2.367.626.550	2.367.626.550	1.466.793.500	RS	EN EJECUCION, 40% de Ejecución. Con retraso por ejecución de valores proforma	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	0	16.495.000	16.495.000	0	RS	LIQUIDADO CON CARGO POR INCUMPLIMIENTO	LIQUIDADA	
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.736.607.738	638.182.165	98.920.808	403.463.060	304.542.252	1.694.962.513	RS	EN EJECUCION, 26% de Ejecución. Con retraso por hallazgos arqueológicos	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	443.962.000	0	1.600.000	1.600.000	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBIL	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	0	54.905.000	54.905.000	120.105.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	0	226.796.000	226.796.000	434.796.000	RS	Renuncia Unidad Técnica Municipio, Se eleborará nuevo convenio con Servicio de Salud	CONVENIO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	0	225.296.000	225.296.000	433.296.000	RS	Renuncia Unidad Técnica Municipio, Se eleborará nuevo convenio con Servicio de Salud	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>13.356.889.914</b>	<b>5.910.755.291</b>	<b>98.920.808</b>	<b>3.296.181.610</b>	<b>3.197.260.802</b>	<b>4.149.953.013</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	DEFENSA Y SEGURIDA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	1.696.433.000	0	0	300.000.000	300.000.000	1.396.433.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	541.079.000	0	0	541.079.000	541.079.000	0	RS*	En Licitación	LICITACION	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.033.987.000	0	710.526.617	1.033.987.000	323.460.383	0	RS*	En Adjudicación	ADJUDICACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.796.000	0	0	200.000.000	200.000.000	2.591.796.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	408.708.000	0	0	50.000.000	50.000.000	358.708.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>6.472.003.000</b>	<b>0</b>	<b>710.526.617</b>	<b>2.125.066.000</b>	<b>1.414.539.383</b>	<b>4.346.937.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE P. MONTT</b>	<b>19.828.892.914</b>	<b>5.910.755.291</b>	<b>809.447.425</b>	<b>5.421.247.610</b>	<b>4.611.800.185</b>	<b>8.496.890.013</b>				
							<b>COMUNA DE CALBUCO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	2.595.412.846	0	700.000.000	700.000.000	12.119.403.154	RS	EN ADJUDICACION	ADJUDICACION	
31	02	A	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.034.452.441	0	200.000.000	200.000.000	380.174.105	RS	EN LICITACION	LICITACION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	38.500.000	38.500.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.262.301.360	0	26.932.532	26.932.532	0	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, saldo EQUIPAMIENTOS	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SS	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.000	710.552.663	64.233.150	186.605.089	122.371.939	177.675.248	RS	En Ejecución, 80% de Ejecución	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>19.503.509.438</b>	<b>5.674.219.310</b>	<b>64.233.150</b>	<b>1.152.037.621</b>	<b>1.087.804.471</b>	<b>12.677.252.507</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	102.512.100	102.512.100	851.829.900	RS	En trámite para convenio	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION</b>	<b>954.342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.512.100</b>	<b>102.512.100</b>	<b>851.829.900</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE CALBUCO</b>	<b>20.457.851.438</b>	<b>5.674.219.310</b>	<b>64.233.150</b>	<b>1.254.549.721</b>	<b>1.190.316.571</b>	<b>13.529.082.407</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE COCHAMO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.321.664.194	1.315.794.204	0	5.869.990	5.869.990	0	RS	EN EJECUCION - SALDO EQUIPAMIENTO para Julio	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	45.514.801	45.514.801	15.642.999	RS	EN EJECUCION, 60% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	45.000.000	45.000.000	28.712.232	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ.	42.500.000	32.486.280	0	10.013.720	10.013.720	0	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	0	RS	MODALIDAD POSTA TIPO. A la espera	NUEVO	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	0	36.147.748	36.147.748	138.872.171	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>2.410.065.194</b>	<b>2.059.291.533</b>	<b>0</b>	<b>167.546.259</b>	<b>167.546.259</b>	<b>183.227.402</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	156.283.280	156.283.280	2.691.308.720	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>3.257.641.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.283.280</b>	<b>206.283.280</b>	<b>3.051.357.720</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE COCHAMO</b>	<b>5.667.706.194</b>	<b>2.059.291.533</b>	<b>0</b>	<b>373.829.539</b>	<b>373.829.539</b>	<b>3.234.585.122</b>				
							<b>COMUNA DE FRESIA</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIQUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	131.524.386	131.524.386	0	RS	Liquidada	LIQUIDADA	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.297.516.898	0	20.200.102	20.200.102	0	RS	TERMINADA 100% CON LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO, GESTIONANDO NUEVO POZO DE AGUA (NO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA) PARA PODER OPERAR EL SISTEMA	TERMINADO	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	66.023.294	66.023.294	0	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. U.T terminará la obra con recursos SUBDERE. 98% de avance financiero	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	675.389.736	0	80.366.515	80.366.515	110.872.749	RS*	TERMINADO, PENDIENTE ULTIMO PAGO	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	155.443.332	101.988.563	302.950.000	200.961.437	383.706.668	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.055.555.065</b>	<b>2.959.911.351</b>	<b>101.988.563</b>	<b>601.064.297</b>	<b>499.075.734</b>	<b>494.579.417</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	328.749.000	0	0	328.749.000	328.749.000	0	RS*	Convenio en Contraloría	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>328.749.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.749.000</b>	<b>328.749.000</b>	<b>0</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE FRESIA</b>	<b>4.384.304.065</b>	<b>2.959.911.351</b>	<b>101.988.563</b>	<b>929.813.297</b>	<b>827.824.734</b>	<b>494.579.417</b>				
							<b>COMUNA DE FRUTILLAR</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.587.147.414	0	1.738.179	1.738.179	69.167.251	RS	EN EJECUCION - EQUIPAMIENTO, en reevaluación de equipamiento	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	0	43.606.595	43.606.595	46.250.483	RS	EN LIQUIDACION	LIQUIDACION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILÓPEZ, FRUTILLAR	243.775.000	0	0	121.136.500	121.136.500	122.638.500	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	587.236.000	1.207.211	0	208.518.000	208.518.000	377.510.789	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	SS	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	240.024.628	0	2.638.598	2.638.598	82.294.372	RS	EN EJECUCION, 70% de Ejecución, RE aumento consultorias	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>8.263.593.442</b>	<b>7.188.094.175</b>	<b>0</b>	<b>377.637.872</b>	<b>377.637.872</b>	<b>697.861.395</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	120.000.000	120.000.000	280.000.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
29	03	N	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	40037461	ADQUISICION CAMIÓN ALIBE, COMUNA DE FRUTILLAR	172.111.000	0	0	172.111.000	172.111.000	0	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	959.974.000	0	0	207.992.200	207.992.200	751.981.800	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	0	0	133.078.500	133.078.500	310.516.500	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.975.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633.181.700</b>	<b>633.181.700</b>	<b>1.342.498.300</b>				



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
-------	------	--------	--------	-----------	-------	-----	---------------------	-------	-----------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	-----------	-----------	-------------------

TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR								10.239.273.442	7.188.094.175	0	1.010.819.572	1.010.819.572	2.040.359.695			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------	--	--	--

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE LLANQUIHUE</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.398.130.041	0	12.847.623	12.847.623	0	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, saldo EQUIPAMIENTOS	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>3.410.977.664</b>	<b>3.398.130.041</b>	<b>0</b>	<b>12.847.623</b>	<b>12.847.623</b>	<b>0</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	01	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	350.428.000	0	0	51.000.000	51.000.000	299.428.000	RE	EN REEVALUACION MIDESO	REEVALUACION	
29	05	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	35.078.019	836.064.957	800.986.938	262.199.043	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.448.692.000</b>	<b>0</b>	<b>35.078.019</b>	<b>887.064.957</b>	<b>851.986.938</b>	<b>561.627.043</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE</b>	<b>4.859.669.664</b>	<b>3.398.130.041</b>	<b>35.078.019</b>	<b>899.912.580</b>	<b>864.834.561</b>	<b>561.627.043</b>				
							<b>COMUNA DE LOS MUERMOS</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	15.000.000	15.000.000	31.415.525	RS	EN EJECUCION, Falta último Estado de Pago contra RS	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	6.815.000	0	RS	EN EJECUCION, 75% de Ejecucion DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	890.770.000	556.757.937	0	200.000.000	200.000.000	134.012.063	RS	LIQUIDADO con cargo por incumplimiento	PARALIZADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	0	0	301.075.142	301.075.142	497.973.142	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	61.838.462	139.151.482	313.615.627	174.464.145	467.367.141	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	728.733.000	0	0	254.366.500	254.366.500	474.366.500	RS	En Licitación	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>3.428.341.514</b>	<b>732.334.874</b>	<b>139.151.482</b>	<b>1.090.872.269</b>	<b>951.720.787</b>	<b>1.605.134.371</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.003.738.000	0	0	300.000.000	300.000.000	703.738.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	834.207.000	0	0	108.551.000	108.551.000	725.656.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.837.945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.551.000</b>	<b>408.551.000</b>	<b>1.429.394.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS</b>	<b>5.266.286.514</b>	<b>732.334.874</b>	<b>139.151.482</b>	<b>1.499.423.269</b>	<b>1.360.271.787</b>	<b>3.034.528.371</b>				
							<b>COMUNA DE MAULLIN</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	35.159.000	35.159.000	102.459.000	RS	EN LICITACION, CORREGIDA BASES (1era LICITACION DESIERTA)	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	13.743.500	13.743.500	41.230.500	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	647.364.000	0	0	305.382.000	305.382.000	341.982.000	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>839.956.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.284.500</b>	<b>354.284.500</b>	<b>485.671.500</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	0	45.121.000	45.121.000	406.089.000	RS	EN LICITACION, CORREGIDA BASES (1era LICITACION DESIERTA)	LICITACION	
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	250.273.800	250.273.800	583.972.200	RS	LICITACION REVOCADA POR PROBLEMAS EN TERRENO. U. t. presenta antecedentes para reevaluar	REEVALUACION	
29	05	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	902.195.624	0	0	902.195.624	902.195.624	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	287.980.000	0	0	287.980.000	287.980.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTE O TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.223.522.816	0	0	244.704.563	244.704.563	978.818.253	RS	EN ADJUDICACION	ADJUDICACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>3.699.154.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.730.274.987</b>	<b>1.730.274.987</b>	<b>1.968.879.453</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE MAULLIN</b>	<b>4.539.110.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.084.559.487</b>	<b>2.084.559.487</b>	<b>2.454.550.953</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
<b>COMUNA DE PUERTO VARAS</b>																	
<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>																	
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	4.358.080.000	1.076.381.867	0	475.763.089	475.763.089	2.805.935.044	RS	LICITACION DESIERTA	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	16.294.418	0	19.553.302	19.553.302	51.352.280	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	1.870.342.544	491.830.552	0	300.000.000	300.000.000	1.078.511.992	RS	EN LICITACION	LICITACION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>								<b>6.315.622.544</b>	<b>1.584.506.837</b>	<b>0</b>	<b>795.316.391</b>	<b>795.316.391</b>	<b>3.935.799.316</b>				
<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>																	
31	01	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	150.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	949.809.000	0	0	94.980.900	94.980.900	854.828.100	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	0	0	202.151.800	202.151.800	805.455.977	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	939.984.000	0	0	201.995.200	201.995.200	737.988.800	RS	EN LICITACION	LICITACION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>								<b>3.097.400.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.127.900</b>	<b>549.127.900</b>	<b>2.548.272.877</b>				
<b>TOTAL COMUNA DE P.VARAS</b>								<b>9.413.023.321</b>	<b>1.584.506.837</b>	<b>0</b>	<b>1.344.444.291</b>	<b>1.344.444.291</b>	<b>6.484.072.193</b>				
<b>PROVINCIALES</b>																	
<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>																	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.961.225.225	0	116.295.775	116.295.775	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	248.273.302	0	20.000.000	20.000.000	118.840.784	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.021.949.579	0	20.000.000	20.000.000	319.581.421	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, EQUIPAMIENTOS EN LICITACION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	26.920.000	26.920.000	0	RS	EN EJECUCION, 68% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	480.549.000	375.940.800	0	104.608.200	104.608.200	0	RS	EN EJECUCION, 46% de Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.566.102.000	2.774.960.454	0	791.141.546	791.141.546	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	123.474.580	0	103.368.000	103.368.000	1.823.937.420	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	1.830.176.685	0	421.435.044	421.435.044	53.215.271	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.071.794.000	177.066.265	0	760.000.000	760.000.000	3.134.727.735	RS	EN REEVALUACION PARA ADJUDICAR	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.405.500.000	1.872.976.178	376.194.431	532.523.822	156.329.391	0	RS*	EN EJECUCION 49% DE AVANCE	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	39.925.069	0	111.167.966	111.167.966	111.167.966	RS	EN LICITACION	LICITACION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>								<b>26.050.379.086</b>	<b>17.481.448.137</b>	<b>376.194.431</b>	<b>3.007.460.353</b>	<b>2.631.265.922</b>	<b>5.561.470.597</b>				
<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>																	
29	05	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	470.347.500	504.376.000	34.028.500	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.708.718.000	RS*	Convenio en tramite GORE	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	900.500.000	0	0	270.150.000	270.150.000	630.350.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	367.671.565	0	15.524.668	367.671.565	352.146.897	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	41.864.424	0	0	41.864.424	41.864.424	0	RS***	EN EJECUCION		
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>								<b>4.023.129.989</b>	<b>0</b>	<b>485.872.168</b>	<b>1.684.061.989</b>	<b>1.198.189.821</b>	<b>2.339.068.000</b>				
<b>TOTAL PROVINCIALES</b>								<b>30.073.509.075</b>	<b>17.481.448.137</b>	<b>862.066.599</b>	<b>4.691.522.342</b>	<b>3.829.455.743</b>	<b>7.900.538.597</b>				
<b>TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE</b>								<b>114.729.627.067</b>	<b>46.988.691.549</b>	<b>2.011.965.238</b>	<b>19.510.121.708</b>	<b>17.498.156.470</b>	<b>48.230.813.810</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
<b>COMUNA DE ANCUD</b>																	
<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>																	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	30.800.000	30.800.000	0	RS	EJECUCION, 70% Ejecución de DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	843.960.465	0	1.798.535	1.798.535	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUD	403.256.000	402.206.322	0	1.049.678	1.049.678	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	0	45.474.000	45.474.000	0	RS	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS ADJUDICADOS	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	1.787.342.000	851.259.288	50.539.173	229.641.690	179.102.517	706.441.022	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑIA BOMBEROS ANCUD	980.963.000	0	0	164.836.500	164.836.500	816.126.500	RS	1era Licitación Desierta	LICITACION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>								<b>4.337.025.997</b>	<b>2.340.858.072</b>	<b>50.539.173</b>	<b>473.600.403</b>	<b>423.061.230</b>	<b>1.522.567.522</b>				
<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>																	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	0	0	208.977.400	208.977.400	654.280.600	RS	EN ADJUDICACION	ADJUDICACION	
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40037793	ADQUISICION 4 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD	718.381.000	0	0	718.381.000	718.381.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>								<b>1.581.639.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927.358.400</b>	<b>927.358.400</b>	<b>654.280.600</b>				
<b>TOTAL COMUNA DE ANCUD</b>								<b>5.918.664.997</b>	<b>2.340.858.072</b>	<b>50.539.173</b>	<b>1.400.958.803</b>	<b>1.350.419.630</b>	<b>2.176.848.122</b>				
<b>COMUNA DE CASTRO</b>																	
<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>																	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	55.734.706	0	RS	LIQUIDACION OBRA (Con cargo al contratista - procedimiento judicial para resolver causa) REEVALUACION-Pendiente convenio de Equipamientos y Equipos, 82% de Ejecución	PARALIZADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.791.934.000	3.780.260.109	0	11.673.891	11.673.891	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	0	41.314.608	41.314.608	42.000.000	RS	EN EJECUCION, 55% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>								<b>4.432.077.000</b>	<b>4.281.353.795</b>	<b>0</b>	<b>108.723.205</b>	<b>108.723.205</b>	<b>42.000.000</b>				
<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>																	
31	02	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	200.000.000	200.000.000	9.547.500.000	RS	Convenio en tramite GORE	CONVENIO	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>								<b>9.747.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>9.547.500.000</b>				
<b>TOTAL COMUNA DE CASTRO</b>								<b>14.179.577.000</b>	<b>4.281.353.795</b>	<b>0</b>	<b>308.723.205</b>	<b>308.723.205</b>	<b>9.589.500.000</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE CHONCHI</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	311.482.047	0	200.000.000	200.000.000	658.738.953	RS	En proceso de Licitación apra adjudicación de Obra civil	PARALIZADA-RE	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	653.084.000	169.951.463	21.014.914	200.000.000	178.985.086	283.132.537	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARADO	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	553.374.000	466.815.502	0	15.618.690	15.618.690	70.939.808	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	36.313.682	0	20.000.000	20.000.000	31.146.318	RS	EN REEVALUACION 62% Ejecución, Solicitud de aumento Consultorías M\$11.700.	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	63.641.451	0	200.000.000	200.000.000	2.586.927.549	RS	EN Liquidación, 8% de Ejecución	PARALIZADA	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	50.000.000	0	10.000.000	10.000.000	60.000.000	RS*	EN CONVENIO	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>5.434.708.000</b>	<b>1.098.204.145</b>	<b>21.014.914</b>	<b>645.618.690</b>	<b>624.603.776</b>	<b>3.690.885.165</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	73.702.500	73.702.500	171.972.500	RS*	En Licitación	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	1.149.678.901	0	0	372.163.000	372.163.000	777.515.901	RS*	En Adjudicación	ADJUDICACION	
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	1.879.859.000	0	0	187.985.900	187.985.900	1.691.873.100	RS	En Licitación	LICITACION	
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40026933	ADQUISICION CAMIÓN RSD URBANO, CAMIÓN LAVACONTENEDOR Y REPOSICIÓN CAMIÓN RSD RURAL, CHONCHI	950.199.000	0	0	950.199.000	950.199.000	0	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	457.500.000	0	0	150.000.000	150.000.000	307.500.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARADO	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	20.000.000	20.000.000	63.566.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>4.766.477.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.754.050.400</b>	<b>1.754.050.400</b>	<b>3.012.427.501</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE CHONCHI</b>	<b>10.201.185.901</b>	<b>1.098.204.145</b>	<b>21.014.914</b>	<b>2.399.669.090</b>	<b>2.378.654.176</b>	<b>6.703.312.666</b>				
							<b>COMUNA DE CURACO DE VELEZ</b>										
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, CURACO DE VELEZ	290.000.000	0	0	290.000.000	290.000.000	0	RS*	En Licitación	LICITACION	
29	03	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	216.332.000	0	0	216.332.000	216.332.000	0	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	N	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ	1.556.275.000	0	0	627.038.103	627.038.103	929.236.897	RS	En Licitación	LICITACION	
26	01	N	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30093309	REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN, CURACO DE VELEZ	86.267.328	0	0	86.267.328	86.267.328	0	RS	PAGO INDEMNIZACIONES	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>2.148.874.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.219.637.431</b>	<b>1.219.637.431</b>	<b>929.236.897</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE C.VELEZ</b>	<b>2.148.874.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.219.637.431</b>	<b>1.219.637.431</b>	<b>929.236.897</b>				
							<b>COMUNA DE DALCAHUE</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARADO	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	0	278.334	278.334	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	19.750.000	0	1.249.000	1.249.000	0	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.177.993.000	563.560.902	0	135.000.000	135.000.000	479.432.098	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN, COMUNA DE DALCAHUE	859.173.000	380.674.053	153.420.001	206.845.965	53.425.964	271.652.983	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>2.415.653.184</b>	<b>1.321.194.805</b>	<b>153.420.001</b>	<b>343.373.299</b>	<b>189.953.298</b>	<b>751.085.081</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARADO	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.042.543.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	304.461.000	0	0	50.000.000	50.000.000	254.461.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	MEJORAMIENTO CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR SUR, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	100.000.000	100.000.000	445.896.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	AGUA POTABLE Y ALCANTARADO	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.129.235.000	0	0	515.145.103	515.145.103	614.089.897	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
29	05	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	308.302.550	390.938.000	82.635.450	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>3.513.073.000</b>	<b>0</b>	<b>308.302.550</b>	<b>1.156.083.103</b>	<b>847.780.553</b>	<b>2.356.989.897</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE DALCAHUE</b>	<b>5.928.726.184</b>	<b>1.321.194.805</b>	<b>461.722.551</b>	<b>1.499.456.402</b>	<b>1.037.733.851</b>	<b>3.108.074.977</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE PUQUELDON</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.635.161.152	57.213.689	322.039.000	264.825.311	342.435.848	RS	En Ejecución Consultorias	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	0	204.094.000	204.094.000	587.094.000	RS	EN EJECUCION , MECANICA DE SUELO Y TOPOGRAFIA	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>4.090.824.000</b>	<b>2.635.161.152</b>	<b>57.213.689</b>	<b>526.133.000</b>	<b>468.919.311</b>	<b>929.529.848</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE PUQUELDON</b>	<b>4.090.824.000</b>	<b>2.635.161.152</b>	<b>57.213.689</b>	<b>526.133.000</b>	<b>468.919.311</b>	<b>929.529.848</b>				
							<b>COMUNA DE QUEILEN</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	100.000.000	100.000.000	210.201.709	RS	LIQUIDADO	PARALIZADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPU, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	811.523.000	474.468.961	1.750.000	268.638.406	266.888.406	68.415.633	RE	EN EJECUCION , 21% de Ejecución	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>2.167.025.000</b>	<b>1.519.769.252</b>	<b>1.750.000</b>	<b>368.638.406</b>	<b>366.888.406</b>	<b>278.617.342</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE QUEILEN</b>	<b>2.167.025.000</b>	<b>1.519.769.252</b>	<b>1.750.000</b>	<b>368.638.406</b>	<b>366.888.406</b>	<b>278.617.342</b>				
							<b>COMUNA DE QUELLON</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.750.533.000	1.545.074.034	0	112.410.192	112.410.192	93.048.774	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	0	56.797.639	56.797.639	269.900.219	RS	LIQUIDADO	PARALIZADA	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION , 20% avance del DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	0	34.856.500	34.856.500	58.396.500	RS	EN LICITACION DEBIDO A INVALIDEZ DE PRIMER LLAMADO	LICITACION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION 20% de Avance DISEÑO	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>2.427.263.000</b>	<b>1.768.443.176</b>	<b>0</b>	<b>237.474.331</b>	<b>237.474.331</b>	<b>421.345.493</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	974.921.000	0	0	145.961.044	145.961.044	828.959.956	RS	En Adjudicación	ADJUDICACION	
31	02	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.186.853.000	0	0	206.055.900	206.055.900	980.797.100	RS	En Adjudicación	ADJUDICACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>2.161.774.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.016.944</b>	<b>352.016.944</b>	<b>1.809.757.056</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE QUELLON</b>	<b>4.589.037.000</b>	<b>1.768.443.176</b>	<b>0</b>	<b>589.491.275</b>	<b>589.491.275</b>	<b>2.231.102.549</b>				
							<b>COMUNA DE QUEMCHI</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	30.000.000	30.000.000	264.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	30.000.000	30.000.000	89.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	0	162.052.228	162.052.228	0	RS	REEVALUACION EN MIDESO	REEVALUACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>2.411.448.805</b>	<b>1.835.494.133</b>	<b>0</b>	<b>222.052.228</b>	<b>222.052.228</b>	<b>353.902.444</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	0	0	209.342.000	209.342.000	621.798.000	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
33	03-100	N	AGUA POTABLE Y ALCA	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	12.759.596.000	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	91.000.000	RS*	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>14.781.736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.309.342.000</b>	<b>1.309.342.000</b>	<b>13.472.394.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE QUEMCHI</b>	<b>17.193.184.805</b>	<b>1.835.494.133</b>	<b>0</b>	<b>1.531.394.228</b>	<b>1.531.394.228</b>	<b>13.826.296.444</b>				
							<b>COMUNA DE QUINCHAO</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.156.343.000	730.000	0	200.000.000	200.000.000	955.613.000	RS	En trámite de convenio	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>1.156.343.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>955.613.000</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	302.809.500	302.809.500	906.555.500	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	480.000.000	0	0	480.000.000	480.000.000	0	RS*	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.689.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782.809.500</b>	<b>782.809.500</b>	<b>906.555.500</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE QUINCHAO</b>	<b>2.845.708.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>982.809.500</b>	<b>982.809.500</b>	<b>1.862.168.500</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>PROVINCIALES</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	DEPORTE	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	250.104.092	250.104.092	750.490.947	RS	EN MODIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO A SOLICITUD DE UNIDAD TECNICA - PREVIO A REEVALUACIÓN	PARALIZADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	98.908.489	0	44.133.756	44.133.756	51.275.756	RS	EN EJECUCION, 22% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	1.739.869.706	0	1.984.476.709	1.984.476.709	1.296.603.019	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	500.121.297	500.121.297	0	RS*	PENDIENTE LICITACION COMUNA DE QUINCHAO	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	0	0	1.506.123.724	1.506.123.724	4.596.201.276	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	2.853.429.905	0	0	2.853.429.905	2.853.429.905	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	309.635.288	0	0	309.635.288	309.635.288	0	RS***	EN EJECUCION		
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>17.307.274.427</b>	<b>3.164.678.659</b>	<b>0</b>	<b>7.448.024.771</b>	<b>7.448.024.771</b>	<b>6.694.570.997</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	0	1.385.000.000	1.385.000.000	9.284.256.000	RS	EN EJECUCION EXPROPIACIONES	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>10.669.256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.385.000.000</b>	<b>1.385.000.000</b>	<b>9.284.256.000</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIALES</b>	<b>27.976.530.427</b>	<b>3.164.678.659</b>	<b>0</b>	<b>8.833.024.771</b>	<b>8.833.024.771</b>	<b>15.978.826.997</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIA DE CHILOE</b>	<b>97.239.337.642</b>	<b>19.965.887.189</b>	<b>592.240.327</b>	<b>19.659.936.112</b>	<b>19.067.695.785</b>	<b>57.613.514.342</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE CHAITEN</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.373.525.000	174.460.497	59.856.357	790.361.063	730.504.706	408.703.440	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>1.373.525.000</b>	<b>174.460.497</b>	<b>59.856.357</b>	<b>790.361.063</b>	<b>730.504.706</b>	<b>408.703.440</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033852	REPOSICION CAMIONES TOLVA Y ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE CHAITEN	250.788.000	0	0	250.788.000	250.788.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>250.788.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.788.000</b>	<b>250.788.000</b>	<b>0</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE CHAITEN</b>	<b>1.624.313.000</b>	<b>174.460.497</b>	<b>59.856.357</b>	<b>1.041.149.063</b>	<b>981.292.706</b>	<b>408.703.440</b>				
							<b>COMUNA DE FUTALEUFU</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	707.067.000	666.991.553	0	40.075.447	40.075.447	0	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)	EJECUCION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	0	73.678.000	73.678.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION, 40% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>951.285.000</b>	<b>819.371.553</b>	<b>0</b>	<b>131.913.447</b>	<b>131.913.447</b>	<b>0</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	0	0	19.556.700	19.556.700	45.632.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40012082	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTORES RIO CHICO Y LAS ESCALAS, FUTALEUFU	469.124.000	0	0	469.124.000	469.124.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	0	0	1.312.588.000	RS	En trámite de convenio	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>1.846.901.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.680.700</b>	<b>488.680.700</b>	<b>1.358.220.300</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU</b>	<b>2.798.186.000</b>	<b>819.371.553</b>	<b>0</b>	<b>620.594.147</b>	<b>620.594.147</b>	<b>1.358.220.300</b>				
							<b>COMUNA DE HUALAIHUE</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	723.371.557	673.571.269	0	49.800.288	49.800.288	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE	474.773.000	448.461.300	0	26.311.700	26.311.700	0	RS	EN EJECUCION, 55% de Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	AGUA POTABLE Y ALCA	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION, 30% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	152.178.718	7.207.073	7.207.073	0	0	RS*	EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	9.324.000	0	0	1.827.000	1.827.000	7.497.000	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	168.792.000	146.537.528	0	22.254.472	22.254.472	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>1.609.223.223</b>	<b>1.441.063.015</b>	<b>7.207.073</b>	<b>155.058.333</b>	<b>147.851.260</b>	<b>7.497.000</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	EDUCACION Y CULTUR	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	11.400.000	11.400.000	82.800.000	RS	Convenio en trámite Unidad Técnica	CONVENIO	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>94.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>82.800.000</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE</b>	<b>1.703.423.223</b>	<b>1.441.063.015</b>	<b>7.207.073</b>	<b>166.458.333</b>	<b>159.251.260</b>	<b>90.297.000</b>				



SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>COMUNA DE PALENA</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION, 80% de Ejecución DISEÑO	EJECUCION	
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	624.190.234	0	172.141.368	172.141.368	653.417.398	RS	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	57.838.000	57.838.000	57.837.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>1.623.747.000</b>	<b>673.688.314</b>	<b>0</b>	<b>238.804.288</b>	<b>238.804.288</b>	<b>711.254.398</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
29	03	N	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40020354	REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	227.544.000	0	0	227.544.000	227.544.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>227.544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.544.000</b>	<b>227.544.000</b>	<b>0</b>				
							<b>TOTAL COMUNA DE PALENA</b>	<b>1.851.291.000</b>	<b>673.688.314</b>	<b>0</b>	<b>466.348.288</b>	<b>466.348.288</b>	<b>711.254.398</b>				
							<b>PROVINCIALES</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	346.915.549	0	1.500.000.000	1.500.000.000	7.941.175.451	RS	LIQUIDADO POR MOP	LIQUIDADA	
31	02	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	16.300.314.000	5.315.670.149	13.473.968	2.908.790.352	2.895.316.384	8.075.853.499	RE	EJECUCION, 34% de Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	7.066.689.369	307.725.683	3.622.837.363	3.315.111.680	18.010.315.268	RS	EN EJECUCION, 33% de Ejecución	REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBIL	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	441.643.700	0	10.000.000	10.000.000	362.356.300	RS	EN EJECUCION, 65% de Ejecución PREFACTIBILIDAD	EJECUCION	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	83.040.730	0	23.842.510	23.842.510	1.002.760	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	392.983.877	0	5.056.123	5.056.123	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>56.108.173.000</b>	<b>13.646.943.374</b>	<b>321.199.651</b>	<b>8.070.526.348</b>	<b>7.749.326.697</b>	<b>34.390.703.278</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	0	128.661.300	128.661.300	296.879.700	RS	GASTO FNDR para 2024	NUEVO	
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	Diseño	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	11.300.000	11.300.000	18.299.000	RS	Convenio en jurídica GORE	CONVENIO	
31	02	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	Diseño	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUÉ	83.921.000	0	0	30.000.000	30.000.000	53.921.000	RS	En trámite de convenio	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	228.487.000	228.487.000	514.463.000	RS	PROCESO EXPROPIACION (DA), En proceso para obtener RATE 2023	NUEVO	
24	01-002	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	984.435.530	0	0	984.435.530	984.435.530	0	RS***	EN EJECUCION		
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>	<b>2.266.446.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.382.883.830</b>	<b>1.382.883.830</b>	<b>883.562.700</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIALES</b>	<b>58.374.619.530</b>	<b>13.646.943.374</b>	<b>321.199.651</b>	<b>9.453.410.178</b>	<b>9.132.210.527</b>	<b>35.274.265.978</b>				
							<b>TOTAL PROVINCIA DE PALENA</b>	<b>66.351.832.753</b>	<b>16.755.526.753</b>	<b>388.263.081</b>	<b>11.747.960.009</b>	<b>11.359.696.928</b>	<b>37.842.741.116</b>				
							<b>REGIONALES</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	347.500.000	347.500.000	0	0	0	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	0	0	59.500.000	59.500.000	175.500.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	69.000.000	0	29.000.000	29.000.000	143.133.000	RS	EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>823.633.000</b>	<b>416.500.000</b>	<b>0</b>	<b>88.500.000</b>	<b>88.500.000</b>	<b>318.633.000</b>				
							<b>INICIATIVAS NUEVAS</b>										
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	5.000.000	408.944.000	RS*	PREGUNTAR A MARIA ESTER	NUEVO	
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGIÓN DE LOS LAGOS	320.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	270.000.000	RS*		NUEVO	
29	03	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	275.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	265.000.000	RS*	PAGO 2023	NUEVO	
29	03	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	67.595.800	67.595.800	608.362.200	RS*	PAGO 2023	LICITACION	
24	03-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO	400.086.000	0	0	400.086.000	400.086.000	0	RS***			
24	01-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES	7.601.628.000	0	0	7.601.628.000	7.601.628.000	0	RS***			
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	8.000.000.000	0	600.231.788	8.000.000.000	7.399.768.212	0	RS**	EN EJECUCION		

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
<b>TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS</b>								<b>17.686.616.000</b>	<b>0</b>	<b>600.231.788</b>	<b>16.134.309.800</b>	<b>15.534.078.012</b>	<b>1.552.306.200</b>				
<b>TOTAL REGIONAL</b>								<b>18.510.249.000</b>	<b>416.500.000</b>	<b>600.231.788</b>	<b>16.222.809.800</b>	<b>15.622.578.012</b>	<b>1.870.939.200</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							<b>SOCIAL</b>										
							<b>INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>										
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION REINSERCIÓN SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	76.387.977	0	123.612.023	123.612.023	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	110	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	29.240.000	2.606.915.000	2.577.675.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	TE A BC	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	LIBRE	EJECUCION	40047620	TRANSFERENCIA A BOMBEROS	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	RS**			
							<b>TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION</b>	<b>5.306.915.000</b>	<b>76.387.977</b>	<b>29.240.000</b>	<b>5.230.527.023</b>	<b>5.201.287.023</b>	<b>0</b>				
							<b>TOTAL FOMENTO SOCIAL</b>	<b>5.306.915.000</b>	<b>76.387.977</b>	<b>29.240.000</b>	<b>5.230.527.023</b>	<b>5.201.287.023</b>	<b>0</b>				
							<b>PRODUCTIVO</b>										
							<b>PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA</b>										
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTÍVATE)	2.000.000.000	1.994.987.601	0	5.012.399	5.012.399	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	331.188.809	0	234.000.000	234.000.000	1.516.811.191	RS**	POR CONFIRMAR 2023	CONVENIO	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	197.783.405	0	147.139.447	147.139.447	354.877.148	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE A	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	73.488.652	0	100.000.000	100.000.000	224.691.348	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	482.399.999	0	17.600.000	17.600.000	1	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	484.004.918	0	15.995.082	15.995.082	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	FUND. CENT	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONOMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR BELLEZA	250.000.000	249.693.000	0	307.000	307.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL RECUPERACION ECONOMICA</b>	<b>6.429.980.000</b>	<b>3.813.546.384</b>	<b>0</b>	<b>520.053.928</b>	<b>520.053.928</b>	<b>2.096.379.688</b>				
							<b>PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL</b>										
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI VIVI	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	530.353.135	0	769.643.000	769.643.000	3.865	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL ACUERDO SOCIAL</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>530.353.135</b>	<b>0</b>	<b>769.643.000</b>	<b>769.643.000</b>	<b>3.865</b>				
							<b>PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO</b>										
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.299.337.969	0	200.660.572	200.660.572	1.459	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.299.337.969</b>	<b>0</b>	<b>200.660.572</b>	<b>200.660.572</b>	<b>1.459</b>				
							<b>PROGRAMA PATAGONIA VERDE</b>										
33	03	A	RECURSOS HIDRICOS	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	192.648.276	0	10.351.724	10.351.724	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	PV	SAG	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACIÓN SUELO DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	50.000.000	50.000.000	114.123.740	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	PV	SEREMI DE A	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							<b>TOTAL PATAGONIA VERDE</b>	<b>943.000.000</b>	<b>678.157.484</b>	<b>0</b>	<b>150.718.776</b>	<b>150.718.776</b>	<b>114.123.740</b>				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
PROGRAMAS DE ARRASTRE																
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC	202.400.000	176.885.738	0	25.513.889	25.513.889	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACION, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	758.425.905	0	6.038.022	6.038.022	313	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SAG	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	306.069.639	0	93.930.361	93.930.361	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SEREMI DE A	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	1.190.000.000	0	600.000.000	600.000.000	466.500.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE N	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.828.757	539.395.059	0	60.548.748	60.548.748	24.884.950	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE N	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	666.494.162	0	100.000.000	100.000.000	1.446.275.069	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE B	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	822.170.621	0	372.380.246	372.380.246	5.449.133	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	327.177.384	0	622.616	622.616	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	SEREMI DE A	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	43.323.000	0	70.000.000	70.000.000	209.477.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	COMISION D	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	47.945.040	0	817.000.000	817.000.000	1.175.054.960	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SALUD	LIBRE	SERV. SALUD	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	192.499.381	0	7.425.215	7.425.215	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	11.306.807	0	44.000.000	44.000.000	14.924.693.193	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA JÓVENES Y MUJERES USUARIOS INDAP L LAGOS	800.000.000	785.999.191	0	75.195.909	75.195.909	-61.195.100	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND	359.099.000	91.018.617	0	206.311.890	206.311.890	61.768.493	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS	1.286.000.000	853.518.673	0	130.000.000	130.000.000	302.481.327	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SEREMI ENE	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS LAGOS	1.300.000.000	725.341.000	0	100.000.000	100.000.000	474.659.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	RECURSOS NATURALES	SS	U SAN SEBAS	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.760.000	0	0	381.290.000	381.290.000	113.470.000	RS**	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde como Destino de Turismo Aventura	100.000.000	59.402.033	0	40.597.805	40.597.805	0	RS**	Convenio totalmente tramitado	CONVENIO
24	07	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40046514	DIAGNOSTICO MIGRACIÓN Y GOBERNANZA SUBNACIONAL EN CHILE: FORTALECIMIENTO	150.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	70.000.000	RS**		
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	CORPORACION	40045294	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO PARA LA INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS	360.000.000	270.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	FUNDACION	40045463	TRANSFERENCIA DESAFIO PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PALENA	281.952.000	211.464.000	0	70.488.000	70.488.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	EDUCACION Y CULTURA	LIBRE	CORPORACION	40045473	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. PROVINCIA DE OSORNO	118.830.000	89.123.000	0	29.707.000	29.707.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	FUNDACION	40045462	TRANSFERENCIA DESAFÍO ADULTO MAYOR CHILOÉ	192.197.000	144.148.000	0	48.049.000	48.049.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	UST	40045474	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	330.000.000	247.500.000	0	82.500.000	82.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	ASISTENCIA Y SERVICIO	LIBRE	FUNDACION	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SALUD	LIBRE	U SAN SEBAS	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTA, PREVENCION, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	FUNDACION	40044945	RECUPERACION FORTALECIMIENTO TURISMO CUENCA LAGO LLANQUIHUE	387.483.000	290.912.000	0	96.571.000	96.571.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES	LIBRE	ULA	40046633	CAPACITACION GESTIÓN DE STOCK Y TRAZABILIDAD DE LEÑA SECA EN LA PROVINCIA DE OSORNO	60.325.000	45.247.000	0	15.078.000	15.078.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032169	SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	792.540.000	330.225.000	0	462.315.000	462.315.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	TR	EJECUCION	40032298	FOMENTO PRODUCTIVO, ASESORIA TECNICA Y COMERCIAL AL TURISMO RURAL EN ZONA DE REZAGO	700.000.000	300.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	EDUCACION Y CULTURA	TR	EJECUCION	40032314	REGULARIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA ADULTOS EN ZONAS DE REZAGO	500.000.000	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	RECURSOS NATURALES	TR	EJECUCION	40032316	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LOS RSD EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	250.000.000	0	450.000.000	450.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	TR	EJECUCION	40032533	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE CALETAS EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044045	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO INDÍGENA DE LA PROVINCIA DE OSORNO	736.255.000	552.192.000	0	184.063.000	184.063.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044047	RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN Y FERTILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AFC	1.324.059.000	993.045.000	0	331.014.000	331.014.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044048	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL CHILOÉ	667.175.000	500.382.000	0	166.793.000	166.793.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044050	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL PALENA	361.346.000	271.010.000	0	90.336.000	90.336.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044052	RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APÍCOLA PARA PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE PALENA	367.846.000	275.885.000	0	91.961.000	91.961.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044562	TRANSFERENCIA FORTALECER NEGOCIOS ASOCIATIVO ENTORNO A LEÑA SECA Y TRAZABLE	357.895.000	268.421.000	0	89.474.000	89.474.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	RECURSOS NATURALES	LIBRE	EJECUCION	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.560.000	57.560.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044896	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APICULTURA	317.821.000	238.366.000	0	79.455.000	79.455.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40044897	RECUPERACIÓN PROGRAMA RECOLECTORAS DE ORILLA PROVINCIA DE PALENA	354.395.000	265.797.000	0	88.598.000	88.598.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044899	FORTALECIMIENTO TURISMO CHILOÉ	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	SILVOAGROPECUARIO	LIBRE	EJECUCION	40044901	PROGRAMA DE MERCADOS AGRÍCOLAS PROVINCIAL DE LLANQUIHUE	524.808.000	393.606.000	0	131.202.000	131.202.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40045158	FORTALECIMIENTO FERIAS Y MERCADOS	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40045159	PROGRAMA DESARROLLO ARTESANAL	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046055	RECUPERACIÓN TURISMO PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.399.347.000	1.799.511.000	0	599.836.000	599.836.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.118.000	413.118.000	-1.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046063	TRANSFERENCIA REPOBLAMIENTO ÁREAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	609.561.000	260.000.000	0	349.561.000	349.561.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046064	PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REPOBLAMIENTO ÁREA DE MANEJO REGIÓN DE LOS LAGOS	510.495.000	382.872.000	0	127.623.000	127.623.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	PESCA	LIBRE	EJECUCION	40046066	TRANSFERENCIA PROGRAMA MERCADOS PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	993.274.000	744.955.000	0	248.319.000	248.319.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40046702	ANÁLISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REGIÓN DE LOS LAGOS	75.000.000	18.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	INDUSTRIA, COMERCIO	LIBRE	EJECUCION	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	1.700.002	0	338.545.000	338.545.000	40.001.998	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03-999	A	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.750.422.000	0	0	1.750.422.000	1.750.422.000	0	RS**	FIC SIN DISTRIBUIR		
<b>TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE</b>								<b>53.778.599.228</b>	<b>22.520.014.252</b>	<b>0</b>	<b>12.004.990.701</b>	<b>12.004.990.701</b>	<b>19.253.519.336</b>				
<b>TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO</b>								<b>63.951.579.228</b>	<b>28.841.409.224</b>	<b>0</b>	<b>13.646.066.977</b>	<b>13.646.066.977</b>	<b>21.464.028.088</b>				
<b>TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO</b>								<b>69.258.494.228</b>	<b>28.917.797.201</b>	<b>29.240.000</b>	<b>18.876.594.000</b>	<b>18.847.354.000</b>	<b>21.464.028.088</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2023</b>								<b>441.226.208.673</b>	<b>145.405.816.344</b>	<b>4.725.981.747</b>	<b>100.021.422.000</b>	<b>95.295.440.253</b>	<b>196.094.573.694</b>				

**RATE**

RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE

RS\*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33

RS\*\*=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA

RS\*\*\*=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO

RE=REEVALUACIÓN

IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA