




ESTADO DE SITUACION MAYO 2023

Marco FNDR - 02 al 31 MAYO 2023




MARCO PRESUPUESTARIO MAYO 2022	M\$89.020.395
GASTO ACUMULADO MAYO 2022	M\$22.886.908
EFICIENCIA MAYO 2022	25,7%

RESUMEN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2023

MARCO PRESUPUESTARIO 2023	Número Documento	MONTO M\$
PRESUPUESTO INICIAL	21.516 20/12/2022	\$ 100.021.422
Rebaja por Emergencia	Decreto 154 - Res Ex 876	-\$ 262.800
Rebaja por Emergencia	Decreto 256 - Res Ex 1167	-\$ 3.306
Aumento PEDZE	Decreto 363 - Res Ex 1168	\$ 7.750.973
TOTAL		\$ 107.506.289

Eficiencia Presupuestaria FNDR - 02 al 31 Mayo 2023 - %



EFICIENCIA MAYO 2022 **25,7%**



Eficiencia Presupuestaria por Provincia FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

COSTO TOTAL		FNDR 2023 - PROGRAMA 02							
PROVINCIA	COSTO	%	INICIATIVAS	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
OSORNO	81.753.622.866	17%	61	36.896.591.309	13.320.005.249	16%	5.348.646.111	7.971.359.138	40,15%
LLANQUIHUE	125.831.165.513	26%	83	47.575.473.648	18.845.490.868	22%	7.203.631.684	11.641.859.184	38,22%
CHILOE	98.602.828.528	20%	63	20.190.872.189	19.775.877.233	23%	12.014.374.667	7.761.502.566	60,75%
PALENA	81.911.667.753	17%	31	22.705.101.319	12.173.239.851	14%	6.344.649.482	5.828.590.369	52,12%
REGIONAL	23.950.249.000	5%	10	416.500.000	21.598.309.800	25%	8.757.984.810	12.840.324.990	40,55%
TOTAL PRESUPUESTO 02 TERRITORIAL AÑO 2022					85.712.923.000				
FOMENTO	69.465.132.228	14%		29.261.857.561	21.793.366.000		3.401.055.924	18.392.310.076	15,61%
TOTAL	481.514.665.888	100%	248	157.046.396.026	107.506.289.000	100%	43.070.342.678	64.435.946.322	40,06%

PRESUPUESTO FOMENTO AÑO 2023	AREA	COMPROMISO 2023	TOTAL PAGADO	% EFICIENCIA DE PAGOS
FOMENTO	SOCIAL	5.881.251.238	2.836.440.000	48%
	PRODUCTIVO	15.912.114.762	564.615.924	4%

Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. OSORNO	10	18.365.558.978	22%	9.788.467.238	3.235.753.910	24%	395.043.614	2.840.710.296	12,21%
OSORNO	22	38.959.104.855	48%	20.548.441.064	3.831.291.550	29%	1.876.143.089	1.955.148.461	48,97%
PTO. OCTAY	2	370.502.000	0%	0	138.809.000	1%	0	138.809.000	0,00%
PURRANQUE	14	8.773.512.033	11%	854.981.437	2.811.720.572	21%	1.649.444.498	1.162.276.074	58,66%
PUYEHUE	2	1.287.490.000	2%	1.085.394.982	202.095.018	2%	139.362.329	62.732.689	68,96%
RIO NEGRO	3	3.221.370.000	4%	32.350.000	1.129.747.466	8%	0	1.129.747.466	0,00%
SAN JUAN DE LA COSTA	5	6.219.674.000	8%	219.834.431	1.871.859.733	14%	1.257.652.581	614.207.152	67,19%
SAN PABLO	3	4.556.411.000	6%	4.367.122.157	98.728.000	1%	31.000.000	67.728.000	31,40%
TOTAL	61	81.753.622.866	100%	36.896.591.309	13.320.005.249	100%	5.348.646.111	7.971.359.138	40,15%

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	SUMA
PROV. OSORNO	4	4	2	0	10
OSORNO	9	3	7	3	22
PUERTO OCTAY	2	0	0	0	2
PURRANQUE	7	1	6	0	14
PUYEHUE	1	0	0	1	2
RIO NEGRO	2	0	1	0	3
SAN JUAN DE LA COSTA	2	1	1	1	5
SAN PABLO	1	1	1	0	3
TOTAL PROV. OSORNO	28	10	18	5	61

Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
P. MONTT	13	28.877.476.266	23%	6.313.787.390	5.141.378.550	27%	2.484.319.510	2.657.059.040	48,32%
CALBUCO	6	20.457.851.438	16%	5.674.219.310	938.644.961	5%	233.500.329	705.144.632	24,88%
COCHAMO	8	5.667.706.194	5%	2.059.291.533	348.829.539	2%	0	348.829.539	0,00%
FRESIA	7	4.384.304.065	3%	2.959.911.351	1.063.177.116	6%	717.745.535	345.431.581	67,51%
FRUTILLAR	9	10.239.273.442	8%	7.188.094.175	974.723.739	5%	189.753.346	784.970.393	19,47%
LLANQUIHUE	3	4.926.220.664	4%	3.398.130.041	899.912.580	5%	82.603.077	817.309.503	9,18%
LOS MUERMOS	8	5.405.846.862	4%	732.334.874	1.838.073.523	10%	701.521.943	1.136.551.580	38,17%
MAULLIN	8	4.662.014.799	4%	0	1.784.047.687	9%	385.397.957	1.398.649.730	21,60%
P.VARAS	7	9.646.983.629	8%	1.584.506.837	1.152.747.593	6%	19.553.302	1.133.194.291	1,70%
PROV.LLANQUIHUE	14	31.563.488.154	25%	17.665.198.137	4.703.955.580	25%	2.389.236.685	2.314.718.895	50,79%
TOTAL	83	125.831.165.513	100%	47.575.473.648	18.845.490.868	100%	7.203.631.684	11.641.859.184	38,22%

RESUMEN PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PUERTO MONTT	4	0	8	1	13
CALBUCO	5	0	1	0	6
COCHAMO	5	0	3	0	8
FRESIA	3	1	1	2	7
FRUTILLAR	3	2	4	0	9
LLANQUIHUE	1	0	2	0	3
LOS MUERMOS	4	3	1	0	8
MAULLIN	0	3	5	0	8
PUERTO VARAS	2	3	2	0	7
PROV.LLANQUIHUE	9	0	2	3	14
TOTAL PROV. LLANQUIHUE	36	12	29	6	83

Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloe

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. CHILOE	6	28.196.510.427	29%	3.329.663.659	9.199.846.067	47%	8.071.856.420	1.127.989.647	87,74%
ANCUD	8	6.159.492.997	6%	2.340.858.072	1.994.551.612	10%	499.697.960	1.494.853.652	25,05%
CASTRO	4	14.179.577.000	14%	4.281.353.795	272.266.814	1%	0	272.266.814	0,00%
CHONCHI	12	10.775.268.901	11%	1.158.204.145	2.862.874.239	14%	1.976.306.074	886.568.165	69,03%
CURACO DE VÉLEZ	4	2.148.874.328	2%	0	592.599.328	3%	0	592.599.328	0,00%
DALCAHUE	9	5.928.726.184	6%	1.321.194.805	1.624.582.050	8%	847.628.427	776.953.623	52,18%
PUQUELDON	2	4.090.824.000	4%	2.635.161.152	448.165.934	2%	57.213.689	390.952.245	12,77%
QUEILEN	2	2.172.275.000	2%	1.519.769.252	318.638.406	2%	146.705.495	171.932.911	46,04%
QUELLON	7	4.912.386.886	5%	1.768.443.176	497.836.221	3%	133.312.883	364.523.338	26,78%
QUEMCHI	6	17.193.184.805	17%	1.835.494.133	1.383.707.061	7%	281.653.719	1.102.053.342	20,36%
QUINCHAO	3	2.845.708.000	3%	730.000	580.809.500	3%	0	580.809.500	0,00%
TOTAL	63	98.602.828.528	100%	20.190.872.189	19.775.877.233	100%	12.014.374.667	7.761.502.566	60,75%

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. CHILOE	3	1	2	0	6
ANCUD	3	2	1	2	8
CASTRO	2	0	1	1	4
CHONCHI	4	3	4	1	12
CURACO DE VÉLEZ	0	1	3	0	4
DALCAHUE	2	0	4	3	9
PUQUELDON	1	0	1	0	2
QUEILEN	2	0	0	0	2
QUELLON	4	1	2	0	7
QUEMCHI	3	2	1	0	6
QUINCHAO	1	0	2	0	3
TOTAL PROV. CHILOE	25	10	21	7	63

Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
PROV. PALENA	9	63.293.107.288	77%	13.646.943.374	9.580.461.463	79%	5.742.194.627	3.838.266.836	59,94%
CHAITEN	2	5.714.069.000	7%	174.460.497	991.149.063	8%	264.744.597	726.404.466	26,71%
FUTALEUFU	7	6.698.767.000	8%	4.341.610.054	777.588.646	6%	1.666.000	775.922.646	0,21%
HUALAIHUE	8	1.782.832.465	2%	1.441.063.015	263.427.456	2%	48.007.361	215.420.095	18,22%
PALENA	5	4.422.892.000	5%	3.101.024.379	560.613.223	5%	288.036.897	272.576.326	51,38%
TOTAL	31	81.911.667.753	100%	22.705.101.319	12.173.239.851	100%	6.344.649.482	5.828.590.369	52,12%

CANTIDAD PROYECTOS

COMUNA	ARRASTRE	LICITACION	NUEVOS	TERMINADOS	TOTAL
PROV. PALENA	5	1	3	0	9
CHAITEN	1	0	1	0	2
FUTALEUFU	4	0	3	0	7
HUALAIHUE	5	1	2	0	8
PALENA	3	1	1	0	5
TOTAL PROV. PALENA	18	3	10	0	31



Eficiencia Presupuestaria Por Provisión Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

FONDO	FONDO	TIPO DE PROYECTOS
LIBRE	LIBRE	70% de los proyectos, de todos los subtítulos y tipologías
PV	PATAGONIA VERDE*	- Mejoramiento ruta v-69, sector Ralun, Cochamó - Mejoramiento Hospital de Chaitén - Transferencia programa recuperación suelos degradados en TPV
TR	TERRITORIOS REZAGADOS*	- Fomento productivo, asesoría técnica y comercial al turismo rural en zona de rezago - Educación ambiental y gestión de los RSD en zonas de rezago - Apoyo a la regularización de caletas en zonas de rezago
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	
ENERGIZACION	ENERGIZACION	- Construcción sistemas fotovoltaicos sector la barra del Río Bueno, San Juan de la Costa - Habilitación suministro energía eléctrica sectores Río Chico y Las Escalas, Futaleufú - Subsidio operación sistema de autogeneración en energía en zonas aisladas
FIC	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	- Capacitación paquete tecnológico para elaboración y uso fertilizante orgánico en piure - Transferencia pacto por una región sostenible e inclusiva
PIR	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RURAL	- Construcción servicio agua potable rural isla Quenu, Calbuco
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	- Construcción servicio agua potable rural Avellanal, Calbuco - Ampliación red de agua potable y alcantarillado Villa Los Aromos y Río Pudeto, Ancud - Construcción Infraestructura agua potable y alcantarillado de Quemchi
FAR	FONDO APOYO REGIONAL	- Conservación 15 caminos no enrolados de Purranque - Diagnóstico sistema de transporte urbano Puerto Varas, etapa 1 - Reposición vehículos y adquisición maquinarias de asfalto para la d.v. Región de Los Lagos
PVP	PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO	- Restauración centro cultural Sofía Hott, Osorno - Conservación Casa Pauly Puerto Montt
TOTAL	TOTAL	

MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2023 - PROGRAMA 02			
MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA
52.086.691.000	50.616.407.055	47,08%	1.470.283.945
15.630.960.000	9.141.709.332	8,50%	6.489.250.668
4.500.000.000	1.450.000.000	1,35%	3.050.000.000
13.000.000.000	13.000.000.000	12,09%	0
0	5.076.160.712	4,72%	-5.076.160.712
1.750.422.000	1.750.422.000	1,63%	0
0	52.512.100	0,05%	-52.512.100
0	2.848.656.742	2,65%	-2.848.656.742
20.538.216.000	22.677.872.493	21,09%	-2.139.656.493
0	892.548.565	0,83%	-892.548.565
107.506.289.000	107.506.289.000	100%	0

COMPROMISO V/S PAGOS 2023 - PROGRAMA 02		
COMPROMISO 2023	PAGOS 2023	SALDO A DICIEMBRE
50.616.407.055	13.427.606.485	37.188.800.570
9.141.709.332	5.318.951.859	3.822.757.473
1.450.000.000	0	1.450.000.000
13.000.000.000	8.236.295.661	4.763.704.339
5.076.160.712	3.395.596.663	1.680.564.049
1.750.422.000	0	1.750.422.000
52.512.100	0	52.512.100
2.848.656.742	761.147.443	2.087.509.299
22.677.872.493	11.221.062.879	11.456.809.614
892.548.565	709.681.688	182.866.877
107.506.289.000	43.070.342.678	64.435.946.322

Eficiencia Presupuestaria Por Sector

Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

SECTOR	TIPO DE PROYECTO	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2023				
		COSTO	%		COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	SALDO A DICIEMBRE	% EFICIENCIA DE PAGOS
TRANSPORTE	- Conservacion de calzadas Rahue Bajo, Osorno - Reposicion maquinaria municipal comuna Quinchao	112.843.929.552	23,44%	31.666.498.549	21.393.775.011	20%	12.272.830.504	9.120.944.507	57,37%
SALUD	- Mejoramiento hospital de Rio Negro - Reposicion ambulancias varios sectores comuna de Maullin	69.228.279.394	14,38%	16.679.271.204	11.968.741.956	11%	4.359.050.491	7.609.691.465	36,42%
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	- Reposición escuela rural Lagunitas comuna de Puerto Montt - Restauracion iglesia N. S. de la Candelaria de Carelmapu, Maullin	67.319.175.074	13,98%	21.806.862.097	3.532.050.163	3%	1.243.715.779	2.288.334.384	35,21%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	- Mejoramiento calle Antonio Varas, Puerto Montt - Actualizacion plan regulador comunal Calbuco	50.401.352.802	10,47%	20.430.364.764	10.063.496.391	9%	3.908.665.092	6.154.831.299	38,84%
RECURSOS HIDRICOS	- Construccion APR sectores Cuesta La Vaca y Huaatrunes, Los Muermos - Diagnostico elaboracion politica para la sostenibilidad hidrica, Region de Los Lagos	34.827.419.912	7,23%	8.742.708.615	5.536.655.923	5%	1.518.596.053	4.018.059.870	27,43%
MULTISECTORIAL	- Reposicion hospederia Hogar de Cristo, Osorno - Reactivación económica del rubro apicultura	47.432.899.927	9,85%	13.137.128.401	27.928.249.376	26%	10.248.584.589	17.679.664.787	36,70%
SEGURIDAD PUBLICA	- Reposicion sexta compañía de Bomberos de Osorno - Reposicion de luminarias y equipos del alumbrado publico, comuna de Purranque	25.896.833.478	5,38%	11.777.257.734	7.483.009.561	7%	3.925.088.928	3.557.920.633	52,45%
DEPORTES	- Conservacion gimnasio municipal de Rio Puelo - Mejoramiento cancha de fútbol población Carlos Condell, Osorno	21.669.777.194	4,50%	9.405.085.021	1.450.905.769	1%	232.638.275	1.218.267.494	16,03%
TURISMO Y COMERCIO	- Capacitacion apoyo a la reactivación económica del sector turístico en el territorio patagonia - Fortalecimiento turismo Chiloé	16.391.763.757	3,40%	10.682.943.424	4.481.899.076	4%	107.000	4.481.792.076	0,00%
ENERGIA	- Habilitacion suministro energia electrica sectores Rio Chico y Las Escalas, Futaleufu - Subsidio operación sistema de autogeneracion en energia en Zonas Aisladas	10.418.213.012	2,16%	1.857.942.381	5.268.591.740	5%	3.395.596.663	1.872.995.077	64,45%
PESCA	- Apoyo a la regularización de caletas en Zonas de Rezago - Transferencia acuicultura de pequeña escala Región de Los Lagos	6.395.507.000	1,33%	4.505.788.384	1.889.718.616	2%	0	1.889.718.616	0,00%
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	- Reposicion camion recolector rsd unidad medio ambiente, aseo y ornato, San Juan de La Costa - Capacitacion programa de recuperación de suelos territorios indigenas Región de Los Lagos	15.384.823.786	3,20%	6.354.545.452	6.447.895.418	6%	1.965.469.304	4.482.426.114	30,48%
JUSTICIA	- Reposicion juzgados de policia local, Osorno - Reposicion oficina del registro civil e identif. de Hornopiren	3.304.691.000	0,69%	0	61.300.000	0%	0	61.300.000	0,00%
TOTAL		481.514.665.888	100%	157.046.396.026	107.506.289.000	100%	43.070.342.678	64.435.946.322	

Distribución por Sub Título Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

PROGRAMA 02 - FNDR 2023									
SUBTITULO		COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2023	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2023	% EFICIENCIA DE PAGOS	SALDO A DICIEMBRE
22	Estudios e investigaciones	2.037.336.000	595.705.000	394.516.000	394.516.000	0,37%	0	0,00%	394.516.000
24	Transferencias Corrientes	13.813.683.712	536.032.000	13.207.652.000	13.207.652.000	12,29%	3.882.785.812	29,40%	9.324.865.900
26	Otros Gastos Corrientes	86.267.328	0	86.267.000	86.267.000	0,08%	0	0,00%	86.267.328
29	Adquisición de Activos no Financieros	16.491.073.477	1.114.738.893	11.928.818.000	11.928.818.000	11,10%	4.777.833.146	40,05%	7.150.984.814
31	Iniciativas de Inversión	352.861.577.143	125.538.062.572	46.095.670.000	46.095.670.000	42,88%	22.772.372.135	49,40%	23.323.297.865
33	Transferencias de Capital	96.224.728.228	29.261.857.561	35.793.366.000	35.793.366.000	33,29%	11.637.351.585	32,51%	24.156.014.415
		481.514.665.888	157.046.396.026	107.506.289.000	107.506.289.000	100%	43.070.342.678	40,06%	64.435.946.322



Distribución FRIL Gasto FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

PROVISION	VERDE
-----------	-------

PROVINCIA	COMUNA	Valores			
		MONTO CONTRATO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO AÑO 2023	PAGADO 2023
CHILOE	ANCUD	452.541.010		452.541.010	177.357.474
	CASTRO	860.239.033	88.518.722	771.720.311	257.911.799
	CHONCHI	693.364.083	31.806.609	661.557.474	420.228.820
	CURACO	979.369.875	0	979.369.875	215.695.424
	DALCAHUE	381.611.588	7.623.306	373.988.282	250.189.874
	PUQUELDON	701.906.456	129.024.375	572.882.081	257.062.757
	QUEILEN	503.740.209		503.740.209	316.375.977
	QUELLON	328.115.068		328.115.068	60.540.923
	QUEMCHI	837.260.651	51.637.865	785.622.786	413.243.426
	QUINCHAO	686.591.116	88.560.314	598.030.802	381.248.314
Total CHILOE		6.424.739.089	397.171.191	6.027.567.898	2.749.854.788
LLANQUIHUE	CALBUCO	786.732.463	93.427.420	693.305.043	385.269.145
	COCHAMO	733.917.526	80.519.660	653.397.866	241.265.971
	FRESIA	628.346.245	0	628.346.245	384.735.947
	FRUTILLAR	772.547.252	38.218.424	734.328.828	509.621.977
	LLANQUIHUE	582.536.377	0	582.536.377	399.995.377
	LOS MUERMOS	538.330.021		538.330.021	383.155.935
	MAULLIN	84.940.118		84.940.118	36.876.018
	PUERTO MONTT	394.291.407	100.429.855	293.861.552	168.131.420
	PUERTO VARAS	272.462.562	428.692	272.033.870	120.386.599
Total LLANQUIHUE		4.794.103.971	313.024.051	4.481.079.920	2.629.438.389
OSORNO	OSORNO	212.907.085		212.907.085	109.646.227
	PUERTO OCTAY	458.346.037	94.922.088	363.423.949	263.073.430
	PURRANQUE	379.205.191	140.781.343	238.423.848	101.765.876
	PUYEHUE	467.175.299	74.187.971	392.987.328	83.922.847
	RIO NEGRO	1.120.293.012	111.654.346	1.008.876.666	453.414.832
	S.J. COSTA	267.915.397	2.463.446	265.451.951	142.419.186
	SAN PABLO	467.551.132	69.922.909	397.628.223	302.316.033
	Total OSORNO		3.373.393.153	493.932.103	2.879.699.050
PALENA	CHAITEN	582.900.476		582.900.476	258.396.940
	FUTALEUFU	852.619.091	4.184.933	848.434.158	380.699.566
	HUALAIHUE	1.129.765.662	88.883.241	1.040.882.421	526.938.122
	PALENA	658.996.821	144.503.121	514.493.700	234.409.425
Total PALENA		3.224.282.050	237.571.295	2.986.710.755	1.400.444.053
Total general		17.816.518.263	1.441.698.640	16.375.057.623	8.236.295.661

PROVINCIA	COMUNA	Valores			
		MONTO CONTRATO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO AÑO 2023	PAGADO 2023
CHILOE	ANCUD	262.541.013		262.541.013	65.431.294
	CASTRO	272.000.000		272.000.000	1.082.900
	CHONCHI	244.823.002	9.306.063	235.516.939	225.565.564
	CURACO	540.007.795		540.007.795	100.377.114
	DALCAHUE	90.000.000		90.000.000	90.000.001
	PUQUELDON	133.864.681		133.864.681	0
	QUEILEN	406.643.643		406.643.643	239.642.795
	QUELLON	135.978.592		135.978.592	60.540.923
	QUEMCHI	347.614.738		347.614.738	275.721.074
	QUINCHAO	260.127.730		260.127.730	181.297.354
Total CHILOE		2.693.601.194	9.306.063	2.684.295.131	1.239.659.019
LLANQUIHUE	CALBUCO	367.388.331		367.388.331	106.284.698
	COCHAMO	264.709.999		264.709.999	190.381.728
	FRESIA	357.825.480		357.825.480	198.631.710
	FRUTILLAR	267.761.803		267.761.803	195.773.566
	LLANQUIHUE	136.000.000		136.000.000	128.916.049
	LOS MUERMOS	267.975.360		267.975.360	186.052.693
	MAULLIN	84.940.118		84.940.118	36.876.018
	PUERTO MONTT	214.810.153	84.295.504	130.514.649	103.283.501
Total LLANQUIHUE		1.961.411.244	84.295.504	1.877.115.740	1.146.199.963
OSORNO	OSORNO	212.907.085		212.907.085	109.646.227
	PUERTO OCTAY	122.400.001		122.400.001	97.136.478
	PURRANQUE	133.400.000		133.400.000	66.705.557
	PUYEHUE	122.864.228		122.864.228	0
	RIO NEGRO	372.022.743		372.022.743	194.463.978
	S.J. COSTA	136.104.998		136.104.998	62.672.800
	SAN PABLO	135.998.481		135.998.481	122.730.725
Total OSORNO		1.235.697.536		1.235.697.536	653.355.765
PALENA	CHAITEN	228.810.866		228.810.866	134.145.887
	FUTALEUFU	482.619.092		482.619.092	219.848.746
	HUALAIHUE	268.651.864	0	268.651.864	107.410.132
	PALENA	288.996.966	97.971.085	191.025.881	143.308.352
Total PALENA		1.269.078.788	97.971.085	1.171.107.703	604.713.117
Total general		7.159.788.762	191.572.652	6.968.216.110	3.643.927.864

RESUMEN FRIL 2023

PAGADO ENERO	PAGADO FEBRERO	PAGADO MARZO	PAGADO ABRIL	PAGADO MAYO	TOTAL
600.231.788	2.191.415.261	3.494.564.821	1.696.829.021	253.254.770	8.236.295.661

Cartera de Proyectos Reevaluados FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PRESUPUESTO INICIAL	REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	SALDO PROYECTO	PROGRAMADO JUNIO-DICIEMBRE 2023	ESTADO
ANCUD	EJECUCION	30083300	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	VIALIDAD MOP REGION DE LOS LAGOS	4.454.843.000	\$1.647.482.000	\$6.102.325.000	\$0	1.568.105.401	4.534.219.599	2.775.942.826	En ejecución, con un 26% de avance
CHONCHI	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	490.621.000	\$62.753.000	\$553.374.000	\$466.815.502	74.375.651	12.182.847	0	Terminado 2023
CHONCHI	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	962.086.000	\$187.592.901	\$1.149.678.901	\$0	756.734.413	392.944.488	392.944.488	En ejecución, con un 65% de avance
CHONCHI	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCIÓN CUARTEL 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	644.396.000	\$525.825.000	\$1.170.221.000	\$311.482.047	0	858.738.953	299.851.751	En licitación
CHONCHI	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	1.879.859.000	\$574.083.000	\$2.453.942.000	\$0	0	2.453.942.000	154.000.000	En Licitación
CHONCHI	EJECUCION	30476688	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CUCAO, CHONCHI	MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	553.000.000	\$100.084.000	\$653.084.000	\$169.951.463	191.657.339	291.475.198	249.875.167	En ejecución, con un 49% de avance
DALCAHUE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE	MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	809.866.000	\$368.127.000	\$1.177.993.000	\$563.560.902	0	614.432.098	101.765.000	En licitación
QUELLÓN	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN	835.261.000	\$576.056.146	\$1.411.317.146	\$0	0	1.411.317.146	943.384.000	En adjudicación
QUELLÓN	EJECUCION	30095440	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLÓN	MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN	715.825.000	\$357.981.740	\$1.073.806.740	\$0	0	1.073.806.740	741.162.000	En adjudicación
QUELLÓN	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	SERVIU REGION DE LOS LAGOS	4.500.000.159	\$520.949.275	\$5.020.949.434	\$1.739.869.706	615.177.678	2.665.902.050	1.279.993.552	En ejecución, con un 25% de avance
QUINCHAO	EJECUCION	40013068	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC	SERVICIO DE SALUD CHILOE	829.058.000	\$327.285.000	\$1.156.343.000	\$730.000	0	1.155.613.000	769.500.000	En proceso de licitación
CALBUCO	EJECUCION	20086686	REPOSIICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO	ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS	9.889.982.000	\$5.524.834.000	\$15.414.816.000	\$2.595.412.846	0	12.819.403.154	1.900.348.357	Recontratada. Entrega de terreno el 23-05-2023
PUERTO MONTT	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS, COMUNA DE PUERTO MONTT	ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS	5.496.302.000	\$3.038.503.341	\$8.534.805.341	\$0	0	8.534.805.341	2.175.000.000	Adjudicada
CALBUCO-MAULLIN	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAMINOS VECINALES COMUNA DE CALBUCO Y MAULLIN	VIALIDAD MOP REGION DE LOS LAGOS	900.500.000	\$209.052.000	\$1.109.552.000	\$0	0	1.109.552.000	420.000.000	En ejecución, programado estado de pago para Julio
FRUTILLAR	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA PARAGUAY	MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	435.321.000	\$151.915.000	\$587.236.000	\$1.207.211	0	586.028.789	120.638.789	En etapa de Licitación
LLANQUIHUE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE	238.783.000	\$178.196.000	\$416.979.000	\$0	0	416.979.000	50.782.000	En licitación
LOS MUERMOS	EJECUCION	40031458	CONSERVACION DE VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	691.045.000	\$108.003.284	\$799.048.284	\$0	103.170.430	695.877.854	606.786.362	En ejecución, con un 24% de avance
LOS MUERMOS	EJECUCION	40014564	CONSERVACION 11 CAMINOS VECINALES DE LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	704.917.000	\$137.904.230	\$842.821.230	\$61.838.462	598.351.513	182.631.255	182.631.255	En ejecución, con un 78% de avance
MAULLIN	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTEJO TIERRA VERDE CARELMAPU	MUNICIPALIDAD DE MAULLIN	954.086.000	\$269.436.816	\$1.223.522.816	\$0	97.655.957	1.125.866.859	633.650.000	En ejecución, co un 8% de avance
PUERTO VARAS	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	1.237.007.000	\$867.295.852	\$2.104.302.852	\$491.830.552	0	1.612.472.300	972.160.992	En adjudicación
PUERTO VARAS	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	2.746.936.000	\$1.611.144.000	\$4.358.080.000	\$1.076.381.867	0	3.281.698.133	51.500.000	Ingresará a Reevaluación por aumento de presupuesto
PUERTO VARAS	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILLIPI PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	706.257.000	\$243.552.000	\$949.809.000	\$0	0	949.809.000	152.400.000	En Licitación
PUERTO VARAS	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS	840.506.000	\$167.101.777	\$1.007.607.777	\$0	0	1.007.607.777	655.000.000	Adjudicada
PUERTO MONTT	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE BARRIO INDUSTRIAL	SERVIU REGION DE LOS LAGOS	3.566.147.000	\$414.749.039	\$3.980.896.039	\$2.774.960.454	401.773.797	804.161.788	757.947.445	En ejecución, con un 75% de avance

Cartera de Proyectos Reevaluados FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PRESUPUESTO INICIAL	REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	SALDO PROYECTO	PROGRAMADO JUNIO-DICIEMBRE 2023	ESTADO
CALBUCO	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	2.838.191.706	\$1.233.602.294	\$4.071.794.000	\$177.066.265	0	3.894.727.735	1.091.310.466	En ejecución
OSORNO	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	988.704.000	\$181.707.292	\$1.170.411.292	\$451.754.255	262.296.954	456.360.083	407.902.578	En ejecución, con un 65% de avance
OSORNO	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	519.400.000	\$131.392.000	\$650.792.000	\$0	0	650.792.000	250.000.000	Unidad Tecnica Preparando Reevaluación
OSORNO	EJECUCION	40019026	REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE DE OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1.815.521.000	\$807.172.228	\$2.622.693.228	\$521.955.035	0	2.100.738.193	400.000.000	En Licitación, cierra el 16/06/2023
OSORNO	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	1.564.917.000	\$17.048.000	\$1.581.965.000	\$0	0	1.581.965.000	52.700.000	En reevaluación
S. J. DE LA COSTA	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA PUCATRIHUE	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA	601.714.000	\$265.814.000	\$867.528.000	\$101.464.909	283.633.802	482.429.289	431.740.831	En ejecución, con un 47% de avance
RIO NEGRO	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA RIO BLANCO	SERVICIO DE SALUD OSORNO	593.893.000	\$486.200.000	\$1.080.093.000	\$16.874.000	0	1.063.219.000	441.001.000	En adjudicación
RIO NEGRO	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA CHAN CHAN	SERVICIO DE SALUD OSORNO	569.080.000	\$438.415.000	\$1.007.495.000	\$15.476.000	0	992.019.000	351.215.000	En adjudicación
RIO NEGRO	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOF URBANO CHIFIN	SERVICIO DE SALUD OSORNO	600.000.000	\$533.782.000	\$1.133.782.000	\$0	0	1.133.782.000	237.044.000	En reevaluación en MIDESO
RIO NEGRO	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	SERVICIO DE SALUD OSORNO	2.141.835.000	\$808.499.000	\$2.950.334.000	\$44.744.000	0	2.905.590.000	53.000.000	En Licitación
S. J. DE LA COSTA	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL, BAHIA MANSANA	SERVICIO DE SALUD OSORNO	2.587.228.000	\$1.101.470.000	\$3.688.698.000	\$26.644.784	0	3.662.053.216	322.128.000	En Licitación
HUALAIHUE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS	601.912.000	\$160.423.130	\$818.006.130	\$673.571.269	40.800.288	103.634.573	0	En ejecución, con un 99% de avance
PALENA	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	MUNICIPALIDAD DE PALENA	696.921.209	\$752.827.791	\$1.449.749.000	\$624.190.234	0	825.558.766	658.822.641	En Licitación
OSORNO	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	278.877.000	\$26.946.158	\$305.823.158	\$0	0	305.823.158	50.000.000	En Licitación
PALENA	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	DIRECCION DE VIALIDAD	28.699.843.000	\$2.745.710.000	\$31.445.553.000	\$7.066.689.369	4.600.547.677	19.778.315.954	3.422.708.031	En ejecución, con un 52% de avance
PUERTO MONTT	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	DIRECCION DE VIALIDAD	2.405.500.000	\$472.840.978	\$2.878.340.978	\$1.872.976.178	526.502.065	478.862.555	6.590.209	En proceso de evaluación de reajuste/Etapa recepción
OSORNO	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	SERVICIO DE SALUD OSORNO	16.500.000	\$3.254.000	\$19.754.000	\$0	0	19.754.000	12.000.000	En Licitación
CHAITEN	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	MUNICIPALIDAD DE CHAITEN	1.373.525.000	\$143.990.000	\$1.517.515.000	\$184.012.160	264.744.597	1.068.758.243	886.122.288	En Ejecución
PROV. PALENA	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	SERVICIO DE SALUD RELONCAVI	16.300.314.000	\$2.321.069.000	\$18.621.383.000	\$5.315.670.149	655.030.357	12.650.682.494	3.784.015.167	En Ejecución
OSORNO	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	569.638.000	\$53.702.234	\$623.340.234	\$0	0	623.340.234	350.000.000	En Licitación
LOS MUERMOS	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	728.733.000	\$139.560.348	\$868.293.348	\$0	0	868.293.348	254.366.500	Modificación de Convenio en GORE a la espera documentación
OSORNO	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	3.933.446.000	\$51.499.263	\$3.984.945.263	\$2.227.366.824	1.314.043.901	443.534.538	922.624.605	En Ejecución
TOTAL					115.508.297.074	31.046.831.117	146.610.799.011	29.574.496.443	12.354.601.820	104.681.700.748	30.772.555.300	

Resumen Cartera de Proyectos Reevaluados FNDR - 02 al 31 Mayo 2023

PROVINCIA	COMUNA	CANTIDAD PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL	MONTO REEVALUACION	MONTO TOTAL PROYECTO + REEVALUACION	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	SALDO PROYECTO
CHILOE	ANCUD	1	4.454.843.000	1.647.482.000	6.102.325.000	0	1.568.105.401	4.534.219.599
	CHONCHI	5	4.529.962.000	1.450.337.901	5.980.299.901	948.249.012	1.022.767.403	4.009.283.486
	DALCAHUE	1	809.866.000	368.127.000	1.177.993.000	563.560.902	0	614.432.098
	QUELLÓN	3	6.051.086.159	1.454.987.161	7.506.073.320	1.739.869.706	615.177.678	5.151.025.936
	QUINCHAO	1	829.058.000	327.285.000	1.156.343.000	730.000	0	1.155.613.000
	Total CHILOE		11	16.674.815.159	5.248.219.062	21.923.034.221	3.252.409.620	3.206.050.482
LLANQUIHUE	CALBUCO	2	12.728.173.706	6.758.436.294	19.486.610.000	2.772.479.111	0	16.714.130.889
	CALBUCO-MAULLIN	1	900.500.000	209.052.000	1.109.552.000	0	0	1.109.552.000
	FRUTILLAR	1	435.321.000	151.915.000	587.236.000	1.207.211	0	586.028.789
	LLANQUIHUE	1	238.783.000	178.196.000	416.979.000	0	0	416.979.000
	LOS MUERMOS	3	2.124.695.000	385.467.862	2.510.162.862	61.838.462	701.521.943	1.746.802.457
	MAULLIN	1	954.086.000	269.436.816	1.223.522.816	0	97.655.957	1.125.866.859
	PUERTO MONTT	3	11.467.949.000	3.926.093.358	15.394.042.178	4.647.936.632	928.275.862	9.817.829.684
	PUERTO VARAS	4	5.530.706.000	2.889.093.629	8.419.799.629	1.568.212.419	0	6.851.587.210
	Total LLANQUIHUE		16	34.380.213.706	14.767.690.959	49.147.904.485	9.051.673.835	1.727.453.762
OSORNO	OSORNO	8	9.687.003.000	1.272.721.175	10.959.724.175	3.201.076.114	1.576.340.855	6.182.307.206
	RIO NEGRO	4	3.904.808.000	2.266.896.000	6.171.704.000	77.094.000	0	6.094.610.000
	S. J. DE LA COSTA	2	3.188.942.000	1.367.284.000	4.556.226.000	128.109.693	283.633.802	4.144.482.505
Total OSORNO		14	16.780.753.000	4.906.901.175	21.687.654.175	3.406.279.807	1.859.974.657	16.421.399.711
PALENA	CHAITEN	1	1.373.525.000	143.990.000	1.517.515.000	184.012.160	264.744.597	1.068.758.243
	HUALAIHUE	1	601.912.000	160.423.130	818.006.130	673.571.269	40.800.288	103.634.573
	PALENA	2	29.396.764.209	3.498.537.791	32.895.302.000	7.690.879.603	4.600.547.677	20.603.874.720
	PROV. PALENA	1	16.300.314.000	2.321.069.000	18.621.383.000	5.315.670.149	655.030.357	12.650.682.494
Total PALENA		5	47.672.515.209	6.124.019.921	53.852.206.130	13.864.133.181	5.561.122.919	34.426.950.030
Total general		46	115.508.297.074	31.046.831.117	146.610.799.011	29.574.496.443	12.354.601.820	104.681.700.748

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
COMUNA DE OSORNO																	
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION																	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	7.805.646.000	6.707.839.365	0	106.300.000	106.300.000	0	RS	TERMINADO (Pendiente pago de valor proforma)	TERMINADO	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA., 5TA Y CUARTEL GRAL.	813.899.000	809.581.626	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	0	80.000.000	80.000.000	2.904.265.884	RS	MOP Retomará el convenio	LIQUIDADA	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	0	25.769.551	25.769.551	0	RS	TERMINADO LA OBRA CIVIL , En Ejecución equipos y equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	0	253.198.575	253.198.575	200.000.000	RS	Adjudicada el termino de Obra	ADJUDICADA	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	3.984.945.263	2.227.366.824	1.314.043.901	1.314.539.087	495.186	443.039.352	RE	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.170.411.292	451.754.255	262.296.954	544.367.394	282.070.440	174.289.643	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	561.893.000	47.479.757	0	101.000.000	101.000.000	413.413.243	RS	CONTRATO LIQUIDADO, UNIDAD TÉCNICA se encuentra en inscripción del nuevo emplazamiento en el Conservador de Bienes raíces Osorno.	PARALIZADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.622.693.228	521.955.035	0	100.918.988	100.918.988	1.999.819.205	RS	En proceso de preparacion Nueva licitacion con proyecto revaluado.	LICITACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	64.229.421	15.501.123	95.000.000	79.498.877	34.574.579	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE PJ. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB MOYANO, OSORNO	167.403.000	37.266.654	0	0	0	130.136.346	RS	Municipio reiniciará termino de Obra	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	79.299.469	0	215.475.266	215.475.266	216.475.266	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACION CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	209.097.875	210.000.000	902.125	412.714.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40027468	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	249.796.000	0	0	119.898.000	119.898.000	129.898.000	RS	EN REEVALUACION	REEVALUACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	0	142.329.000	142.329.000	1.439.636.000	RS	EN REEVALUACION	REEVALUACION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40035147	REPOSICION VEREDAS VILLA DORADA, OSORNO	100.607.000	23.095.988	75.203.236	80.665.689	5.462.453	0	RS	Último Estado de paga en Junio. TERMINADO en recepción	TERMINADO	
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							33.428.833.463	20.548.441.064	1.876.143.089	3.389.461.550	1.513.318.461	8.498.261.518					
INICIATIVAS NUEVAS																	
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	50.000.000	50.000.000	3.225.092.000	RS	Convenio Enviado a Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	0	66.830.000	66.830.000	0	RS	Convenio Mandato firmado, Unidad Técnica prepara llamado a licitacion	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	0	100.000.000	100.000.000	550.792.000	RS	Unidad Tecnica Preparando Reevaluación	REEVALUACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	305.823.158	0	0	50.000.000	50.000.000	255.823.158	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	623.340.234	0	0	75.000.000	75.000.000	548.340.234	RS*	CONV ENVIADO PARA FIRMAS A U.T. 14/06/2023	CONVENIO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	0	100.000.000	100.000.000	508.394.000	RS	Convenio representado por Contraloria	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							5.530.271.392	0	0	441.830.000	441.830.000	5.088.441.392					
TOTAL COMUNA DE OSORNO							38.959.104.855	20.548.441.064	1.876.143.089	3.831.291.550	1.955.148.461	13.586.702.910					
COMUNA DE PUERTO OCTAY																	
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION																	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	138.809.000	0	0	138.809.000	138.809.000	0	RS	Aprobada la compra de terreno	PARALIZADA	
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION							138.809.000	0	0	138.809.000	138.809.000	0					
INICIATIVAS NUEVAS																	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40047660	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PUERTO OCTAY	231.693.000	0	0	0	0	231.693.000	RS*	Convenio en firmas internas	CONVENIO	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							231.693.000	0	0	0	0	231.693.000					
TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY							370.502.000	0	0	138.809.000	138.809.000	231.693.000					

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PURRANQUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	0	1.685.970	1.685.970	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	0	15.920.000	15.920.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	83.775.255	12.812.070	209.852.481	197.040.411	404.331.264	RS	EN LIQUIDACION/RE	LIQUIDACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	0	7.800.000	7.800.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	379.437.641	646.163.211	1.076.746.163	430.582.952	2.661.606.196	RS	En Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	33.120.652	283.891.311	307.145.148	23.253.837	142.753.200	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	420.234.601	321.508.159	62.893.730	98.726.442	35.832.712	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	L	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005408	REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE PURRANQUE	516.681.732	0	271.244.831	429.405.023	158.160.192	516.681.732	RS*	EN EJECUCION / RE por cambio de ubicación de algunas luminarias	EJECUCION	
29	04	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA,COMUNA DE PURRANQUE	282.583.000	0	282.564.036	282.564.036	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40030948	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-BASICA,COMUNA DE PURRANQUE	90.327.000	0	89.875.309	89.875.309	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.671.140.033	854.981.437	1.649.444.498	2.519.720.572	870.276.074	3.725.372.392				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	0	150.000.000	150.000.000	1.120.130.000	RS	Convenio en jurídica GORE	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	0	0	92.000.000	92.000.000	326.452.000	RS*	En Licitación	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	0	0	50.000.000	50.000.000	363.790.000	RS*	Unidad Técnica Preparando llamado a licitacion	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.102.372.000	0	0	292.000.000	292.000.000	1.810.372.000				
							TOTAL COMUNA DE PURRANQUE	8.773.512.033	854.981.437	1.649.444.498	2.811.720.572	1.162.276.074	5.535.744.392				
							COMUNA DE PUYEHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	472.090.000	269.994.982	139.362.329	202.095.018	62.732.689	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	472.090.000	269.994.982	139.362.329	202.095.018	62.732.689	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40020266	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES PUYEHUE	815.400.000	815.400.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO 2022	TERMINADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	815.400.000	815.400.000	0	0	0	0				
							TOTAL COMUNA DE PUYEHUE	1.287.490.000	1.085.394.982	139.362.329	202.095.018	62.732.689	0				
							COMUNA DE RIO NEGRO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.080.093.000	16.874.000	0	698.435.166	698.435.166	364.783.834	RS	ADJUDICADO	ADJUDICADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.007.495.000	15.476.000	0	200.000.000	200.000.000	792.019.000	RS	ADJUDICADO	ADJUDICADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.087.588.000	32.350.000	0	898.435.166	898.435.166	1.156.802.834				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.133.782.000	0	0	231.312.300	231.312.300	902.469.700	RS	Convenio enviado a firmas Unidad Técnica	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.133.782.000	0	0	231.312.300	231.312.300	902.469.700				
							TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO	3.221.370.000	32.350.000	0	1.129.747.466	1.129.747.466	2.059.272.534				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	3.688.698.000	26.644.784	0	383.038.741	383.038.741	3.279.014.475	RS	LICITACION CERRADA	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	867.528.000	101.464.909	283.633.802	451.427.213	167.793.411	314.635.878	RS	En Ejecución	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	450.581.000	0	437.206.000	450.581.000	13.375.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40009037	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA OFICINA CAMINOS Y PUENTES, SAN JUAN DE LA COSTA	546.669.000	91.724.738	382.212.739	382.212.739	0	72.731.523	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40037766	REPOSICION CAMION RECOLECTOR RSD UNIDAD MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SAN JUAN DE LA COSTA	154.700.000	0	154.600.040	154.600.040	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.708.176.000	219.834.431	1.257.652.581	1.821.859.733	564.207.152	3.666.381.876				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	50.000.000	50.000.000	461.498.000	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	511.498.000	0	0	50.000.000	50.000.000	461.498.000				
							TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	6.219.674.000	219.834.431	1.257.652.581	1.871.859.733	614.207.152	4.127.879.876				
							COMUNA DE SAN PABLO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	0	0	0	0	RS	LIQUIDACION ANTICIPADA	TERMINADO	
31	02	A	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	30247072	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO	4.463.783.000	4.355.392.657	31.000.000	31.000.000	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.488.683.000	4.367.122.157	31.000.000	31.000.000	0	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40024491	ADQUISICION VEHICULO DIRECCIÓN DE ASEO - ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	31.582.000	0	0	31.582.000	31.582.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40042333	REPOSICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE SAN PABLO	36.146.000	0	0	36.146.000	36.146.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	67.728.000	0	0	67.728.000	67.728.000	0				
							TOTAL COMUNA DE SAN PABLO	4.556.411.000	4.367.122.157	31.000.000	98.728.000	67.728.000	0				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	250.000.000	250.000.000	2.655.590.000	RS	LICITACION CERRADA	LICITACION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	402.984.000	277.892.484	0	42.339.800	42.339.800	82.751.716	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.579.270.000	2.609.535.636	395.043.614	1.088.000.000	692.956.386	1.881.734.364	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.829.798.978	6.668.998.118	0	160.800.860	160.800.860	0	RS	Pago de indemnizaciones. Resolución en Contraloría	EJECUCION	
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACIÓN LETRA E) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	99.953.000	0	0	99.953.000	99.953.000	0	RS**	EN EJECUCION - Resolución Excenta aprobada		
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SERVICIO DE SALUD OSORNO - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	250.000.000	187.297.000	0	62.703.000	62.703.000	0	RS**			
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	16.112.339.978	9.788.467.238	395.043.614	1.703.796.660	1.308.753.046	4.620.076.080				
							INICIATIVAS NUEVAS										
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40032797	DIAGNOSTICO RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES PARA ELABORACIÓN NSCA CUENCA DEL RIO RAHUE	234.834.000	0	0	100.000.000	100.000.000	134.834.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	0	0	15.179.250	15.179.250	86.015.750	RS	ADJUDICADO	ADJUDICADO	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.068.073.000	0	0	1.068.073.000	1.068.073.000	0	RS**	PARA LICITAR	LICITACION	
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	282.205.000	0	0	282.205.000	282.205.000	0	RS**	PARA LICITAR	LICITACION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	19.754.000	0	0	16.500.000	16.500.000	3.254.000	RS	En modificación Convenio Mandato	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	0	0	50.000.000	50.000.000	238.170.000	RS	CONTRATADO	CONTRATADO	
31	02	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	DISEÑO	40027982	CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO PROVINCIAL DE OSORNO (SUSTITUTO)	258.988.000	0	0	0	0	258.988.000	RS	A ESPERA UNIDAD TECNICA	NUEVO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.253.219.000	0	0	1.531.957.250	1.531.957.250	721.261.750				
							TOTAL PROVINCIALES	18.365.558.978	9.788.467.238	395.043.614	3.235.753.910	2.840.710.296	5.341.337.830				
							TOTAL PROVINCIA DE OSORNO	81.753.622.866	36.896.591.309	5.348.646.111	13.320.005.249	7.971.359.138	30.882.630.542				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO MONTT										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.722.436.187	4.822.461.126	1.048.057.582	2.117.626.550	1.069.568.968	1.782.348.511	RE	EN EJECUCION. Con retraso por ejecución de valores proforma	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	0	0	0	16.495.000	RS	LIQUIDADO CON CARGO POR INCUMPLIMIENTO	LIQUIDADA	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.736.607.738	638.182.165	694.180.565	694.180.565	0	1.404.245.008	RE	EN EJECUCION. Con retraso por hallazgos arqueológicos	REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	443.962.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	0	54.905.000	54.905.000	120.105.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	0	199.113.534	199.113.534	462.478.466	RS	Renuncia Unidad Técnica Municipio, Se elaborará nuevo convenio con Servicio de Salud	CONVENIO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	0	165.296.000	165.296.000	493.296.000	RS	Renuncia Unidad Técnica Municipio, Se elaborará nuevo convenio con Servicio de Salud	CONVENIO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	FDL	EJECUCION	30429872	CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT	448.223.000	403.032.099	31.554.746	45.190.901	13.636.155	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	541.079.000	0	0	541.079.000	541.079.000	0	RS*	REEVALUACION	REEVALUACION	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.033.987.000	0	710.526.617	1.033.987.000	323.460.383	0	RS*	EN EJECUCION-REEVALUACION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	15.445.733.925	6.313.787.390	2.484.319.510	4.851.378.550	2.367.059.040	4.278.967.985				

							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	1.696.433.000	0	0	240.000.000	240.000.000	1.456.433.000	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.796.000	0	0	0	0	2.791.796.000	RS	EN CONVENIO	CONVENIO	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	408.708.000	0	0	50.000.000	50.000.000	358.708.000	RS	Convenio en jurídica GORE	CONVENIO	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.534.805.341	0	0	0	0	8.534.805.341	RS	EN EJECUCION, Entrega de terreno	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	13.431.742.341	0	0	290.000.000	290.000.000	13.141.742.341				

TOTAL COMUNA DE P. MONTT **28.877.476.266** **6.313.787.390** **2.484.319.510** **5.141.378.550** **2.657.059.040** **17.420.710.326**

							COMUNA DE CALBUCO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	2.595.412.846	0	587.200.000	587.200.000	12.232.203.154	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.034.452.441	0	0	0	580.174.105	RS	EN LIQUIDACION CON CARGO -U.T.	LIQUIDADO	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	71.500.000	0	38.500.000	38.500.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO U	LIBRE	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.262.301.360	0	26.932.532	26.932.532	0	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, saldo EQUIPAMIENTOS	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.000	710.552.663	233.500.329	233.500.329	0	130.780.008	RS	En Ejecución	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	19.503.509.438	5.674.219.310	233.500.329	886.132.861	652.632.532	12.943.157.267				

							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	0	52.512.100	52.512.100	901.829.900	RS	EN LICITACION/RE	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION	954.342.000	0	0	52.512.100	52.512.100	901.829.900				

TOTAL COMUNA DE CALBUCO **20.457.851.438** **5.674.219.310** **233.500.329** **938.644.961** **705.144.632** **13.844.987.167**

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE COCHAMO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.321.664.194	1.315.794.204	0	5.869.990	5.869.990	0	RS	EN EJECUCION - SALDO EQUIPAMIENTO para julio	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	45.514.801	45.514.801	15.642.999	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	0	45.000.000	45.000.000	28.712.232	RS	EN EJECUCION - RE a costo cero	REEVALUACION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMO.	42.500.000	32.486.280	0	10.013.720	10.013.720	0	RS	En Ejecución-Etapa final de diseño	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	RS	MODALIDAD POSTA TIPO. A la espera	NUEVO	
31	02	A	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	0	36.147.748	36.147.748	138.872.171	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.410.065.194	2.059.291.533	0	142.546.259	142.546.259	208.227.402				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	0	50.000.000	50.000.000	360.049.000	RS*	Para Licitat	LICITACION	
31	02	N	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	156.283.280	156.283.280	2.691.308.720	RS	Unidad Técnica está preparando Licitación	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.257.641.000	0	0	206.283.280	206.283.280	3.051.357.720				
							TOTAL COMUNA DE COCHAMO	5.667.706.194	2.059.291.533	0	348.829.539	348.829.539	3.259.585.122				
							COMUNA DE FRESIA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	0	0	131.524.386	RS	Liquidada	LIQUIDADA	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.297.516.898	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	0	0	66.023.294	RS	Proyecto LIQUIDADO de mutuo acuerdo. U.T terminará la obra con recursos PMB-IRAL 2023	LIQUIDADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	675.389.736	80.366.515	80.366.515	0	110.872.749	RS*	TERMINADO, PENDIENTE ULTIMO PAGO	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	155.443.332	637.379.020	654.061.601	16.682.581	32.595.067	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.055.555.065	2.959.911.351	717.745.535	734.428.116	16.682.581	341.015.496				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027989	ADQUISICION MAQUINARIA, COMUNA DE FRESIA	328.749.000	0	0	328.749.000	328.749.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	328.749.000	0	0	328.749.000	328.749.000	0				
							TOTAL COMUNA DE FRESIA	4.384.304.065	2.959.911.351	717.745.535	1.063.177.116	345.431.581	341.015.496				
							COMUNA DE FRUTILLAR										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.587.147.414	17.642.347	43.013.011	25.370.664	27.892.419	RS	EN EJECUCION - EQUIPAMIENTO, en reevaluación de equipamiento	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	0	43.606.595	43.606.595	46.250.483	RS	EN LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO	LIQUIDACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILopez, FRUTILLAR	243.775.000	0	0	121.136.500	121.136.500	122.638.500	RS	Para Licitat	LICITACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR	587.236.000	1.207.211	0	191.147.336	191.147.336	394.881.453	RS	EN ADJUDICACION	ADJUDICACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	240.024.628	0	2.638.598	2.638.598	82.294.372	RS	PARALIZADA	PARALIZADA	
29	03	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40037461	ADQUISICION CAMIÓN ALIJE, COMUNA DE FRUTILLAR	172.111.000	0	172.110.999	172.110.999	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	8.435.704.442	7.188.094.175	189.753.346	573.653.039	383.899.693	673.957.227				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	0	120.000.000	120.000.000	280.000.000	RS	Convenio en Jurídica GORE	CONVENIO	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	959.974.000	0	0	197.992.200	197.992.200	761.981.800	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	0	0	83.078.500	83.078.500	360.516.500	RS*	EN ADJUDICACION	ADJUDICACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.803.569.000	0	0	401.070.700	401.070.700	1.402.498.300				
							TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR	10.239.273.442	7.188.094.175	189.753.346	974.723.739	784.970.393	2.076.455.527				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE LLANQUIHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.398.130.041	0	12.847.623	12.847.623	0	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, saldo EQUIPAMIENTOS	EJECUCION	
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40009718	REPOSICION DE EQUIPOS LUMINARIAS PÚBLICAS, COMUNA DE LLANQUIHUE	1.098.264.000	0	82.603.077	836.064.957	753.461.880	262.199.043	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.509.241.664	3.398.130.041	82.603.077	848.912.580	766.309.503	262.199.043				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	01	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	416.979.000	0	0	51.000.000	51.000.000	365.979.000	RS	EN BASES DE LICITACION	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	416.979.000	0	0	51.000.000	51.000.000	365.979.000				
							TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE	4.926.220.664	3.398.130.041	82.603.077	899.912.580	817.309.503	628.178.043				
							COMUNA DE LOS MUERMOS										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	0	15.000.000	15.000.000	31.415.525	RS	EN EJECUCION, Falta último Estado de Pago contra RS	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	0	6.815.000	6.815.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	890.770.000	556.757.937	0	200.000.000	200.000.000	134.012.063	RS	LIQUIDADO con cargo por incumplimiento	PARALIZADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	0	103.170.430	307.024.142	203.853.712	492.024.142	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	61.838.462	598.351.513	668.351.513	70.000.000	112.631.255	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	868.293.348	0	0	232.331.868	232.331.868	635.961.480	RS	Modificación de Convenio en GORE a la espera documentación	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.567.901.862	732.334.874	701.521.943	1.429.522.523	728.000.580	1.406.044.465				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.003.738.000	0	0	300.000.000	300.000.000	703.738.000	RS	EN LICITACION Unidad Técnica	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	834.207.000	0	0	108.551.000	108.551.000	725.656.000	RS	EN LICITACION Unidad Técnica	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.837.945.000	0	0	408.551.000	408.551.000	1.429.394.000				
							TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS	5.405.846.862	732.334.874	701.521.943	1.838.073.523	1.136.551.580	2.835.438.465				
							COMUNA DE MAULLIN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	35.159.000	35.159.000	102.459.000	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	0	13.743.500	13.743.500	41.230.500	RS	EN LICITACION/RE	LICITACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	770.268.359	0	0	255.382.000	255.382.000	514.886.359	RS*	Adjudicado	ADJUDICADO	
29	03	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40018460	REPOSICION AMBULANCIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE MAULLIN	287.980.000	0	287.742.000	287.742.000	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTEIO TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	1.223.522.816	0	97.655.957	244.704.563	147.048.606	978.818.253	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.474.363.175	0	385.397.957	836.731.063	451.333.106	1.637.394.112				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	0	45.121.000	45.121.000	406.089.000	RS	EN LICITACION/RE	LICITACION	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	0	0	0	834.246.000	RS	Unidad Técnica analiza si presenta reevaluación	CONVENIO	
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	902.195.624	0	0	902.195.624	902.195.624	0	RS*	EN REEVALUACION	REEVALUACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.187.651.624	0	0	947.316.624	947.316.624	1.240.335.000				
							TOTAL COMUNA DE MAULLIN	4.662.014.799	0	385.397.957	1.784.047.687	1.398.649.730	2.877.729.112				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUERTO VARAS										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	4.358.080.000	1.076.381.867	0	314.513.089	314.513.089	2.967.185.044	RS	Va a ingresar a Reevaluación	REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	16.294.418	19.553.302	39.106.604	19.553.302	31.798.978	RE	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.104.302.852	491.830.552	0	250.000.000	250.000.000	1.362.472.300	RS	Adjudicado	ADJUDICADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	6.549.582.852	1.584.506.837	19.553.302	603.619.693	584.066.391	4.361.456.322				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	01	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	150.000.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	949.809.000	0	0	94.980.900	94.980.900	854.828.100	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	1.007.607.777	0	0	202.151.800	202.151.800	805.455.977	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	939.984.000	0	0	201.995.200	201.995.200	737.988.800	RS	EN LICITACION	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.097.400.777	0	0	549.127.900	549.127.900	2.548.272.877				
							TOTAL COMUNA DE P.VARAS	9.646.983.629	1.584.506.837	19.553.302	1.152.747.593	1.133.194.291	6.909.729.199				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.961.225.225	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30488894	ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA	387.114.086	248.273.302	0	20.000.000	20.000.000	118.840.784	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.021.949.579	0	20.000.000	20.000.000	319.581.421	RS	EN EJECUCION - Obras Civiles TERMINADA, EQUIPAMIENTOS EN LICITACION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	0	26.920.000	26.920.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	480.549.000	375.940.800	0	104.608.200	104.608.200	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	2.774.960.454	401.773.797	791.141.546	389.367.749	414.794.039	RS	EN EJECUCION	REEVALUACION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	123.474.580	0	103.368.000	103.368.000	1.823.937.420	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	1.830.176.685	474.649.516	474.650.315	799	0	RE	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.071.794.000	177.066.265	0	660.000.000	660.000.000	3.234.727.735	RS	En Ejecución	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIÓDICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT	2.878.340.798	1.872.976.178	526.502.065	532.523.822	6.021.757	472.840.798	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	39.925.069	0	111.167.966	111.167.966	111.167.966	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	245.000.000	183.750.000	0	61.250.000	61.250.000	0	RS**	EN EJECUCION - Resolución Excenta aprobada		
29	05	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40022683	ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO SANITARIO LA LAJA	504.376.000	0	470.347.500	470.347.500	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	27.687.389.923	17.665.198.137	1.873.272.878	3.375.977.349	1.502.704.471	6.495.890.163				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	05	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.708.718.000	RS*	Convenio a la espera de aprobación del Gobernador	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLÍN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	1.109.552.000	0	0	270.150.000	270.150.000	839.402.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	515.963.807	0	515.963.807	515.963.807	0	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	N	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	41.864.424	0	0	41.864.424	41.864.424	0	RS***	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.876.098.231	0	515.963.807	1.327.978.231	812.014.424	2.548.120.000				
							TOTAL PROVINCIALES	31.563.488.154	17.665.198.137	2.389.236.685	4.703.955.580	2.314.718.895	9.044.010.163				
							TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	125.831.165.513	47.575.473.648	7.203.631.684	18.845.490.868	11.641.859.184	59.237.838.619				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE ANCUD										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	0	30.800.000	30.800.000	0	RS	EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	843.960.465	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUD	403.256.000	402.206.322	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	0	45.474.000	45.474.000	0	RS	Equipos y equipamientos en proceso de recepción	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	851.259.288	354.162.043	826.082.712	471.920.669	350.828.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	980.963.000	0	0	164.836.500	164.836.500	816.126.500	RS	2DA Licitación Desierta	LICITACION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	0	145.535.917	208.977.400	63.441.483	654.280.600	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.441.111.997	2.340.858.072	499.697.960	1.276.170.612	776.472.652	1.821.235.100				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40037793	ADQUISICION 4 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD	718.381.000	0	0	718.381.000	718.381.000	0	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	718.381.000	0	0	718.381.000	718.381.000	0				
							TOTAL COMUNA DE ANCUD	6.159.492.997	2.340.858.072	499.697.960	1.994.551.612	1.494.853.652	1.821.235.100				
							COMUNA DE CASTRO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	0	55.734.706	55.734.706	0	RS	EJECUCION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	PARALIZADA	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O' HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.791.934.000	3.780.260.109	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	0	83.314.608	83.314.608	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.432.077.000	4.281.353.795	0	139.049.314	139.049.314	0				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	0	133.217.500	133.217.500	9.614.282.500	RS	Convenio en tramite GORE a la espera de aprobación Gobernador	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	9.747.500.000	0	0	133.217.500	133.217.500	9.614.282.500				
							TOTAL COMUNA DE CASTRO	14.179.577.000	4.281.353.795	0	272.266.814	272.266.814	9.614.282.500				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CHONCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	311.482.047	0	150.000.000	150.000.000	708.738.953	RS	Adjudicado	ADJUDICADO	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	653.084.000	169.951.463	191.657.339	237.893.837	46.236.498	245.238.700	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	553.374.000	466.815.502	74.375.651	74.375.651	0	0	RS	TERMINADO 2023	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	36.313.682	0	20.000.000	20.000.000	31.146.318	RS	EN REEVALUACION 62% Ejecución, Solicitud de aumento Consultorías M\$11.700.	EJECUCION	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	63.641.451	34.179.916	34.179.916	0	2.752.747.633	RS	EN Liquidación, 8% de Ejecución	PARALIZADA	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30126522	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE	120.000.000	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	1.149.678.901	0	756.734.413	1.005.377.680	248.643.267	144.301.221	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40026933	ADQUISICION CAMIÓN RSD URBANO, CAMIÓN LAVACONTENEDOR Y REPOSICIÓN CAMIÓN RSD RURAL, CHONCHI	950.199.000	0	919.358.755	919.358.755	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	7.534.585.901	1.158.204.145	1.976.306.074	2.451.185.839	474.879.765	3.882.172.825				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	0	73.702.500	73.702.500	171.972.500	RS*	En Reevaluación	REEVALUACION	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	2.453.942.000	0	0	167.985.900	167.985.900	2.285.956.100	RS	En Licitación	LICITACION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	457.500.000	0	0	150.000.000	150.000.000	307.500.000	RS	En Licitación	LICITACION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	0	20.000.000	20.000.000	63.566.000	RS	Se debe entregar nueva evaluación	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	3.240.683.000	0	0	411.688.400	411.688.400	2.828.994.600				
							TOTAL COMUNA DE CHONCHI	10.775.268.901	1.158.204.145	1.976.306.074	2.862.874.239	886.568.165	6.711.167.425				
							COMUNA DE CURACO DE VELEZ										
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40019389	ADQUISICION BUS MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, CURACO DE VELEZ	290.000.000	0	0	290.000.000	290.000.000	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	03	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	40043012	REPOSICION BUSES CORPORACION MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	216.332.000	0	0	216.332.000	216.332.000	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	N	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30095333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ	1.556.275.000	0	0	0	0	1.556.275.000	RS	En Reevaluación	REEVALUACION	
26	01	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30093309	REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN, CURACO DE VELEZ	86.267.328	0	0	86.267.328	86.267.328	0	RS	PAGO INDEMNIZACIONES	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.148.874.328	0	0	592.599.328	592.599.328	1.556.275.000				
							TOTAL COMUNA DE C.VELEZ	2.148.874.328	0	0	592.599.328	592.599.328	1.556.275.000				
							COMUNA DE DALCAHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	19.750.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	1.177.993.000	563.560.902	0	100.000.000	100.000.000	514.432.098	RS	Contratada	CONTRATADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAÚN, COMUNA DE DALCAHUE	859.173.000	380.674.053	339.848.806	478.498.947	138.650.141	0	RE	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULTAUCO, DALCAHUE	1.129.235.000	0	173.485.071	405.145.103	231.660.032	724.089.897	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40013903	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGIA EFICIENTE	390.938.000	0	334.294.550	390.938.000	56.643.450	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.935.826.184	1.321.194.805	847.628.427	1.374.582.050	526.953.623	1.238.521.995				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.042.543.000	RS	Convenio en jurídica GORE	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	304.461.000	0	0	50.000.000	50.000.000	254.461.000	RS	En Licitación	LICITACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040024	MEJORAMIENTO CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR SUR, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	0	100.000.000	100.000.000	445.896.000	RS	En proceso de Licitación	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.992.900.000	0	0	250.000.000	250.000.000	1.742.900.000				
							TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	5.928.726.184	1.321.194.805	847.628.427	1.624.582.050	776.953.623	2.981.421.995				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PUQUELDON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.635.161.152	57.213.689	322.039.000	264.825.311	342.435.848	RS	CONSULTORIAS TERMINADAS-En espera de antecedentes para reevaluación OBRAS	REEVALUACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	0	126.126.934	126.126.934	665.061.066	RS	EN EJECUCION, MECANICA DE SUELO Y TOPOGRAFIA	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.090.824.000	2.635.161.152	57.213.689	448.165.934	390.952.245	1.007.496.914				
							TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	4.090.824.000	2.635.161.152	57.213.689	448.165.934	390.952.245	1.007.496.914				
							COMUNA DE QUEILEN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	0	30.531.674	30.531.674	279.670.035	RS	LIQUIDADO	PARALIZADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPEU, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	816.773.000	474.468.961	146.705.495	288.106.732	141.401.237	54.197.307	RS	EN EJECUCION	REEVALUACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	2.172.275.000	1.519.769.252	146.705.495	318.638.406	171.932.911	333.867.342				
							TOTAL COMUNA DE QUEILEN	2.172.275.000	1.519.769.252	146.705.495	318.638.406	171.932.911	333.867.342				
							COMUNA DE QUELLON										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.750.533.000	1.545.074.034	109.772.483	115.305.038	5.532.555	90.153.928	RE	En Ejecución - Saldo de Obras Civiles y pago de Equipos y Equipamientos	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40009684	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	0	48.167.183	48.167.183	278.530.675	RS	LIQUIDADO	PARALIZADA	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLÓN	93.253.000	0	23.540.400	47.080.000	23.539.600	46.173.000	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	1.073.806.740	0	0	97.368.000	97.368.000	976.438.740	RS	En Adjudicación	ADJUDICACION	
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	156.506.000	156.506.000	1.254.811.146	RS	En Adjudicación	ADJUDICACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.912.386.886	1.768.443.176	133.312.883	497.836.221	364.523.338	2.646.107.489				
							TOTAL COMUNA DE QUELLON	4.912.386.886	1.768.443.176	133.312.883	497.836.221	364.523.338	2.646.107.489				
							COMUNA DE QUEMCHI										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	0	0	0	294.405.468	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	0	0	0	119.496.976	RS*	EN LIQUIDACION-Proceso Judicial	PARALIZADA	
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.386.058.000	1.224.005.772	0	52.053.342	52.053.342	109.998.886	RS	REEVALUACION EN MIDESO	REEVALUACION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	0	281.653.719	281.653.719	0	549.486.281	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	3.242.588.805	1.835.494.133	281.653.719	333.707.061	52.053.342	1.073.387.611				
							INICIATIVAS NUEVAS										
33	03-100	N	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	30101055	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI	13.759.596.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	12.759.596.000	RS	Convenio enviado a Unidad Técnica	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	141.000.000	RS*	En Licitación	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	13.950.596.000	0	0	1.050.000.000	1.050.000.000	12.900.596.000				
							TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	17.193.184.805	1.835.494.133	281.653.719	1.383.707.061	1.102.053.342	13.973.983.611				
							COMUNA DE QUINCHAO										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.156.343.000	730.000	0	50.000.000	50.000.000	1.105.613.000	RS	En proceso de licitación	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.156.343.000	730.000	0	50.000.000	50.000.000	1.105.613.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	0	50.809.500	50.809.500	1.158.555.500	RS	EN LICITACION	LICITACION	
29	05	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042473	REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA QUINCHAO	480.000.000	0	0	480.000.000	480.000.000	0	RS*	RESOLUCION EN TRAMITE	RESOLUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.689.365.000	0	0	530.809.500	530.809.500	1.158.555.500				
							TOTAL COMUNA DE QUINCHAO	2.845.708.000	730.000	0	580.809.500	580.809.500	2.264.168.500				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	0	0	0	1.000.595.039	RS	En modificación fuentes de financiamiento a solicitud de Unidad Técnica - previo a reevaluación.	PARALIZADA	
31	02	A	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	98.908.489	20.457.000	44.133.756	23.676.756	51.275.756	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	1.739.869.706	615.177.678	971.732.099	356.554.421	2.309.347.629	RS	EN EJECUCION	REEVALUACION	
31	02	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ	1.298.249.800	798.128.503	0	0	0	500.121.297	RS*	PENDIENTE LICITACION COMUNA DE QUINCHAO	LICITACION	
31	02	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	0	1.568.105.401	1.568.105.401	0	4.534.219.599	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	3.397.814.618	3.397.814.618	0	7.271.441.382	RS	EN EJECUCION EXPROPIACIONES	EJECUCION	
24	01-002	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	2.853.429.905	0	2.470.301.723	2.853.429.905	383.128.182	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03-004	A	ENERGIA	ENERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PUBLICO	309.635.288	0	0	309.635.288	309.635.288	0	RS***	EN EJECUCION		
24	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	SERVICIO DE SALUD CHILOÉ - APLICACIÓN LETRA G) NUMERAL 2.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES	219.980.000	164.985.000	0	54.995.000	54.995.000	0	RS**	EN EJECUCION - Resolución Excenta aprobada		
TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION								28.196.510.427	3.329.663.659	8.071.856.420	9.199.846.067	1.127.989.647	15.667.000.701				
TOTAL PROVINCIALES								28.196.510.427	3.329.663.659	8.071.856.420	9.199.846.067	1.127.989.647	15.667.000.701				
TOTAL PROVINCIA DE CHILOE								98.602.828.528	20.190.872.189	12.014.374.667	19.775.877.233	7.761.502.566	58.577.006.577				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE CHAITEN										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.517.515.000	174.460.497	264.744.597	740.361.063	475.616.466	602.693.440	RE	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.517.515.000	174.460.497	264.744.597	740.361.063	475.616.466	602.693.440				
							INICIATIVAS NUEVAS										
29	03	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033852	REPOSICION CAMIONES TOLVA Y ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE CHAITEN	250.788.000	0	0	250.788.000	250.788.000	0	RS*	CONTRATADO	EN EJECUCION	
31	02	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	3.945.766.000	0	0	0	0	3.945.766.000	RS	CONVENIO EN GORE a la espera de documentación	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	4.196.554.000	0	0	250.788.000	250.788.000	3.945.766.000				
							TOTAL COMUNA DE CHAITEN	5.714.069.000	174.460.497	264.744.597	991.149.063	726.404.466	4.548.459.440				
							COMUNA DE FUTALEUFU										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ	707.067.000	666.991.553	1.666.000	40.075.447	38.409.447	0	RS	EJECUCION (EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS)	EJECUCION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	52.380.000	0	73.678.000	73.678.000	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	DEPORTES	PV	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	3.900.581.000	3.522.238.501	0	154.654.199	154.654.199	223.688.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFÚ.	65.189.000	0	0	21.897.000	21.897.000	43.292.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40012082	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTORES RIO CHICO Y LAS ESCALAS, FUTALEUFU	469.124.000	0	0	469.124.000	469.124.000	0	RS	CONTRATO en Contraloría para Toma de Razón	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.386.179.000	4.341.610.054	1.666.000	777.588.646	775.922.646	266.980.300				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.312.588.000	0	0	0	0	1.312.588.000	RS	En trámite de convenio a la espera de disponibilidad presupuestaria	CONVENIO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.312.588.000	0	0	0	0	1.312.588.000				
							TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU	6.698.767.000	4.341.610.054	1.666.000	777.588.646	775.922.646	1.579.568.300				
							COMUNA DE HUALAIHUE										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	818.006.130	673.571.269	40.800.288	174.908.111	134.107.823	-30.473.250	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE	448.461.300	448.461.300	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	0	23.828.900	23.828.900	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30361477	ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES	164.990.666	152.178.718	7.207.073	7.207.073	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	9.324.000	7.497.000	0	0	0	0	RS*	TERMINADO	TERMINADO	
29	03	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40035802	REPOSICION 2 AMBUL. EMERG. BASICA Y FURGON TRASLADO PROF. DE SALUD, COMUNA HUALAIHUE	179.878.369	139.040.528	0	22.254.472	22.254.472	18.583.369	RS*	En modificación de Convenio para Licitar	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	1.688.632.465	1.441.063.015	48.007.361	252.027.456	204.020.095	-11.889.881				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	0	11.400.000	11.400.000	82.800.000	RS	EN LICITACION	LICITACION	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	94.200.000	0	0	11.400.000	11.400.000	82.800.000				
							TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE	1.782.832.465	1.441.063.015	48.007.361	263.427.456	215.420.095	70.910.119				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							COMUNA DE PALENA										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	0	8.824.920	8.824.920	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	SEGURIDAD PUBLICA	PV	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	624.190.234	0	122.141.368	122.141.368	703.417.398	RS	EN LICITACION	LICITACION	
22	11	A	VIVIENDA Y DESARROLLO UI	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	57.838.000	57.838.000	57.837.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	VIVIENDA Y DESARROLLO UI	FAR	EJECUCION	30135233	MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA	2.571.601.000	2.427.336.065	127.674.912	144.264.935	16.590.023	0	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	03	N	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	EJECUCION	40020354	REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	227.544.000	0	160.361.985	227.544.000	67.182.015	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	4.422.892.000	3.101.024.379	288.036.897	560.613.223	272.576.326	761.254.398				
							TOTAL COMUNA DE PALENA	4.422.892.000	3.101.024.379	288.036.897	560.613.223	272.576.326	761.254.398				
							PROVINCIALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR-PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	9.788.091.000	346.915.549	2.457.825	1.500.000.000	1.497.542.175	7.941.175.451	RS	LIQUIDADO POR MOP	LIQUIDADA	
31	02	A	SALUD	PV	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	18.621.383.000	5.315.670.149	655.030.357	2.514.321.865	1.859.291.508	10.791.390.986	RE	EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	31.445.553.000	7.066.689.369	4.600.547.677	4.600.547.677	0	19.778.315.954	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	02	A	TRANSPORTE	PV	PREFACTIBILIDAD	30384235	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	441.643.700	59.250.000	59.250.000	0	313.106.300	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	04	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	107.886.000	83.040.730	15.577.635	23.842.510	8.264.875	1.002.760	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
29	05	A	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30428989	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA (C33)	398.040.000	392.983.877	0	5.056.123	5.056.123	0	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	01-002	N	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	SUTBT 24	SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACION EN ENERGIA EN ZONAS AISLADAS-PRIVADO	836.143.288	0	409.331.133	836.143.288	426.812.155	0	RS***	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	62.011.096.288	13.646.943.374	5.742.194.627	9.539.161.463	3.796.966.836	38.824.991.451				
							INICIATIVAS NUEVAS										
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30468388	AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	0	0	0	425.541.000	RS	GASTO FNDR para 2024	NUEVO	
31	02	N	JUSTICIA	LIBRE	Diseño	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	11.300.000	11.300.000	18.299.000	RS	EN LICITACION	LICITACION	
31	02	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	Diseño	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUE	83.921.000	0	0	30.000.000	30.000.000	53.921.000	RS	FIRMA CONVENIO	CONVENIO	
31	02	N	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN	742.950.000	0	0	0	0	742.950.000	RS	EXPROPIACION (DA), Pago para el 2024	NUEVO	
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	1.282.011.000	0	0	41.300.000	41.300.000	1.240.711.000				
							TOTAL PROVINCIALES	63.293.107.288	13.646.943.374	5.742.194.627	9.580.461.463	3.838.266.836	40.065.702.451				
							TOTAL PROVINCIA DE PALENA	81.911.667.753	22.705.101.319	6.344.649.482	12.173.239.851	5.828.590.369	47.025.894.708				
							REGIONALES										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40016120	ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS	347.500.000	347.500.000	0	0	0	0	RS	TERMINADO	TERMINADO	
22	11	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40037074	ANALISIS CONSTRUCCIÓN POLÍTICA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR REGIÓN DE LOS LAGOS	235.000.000	0	0	59.500.000	59.500.000	175.500.000	RS*	EN EJECUCION	EJECUCION	
31	01	A	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	69.000.000	34.500.000	34.500.000	0	137.633.000	RS	EN EJECUCION	EJECUCION	
24	03	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA C) NUMERAL 3.3 GLOSA 03 GOBIERNOS REGIONALES (Subsidio Eléctrico)	290.000.000	0	0	290.000.000	290.000.000	0	RS***	EJECUCION	EJECUCION	
24	01-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION LETRA a) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES (8%)	7.601.628.000	0	487.189.149	7.601.628.000	7.114.438.851	0	RS***	Revisión iniciativas		
33	03-125	N	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	13.000.000.000	0	8.236.295.661	13.000.000.000	4.763.704.339	0	RS**	EN EJECUCION		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	21.715.261.000	416.500.000	8.757.984.810	20.985.628.000	12.227.643.190	313.133.000				
							INICIATIVAS NUEVAS										
22	11	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	5.000.000	5.000.000	408.944.000	RS*	El proyecto no tiene modificaciones y este primer semestre no está contemplado ejecutar	NUEVO	
22	11	N	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40043665	DIAGNOSTICO ELABORACION POLITICA PARA LA SOSTENIBILIDAD HIDRICA, REGION DE LOS LAGOS	320.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	270.000.000	RS*	En evaluación de propuestas de adjudicación	NUEVO	
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40019624	REPOSICION MOTOS TODO TERRENO PARA LOS CUARTELES OPERATIVOS TERRITORIALES DE LOS LAGOS	275.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	265.000.000	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
29	03	N	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	67.595.800	67.595.800	608.362.200	RS*	EN LICITACION	LICITACION	
24	03-100	N	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUTBT 24	APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES-PUBLICO (8%)	400.086.000	0	0	400.086.000	400.086.000	0	RS***			
							TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS	2.084.988.000	0	0	532.681.800	532.681.800	1.552.306.200				
							TOTAL REGIONAL	23.800.249.000	416.500.000	8.757.984.810	21.518.309.800	12.760.324.990	1.865.439.200				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL	
							SOCIAL										
							INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	GENDARMERIA	40019444	PREVENCION REINSERCIÓN SOCIAL, UN COMPROMISO EN SOCIEDAD	200.000.000	76.387.977	0	123.612.023	123.612.023	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	110	A	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	2.606.915.000	0	336.440.000	2.606.915.000	2.270.475.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	TE A BC	A	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40051817	ADQUISICION 2 CARROS RESCATE Y CARROS MULTIPROPOSITO A BOMBEROS X REGION	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	RS**	TRANSFERENCIA REALIZADA		
							TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION	5.306.915.000	76.387.977	2.836.440.000	5.230.527.023	2.394.087.023	0				
							TOTAL FOMENTO SOCIAL	5.306.915.000	76.387.977	2.836.440.000	5.230.527.023	2.394.087.023	0				
							PRODUCTIVO										
							PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40025181	RECUPERACION ECONOMICA MICROEMPRESAS LOS LAGOS (REACTIVATE)	2.000.000.000	1.994.987.601	0	5.012.399	5.012.399	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURISTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	331.188.809	0	900.000.000	900.000.000	850.811.191	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CORFO	40031184	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTA	699.800.000	197.783.405	0	415.485.447	415.485.447	86.531.148	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE AGRICULTURA	40015235	TRANSFERENCIA Reactivación Técnico-Comercial de Productores Agroecológicos Región de Los Lagos	398.180.000	73.488.652	0	100.000.000	100.000.000	224.691.348	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40033675	TRANSFERENCIA APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS	500.000.000	482.399.999	0	17.600.000	17.600.000	1	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERCOTEC	40035288	TRANSFERENCIA ORGANIZACIONES DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	500.000.000	484.004.918	0	15.995.082	15.995.082	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	FUND. CENTRO SUR	40036381	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR BELLEZA	250.000.000	249.693.000	107.000	307.000	200.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL RECUPERACION ECONOMICA	6.429.980.000	3.813.546.384	107.000	1.454.399.928	1.454.292.928	1.162.033.688				
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL										
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SERVIU	40019485	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIOS ENFOCADOS A EFICIENCIA ENERGETICA	1.300.000.000	530.353.135	92.652.022	769.643.000	676.990.978	3.865	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL ACUERDO SOCIAL	1.300.000.000	530.353.135	92.652.022	769.643.000	676.990.978	3.865				
							PROGRAMA DE ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO										
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40022229	RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.299.337.969	0	200.660.572	200.660.572	1.459	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL ACUERDO SOCIAL COMPLEMENTARIO	1.500.000.000	1.299.337.969	0	200.660.572	200.660.572	1.459				
							PROGRAMA PATAGONIA VERDE										
33	03	A	RECURSOS HIDRICOS	PV	INDAP	30341275	TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA	203.000.000	192.648.276	0	10.351.724	10.351.724	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	PV	Servicio Agrícola	30341439	TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TPV	210.000.000	45.876.260	0	50.000.000	50.000.000	114.123.740	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	PV	SEREMI DE AGRICULTURA	30329922	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV	530.000.000	439.632.948	0	90.367.052	90.367.052	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION	
							TOTAL PATAGONIA VERDE	943.000.000	678.157.484	0	150.718.776	150.718.776	114.123.740				

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
PROGRAMAS DE ARRASTRE																
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	30485206	DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DLSLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC	202.400.000	176.885.738	0	25.513.889	25.513.889	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	40014803	CAPACITACION FERTILIZACION, MEJORANDO LA PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA	764.464.240	758.425.905	0	6.038.022	6.038.022	313	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	Servicio Agricola	30482019	ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	400.000.000	306.069.639	29.175.932	93.930.361	64.754.429	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	SEREMI DE AGRIC	40012343	CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	2.256.500.000	1.190.000.000	185.611.906	1.066.500.000	880.888.094	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI DE MEDI	30136320	PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ	624.828.757	539.395.059	0	60.548.748	60.548.748	24.884.950	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	SEREMI DE MEDI	40005399	TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN OSORNO	2.212.769.231	666.494.162	0	866.116.000	866.116.000	680.159.069	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	SEREMI DE BIENE	40004275	SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"	1.200.000.000	822.170.621	26.993.098	372.380.246	345.387.148	5.449.133	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	PESCA	LIBRE	CORFO	30485056	CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE	327.800.000	327.177.384	0	622.616	622.616	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	SEREMI DE AGRIC	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	43.323.000	46.013.186	70.000.000	23.986.814	209.477.000	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	COMISION NACIO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	47.945.040	0	817.000.000	817.000.000	1.175.054.960	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	SALUD	LIBRE	SERV. SALUD OSO	40015599	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno	200.000.000	192.499.381	0	7.425.215	7.425.215	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	TRANSPORTE	FAR	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	11.306.807	0	44.000.000	44.000.000	14.924.693.193	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	40014814	CAPACITACION CAPAC PARA LA INNOV Y TECN PREDIAL PARA JÓVENES Y MUJERES USUARIOS INDAP L LAGOS	800.000.000	785.999.191	0	75.195.909	75.195.909	-61.195.100	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	30485196	CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND	359.099.000	91.018.617	0	258.981.890	258.981.890	9.098.493	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	INDAP	40014809	CAPACITACION PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS TERRITORIOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS	1.286.000.000	853.518.673	0	432.481.000	432.481.000	327	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SEREMI ENERGIA	40013039	TRANSFERENCIA PARA FORTALEC., FOMENTO A LA COMERC. DE LEÑA REGION DE LOS LAGOS	1.300.000.000	725.341.000	0	574.659.000	574.659.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y M	SS	Universidad San	40037025	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTION DE INICIATIVAS SOSTENIBLE	494.760.000	113.470.000	0	381.290.000	381.290.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40017839	CAPACITACION Posicionamiento de Patagonia Verde como Destino de Turismo Aventura	100.000.000	59.402.033	0	40.597.805	40.597.805	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
24	07	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40046514	DIAGNOSTICO MIGRACIÓN Y GOBERNANZA SUBNACIONAL EN CHILE: FORTALECIMIENTO	150.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	70.000.000	RS**		
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	CORPORACION D	40045294	TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO PARA LA INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS LAGOS	360.000.000	270.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	ONG TREKAN	40045468	PREVENCION PROGRAMA ITINERANTE DE SENSIBILIZACION Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	225.000.000	168.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION DES	40045463	TRANSFERENCIA DESAFIO PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PALENA	281.952.000	211.464.000	0	70.488.000	70.488.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	LIBRE	CORPORACION C	40045473	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. PROVINCIA DE OSORNO	118.830.000	89.123.000	0	29.707.000	29.707.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION DES	40045462	TRANSFERENCIA DESAFÍO ADULTO MAYOR CHILOÉ	192.197.000	144.148.000	0	48.049.000	48.049.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Sant	40045474	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	330.000.000	247.500.000	0	82.500.000	82.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	FUNDACION PRO	40045461	CAPACITACION KUME MOGEN: APOYO Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS	640.000.000	480.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SALUD	LIBRE	Universidad San	40045488	PREVENCION CONVIVENCIA ESCOLAR: SALUD MENTA, PREVENCIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR	135.221.000	101.416.000	0	33.805.000	33.805.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	FUNDACION PLA	40044945	RECUPERACION FORTALECIMIENTO TURISMO CUENCA LAGO LLANQUIHUE	387.483.000	290.912.000	0	96.571.000	96.571.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	ULA	40046633	CAPACITACION GESTIÓN DE STOCK Y TRAZABILIDAD DE LEÑA SECA EN LA PROVINCIA DE OSORNO	60.325.000	45.247.000	0	15.078.000	15.078.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Fundación Super	40032169	SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	792.540.000	330.225.000	0	462.315.000	462.315.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	TR	Corporación POL	40032298	FOMENTO PRODUCTIVO, ASESORIA TECNICA Y COMERCIAL AL TURISMO RURAL EN ZONA DE REZAGO	700.000.000	300.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	EDUCACION, CULTURA Y PA	TR	Fundación FAEI	40032314	REGULARIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA ADULTOS EN ZONAS DE REZAGO	500.000.000	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y M	TR	Fundación BORD	40032316	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LOS RSD EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	250.000.000	0	450.000.000	450.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	TR	Fundación Ching	40032533	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE CALETAS EN ZONAS DE REZAGO	700.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Corporación Can	40044045	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO INDÍGENA DE LA PROVINCIA DE OSORNO	736.255.000	552.192.000	184.062.780	184.063.000	220	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	INPROA	40044047	RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN Y FERTILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AFC	1.324.059.000	993.045.000	0	331.014.000	331.014.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION

SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2023	COMPROMISO 2023	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2023	SITUACIÓN	SITUACION GENERAL
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fundación Innov	40044048	RECUPERACIÓN FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL CHILOÉ	667.175.000	500.382.000	0	166.793.000	166.793.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Universidad San	40044050	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL PALENA	361.346.000	271.010.000	0	90.336.000	90.336.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	RIMISP	40044052	RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APÍCOLA PARA PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE PALENA	367.846.000	275.885.000	0	91.961.000	91.961.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Aust	40044516	FORTALECIMIENTO CENTRO DE INNOVACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS	1.500.000.000	1.125.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	INFOR	40044562	TRANSFERENCIA FORTALECER NEGOCIOS ASOCIATIVO ENTORNO A LEÑA SECA Y TRAZABLE	357.895.000	268.421.000	0	89.474.000	89.474.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	RECURSOS NATURALES Y M	LIBRE	Fundación Empr	40044892	FORTALECER RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR	230.240.000	172.681.000	0	57.560.000	57.560.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40044894	RECUPERACIÓN PROGRAMA DE FERIAS	230.340.000	172.756.000	0	57.584.000	57.584.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	RIMISP	40044896	REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO APICULTURA	317.821.000	238.366.000	0	79.455.000	79.455.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Fundación Cent	40044897	RECUPERACIÓN PROGRAMA RECOLECTORAS DE ORILLA PROVINCIA DE PALENA	354.395.000	265.797.000	0	88.598.000	88.598.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	TRAVOLUTION	40044899	FORTALECIMIENTO TURISMO CHILOÉ	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	CODESSER	40044901	PROGRAMA DE MERCADOS AGRÍCOLAS PROVINCIAL DE LLANQUIHUE	524.808.000	393.606.000	0	131.202.000	131.202.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	Fundación de De	40045158	FORTALECIMIENTO FERIAS Y MERCADOS	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	CODESSER	40045159	PROGRAMA DESARROLLO ARTESANAL	500.000.000	375.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	SALUD	LIBRE	Fundación de Be	40045626	PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN DOMICILIO	290.000.000	217.500.000	0	72.500.000	72.500.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	CODESSER	40046055	RECUPERACIÓN TURISMO PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.399.347.000	1.799.511.000	0	599.836.000	599.836.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	TRAVOLUTION	40046057	TRANSFERENCIA TURISMO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS	1.652.469.000	1.239.352.000	0	413.118.000	413.118.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Universidad Sant	40046063	TRANSFERENCIA REPOBLAMIENTO ÁREAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS	609.561.000	260.000.000	0	349.561.000	349.561.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fom	40046064	PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REPOBLAMIENTO ÁREA DE MANEJO REGIÓN DE LOS LAGOS	510.495.000	382.872.000	0	127.623.000	127.623.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Instituto de Fom	40046065	TRANSFERENCIA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.635.000	375.476.000	0	125.159.000	125.159.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	PESCA	LIBRE	Fundación Chinq	40046066	TRANSFERENCIA PROGRAMA MERCADOS PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	993.274.000	744.955.000	0	248.319.000	248.319.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	TURISMO Y COMERCIO	LIBRE	SERNATUR	40044895	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN TURISMO	380.247.000	1.700.002	0	338.545.000	338.545.000	40.001.998	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	01	A	MULTISECTORIAL	LIBRE	Universidad Aust	40046702	ANÁLISIS ESTRATEGIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REGIÓN DE LOS LAGOS	75.000.000	18.750.000	0	56.250.000	56.250.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	FIC	U LOS LAGOS	40018219	CAPACITACION PAQUETE TECNOLÓGICO PARA ELABORACIÓN Y USO FERTILIZANTE ORGÁNICO EN PIURE	92.720.000	70.590.360	0	11.630.000	11.630.000	10.499.640	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03	A	MULTISECTORIAL	FIC	U LOS LAGOS	40038604	TRANSFERENCIA PACTO POR UNA REGIÓN SOSTENIBLE E INCLUSIVA	263.918.000	160.000.000	0	103.918.000	103.918.000	0	RS**	EN EJECUCION	EJECUCION
33	03-999	A	MULTISECTORIAL	FIC	FIC	FIC	FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.750.422.000	0	0	1.634.874.000	1.634.874.000	115.548.000	RS**	FIC SIN DISTRIBUIR	
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE								54.135.237.228	22.864.074.612	471.856.902	14.067.416.701	13.595.559.799	17.203.671.976			
TOTAL FOMENTO PRODUCTIVO								64.308.217.228	29.185.469.584	564.615.924	16.642.838.977	16.078.223.053	18.479.834.728			
TOTAL PROGRAMAS DE FOMENTO								69.615.132.228	29.261.857.561	3.401.055.924	21.873.366.000	18.472.310.076	18.479.834.728			
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2023								481.514.665.888	157.046.396.026	43.070.342.678	107.506.289.000	64.435.946.322	216.068.644.373			

RATE

RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

*Diferencia por montos de contrato. En algunos casos no son iguales al costo total