

ORD. N° 870

ANT.: Ley de Ppto. 21.516 del 20/12/22

MAT.: Artículo N° 14, numeral 4.

PUERTO MONTT, 27 MAR. 2023

**DE : PATRICIO VALLESPIN LOPEZ  
GOBERNADOR REGIONAL**

**A : COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS DEL CONGRESO**

De acuerdo a instrucciones señaladas en la Ley de Presupuesto N° 21.516 de fecha 20/12/2022 en su Artículo N° 14, numeral 4, referido a informar, en el mes de enero de 2023, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2023. Asimismo, a partir de febrero de 2023, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2023; remito a Ustedes primer informe detallados en anexo adjunto, además se comunica que esta información estará disponible en nuestro sitio WEB [www.goreloslagos.cl](http://www.goreloslagos.cl).

Saluda atentamente a Usted,



**PATRICIO VALLESPIN LÓPEZ  
GOBERNADOR REGIONAL  
REGIÓN DE LOS LAGOS**



MSM/CMR/MVA/LMR

**Distribución:**

- Destinatarios
- Biblioteca del Congreso Nacional
- Archivo DIPIR.
- Archivo Depto. Prog. Presupuestaria. Y Control Financiero Contable
- Archivo Oficina de Partes



Avda. Décima Región 480, 4 piso,  
Centro Administrativo Regional (C.A.R.) - Puerto Montt

[Info@goreloslagos.cl](mailto:Info@goreloslagos.cl)

Tel. +5665 228 3153  
+5665 228 3109

[goreloslagos.cl](http://goreloslagos.cl)











SUBT.	ITEM	ESTADO	SECTOR	PROVINCIA	COMUNA	PROVISIO N	ETAPA	GRUPO	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO A LOS ANTERIORES	PAGADO A FEBRERO	COMROMISO 2023	SALDO COMROMISO	PFTO FUTURO	RATE	FECHA DE EJECUCION	ESTADO	AVANCE
31	02	A	DEFENSA Y SEGURIDAD	PALENA	PALENA	PV	EJECUCION	30115296	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1º COMPANIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	624.190.234	0	172.141.369	172.141.369	639.417.299	RS	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO	13%
31	02	A	TRANSPORTE	PALENA	PROV. PALENA	PV	EJECUCION	30342973	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807 SECTOR PTE NEGRO-PTE AQUELLAS CHAUTEN	9.788.091.000	346.915.549	0	1.500.000.000	1.500.000.000	7.941.175.451	RS	22-04-2021	EN EJECUCION	1%
31	02	A	SAIUD	PALENA	PROV. PALENA	PV	EJECUCION	300809599	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAUTEN	16.300.314.000	5.315.970.149	17.910.952	2.908.790.352	2.890.979.400	8.075.953.499	RS	02-08-2021	EN EJECUCION	33%
31	02	A	TRANSPORTE	PALENA	PROV. PALENA	PV	EJECUCION	30394677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIAR- RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	7.086.899.389	781.699.279	3.622.837.363	2.841.169.095	18.010.315.268	RS	06-07-2021	EN REEVALUACION	12%
31	02	A	TRANSPORTE	PALENA	PROV. PALENA	PV	PREFACTIBIL	30394235	CONSTRUCCION CONEXION VAL. SECTOR PALENA - LAGO PALENA CON MUNA PALENA	614.000.000	441.643.700	0	10.000.000	10.000.000	362.356.900	RS	29-12-2020	EN EJECUCION	54%
31	02	N	TRANSPORTE	PALENA	PROV. PALENA	FAR	EJECUCION	304669388	AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	0	128.691.300	128.691.300	296.879.700	RS	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO	0%
31	02	N	JUSTICIA	PALENA	PROV. PALENA	LIBRE	Diseño	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	11.300.000	11.300.000	18.299.000	RS	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO	0%
31	02	N	DEFENSA Y SEGURIDAD	PALENA	PROV. PALENA	LIBRE	Diseño	40039178	REPOSICION RETEN. CONTRA. COMUNA DE HUALAHUE	63.921.000	0	0	30.000.000	30.000.000	53.921.000	RS	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO	0%
31	02	N	TRANSPORTE	PALENA	PROV. PALENA	FAR	EJECUCION	30459729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAUTEN	742.950.000	0	0	228.497.000	228.497.000	514.453.000	RS	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO	0%
31	01	A	AGUA POTABLE Y AL	REGIONAL	REGIONAL	LIBRE	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	69.000.000	0	29.000.000	29.000.000	143.133.000	RS	09-05-2022	EN EJECUCION	23%
									TOTAL:	314.973.302.103	114.022.375.290	6.285.327.721	47.118.474.960	40.911.548.239	154.778.710.893				





SUBT.	PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	FECHA DE EJECUCION	ESTADO
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA OSORNO.	7.805.646.000	6.707.839.365	97.806.635	08-03-2018	TERMINADA
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	30165522	CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA. STA Y CUARTEL GRAL.	813.899.000	809.581.626	4.317.374	18-06-2019	TERMINADA
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	30070882	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	8.641.456.396	5.657.190.512	400.000.000	06-03-2020	LIQUIDADADA
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	30134836	REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO	3.273.309.284	3.247.539.733	25.769.551	26-02-2020	EN EJECUCION
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLETICAS VILLA OLIMPICA, OSORNO	1.127.041.000	673.842.425	353.198.575	30-01-2020	EN LICITACION
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	4.144.186.000	2.227.366.824	1.213.803.363	15-01-2021	EN EJECUCION
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.170.411.292	451.754.255	544.367.394	09-11-2021	EN EJECUCION
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	561.893.000	47.479.757	101.000.000	29-01-2020	PARALIZADA
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	1.815.521.000	521.955.035	400.000.000	06-04-2021	EN LICITACION
31	OSORNO	OSORNO	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFIA HOTT, OSORNO	193.804.000	64.229.421	95.000.000	16-11-2021	EN EJECUCION
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40019001	CONSTRUCCION RED ALC. Y AGUA POTABLE P.J. ROSARIO Y ERWIN ESCOBAR, POB.MOYANO, OSORNO	167.403.000	37.266.654	100.000.000	27-12-2021	EN REEVALUACION
31	OSORNO	OSORNO	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	79.299.469	215.475.266	31-08-2022	ADJUDICADA
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL POBLACION CARLOS CONDELL, OSORNO	622.714.000	0	206.357.000	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40027488	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, OSORNO	249.796.000	0	119.898.000	30-04-2023	EN EJECUCION
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	0	300.000.000	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40035147	REPOSICION VEREDAS VILLA DORADA, OSORNO	100.607.000	23.095.988	39.803.500	03-11-2022	EN EJECUCION
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	50.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	OSORNO	DISEÑO	40025366	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL FRANCKE, OSORNO	66.830.000	0	66.830.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO COMUNA OSORNO	650.792.000	0	200.000.000	30-04-2023	EN LICITACION
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40036922	CONSERVACION DE CALZADAS RAHUE BAJO, OSORNO	278.877.000	0	50.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40039788	CONSERVACION CALZADAS SECTOR CENTRO, OSORNO	502.344.000	0	75.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	OSORNO	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	0	100.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	PTO. OCTAY	DISEÑO	30412923	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY	20.650.000	7.512.000	13.138.000	18-12-2017	PARALIZADA
31	OSORNO	PURRANQUE	DISEÑO	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	17.905.700	16.219.730	1.685.970	28-04-2016	EN EJECUCION
31	OSORNO	PURRANQUE	DISEÑO	30171875	REPOSICION POSTA RURAL COLIGUAL, PURRANQUE	25.140.000	9.220.000	15.920.000	27-11-2019	EN EJECUCION
31	OSORNO	PURRANQUE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	697.959.000	83.775.255	209.852.481	23-05-2022	EN LIQUIDACION
31	OSORNO	PURRANQUE	DISEÑO	30171923	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE	19.500.000	11.700.000	7.800.000	01-09-2016	EN EJECUCION
31	OSORNO	PURRANQUE	EJECUCION	40012751	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE	4.117.790.000	379.437.641	1.200.000.000	16-08-2022	EN EJECUCION
31	OSORNO	PURRANQUE	EJECUCION	40033254	CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR OESTE COMUNA DE PURRANQUE	483.019.000	33.120.652	158.509.500	21-11-2022	EN LICITACION

PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO
31	OSORNO	PURRANQUE	40031584	CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE	365.951.000	321.508.159	44.442.841	29-08-2022	EN EJECUCION
31	OSORNO	PURRANQUE	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DIA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.270.130.000	0	300.000.000	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	PURRANQUE	40039687	CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE PURRANQUE	418.452.000	0	92.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	PURRANQUE	40039693	CONSERVACION 15 CAMINOS NO ENROLADOS DE PURRANQUE	413.790.000	0	50.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	PUYEHUE	40018773	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑADI PICHIDAMAS, PUYEHUE	472.090.000	269.994.982	202.095.018	22-09-2022	EN EJECUCION
31	OSORNO	RIO NEGRO	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	913.896.000	16.874.000	741.138.166	30-04-2023	EN LICITACION
31	OSORNO	RIO NEGRO	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	933.369.000	15.476.000	200.000.000	30-04-2023	EN LICITACION
31	OSORNO	RIO NEGRO	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	771.041.000	0	231.312.300	30-04-2023	EN LICITACION
31	OSORNO	JUAN DE LA CO	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	3.688.698.000	26.644.784	400.000.000	02-03-2020	EN LICITACION
31	OSORNO	JUAN DE LA CO	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	867.528.000	101.464.909	451.427.213	30-11-2022	EN EJECUCION
31	OSORNO	JUAN DE LA CO	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	50.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	SAN PABLO	30405773	REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	24.900.000	11.729.500	13.170.500	14-10-2019	LIQUIDADO
31	OSORNO	PROV. OSORNO	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	350.000.000	14-01-2020	EN LICITACION
31	OSORNO	PROV. OSORNO	30376573	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO	363.923.000	277.892.484	42.339.800	03-11-2020	EN EJECUCION
31	OSORNO	PROV. OSORNO	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	5.579.270.000	2.609.535.636	1.188.000.000	20-07-2020	EN EJECUCION
31	OSORNO	PROV. OSORNO	30087497	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO	6.829.798.978	6.688.988.118	17.800.860	06-06-2019	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	PROV. OSORNO	40033559	CONSTRUCCION COSAM RAHUE, COMUNA OSORNO	101.195.000	0	15.179.250	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	PROV. OSORNO	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	16.500.000	0	16.500.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	PROV. OSORNO	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	0	50.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	OSORNO	PROV. OSORNO	40027982	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIAL DE OSORNO (SUSTITUTO)	258.988.000	0	12.000.000	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	8.656.881.176	4.822.461.126	2.367.626.550	10-11-2020	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	22.645.000	6.150.000	16.495.000	10-08-2020	LIQUIDADO
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	2.736.607.738	638.182.165	403.463.060	06-09-2021	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	40014444	CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT	445.562.000	443.962.000	1.600.000	22-06-2022	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	40026872	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD BARRIO PUERTO, CIUDAD DE PUERTO MONTT	175.010.000	0	54.905.000	30-04-2023	EJECUCION
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	661.592.000	0	226.796.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	658.592.000	0	225.296.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPANIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	1.696.433.000	0	300.000.000	30-04-2023	EN REEVALUACION
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.796.000	0	200.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO

Sub	PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	FECHA DE EJECUCION	ESTADO
31	LLANQUIHUE	P. MONTT	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	408.708.000	0	50.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	CALBUCO	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO	15.414.816.000	2.595.412.846	700.000.000	20-10-2020	EN LICITACION
31	LLANQUIHUE	CALBUCO	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.614.626.546	1.034.452.441	200.000.000	08-02-2021	LIQUIDADA
31	LLANQUIHUE	CALBUCO	EJECUCION	30087299	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO	1.289.233.892	1.262.301.360	26.932.532	12-06-2018	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	CALBUCO	EJECUCION	40005930	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO	1.074.833.000	710.552.663	121.441.148	06-07-2022	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	CALBUCO	EJECUCION	30479286	CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU, COMUNA DE CALBUCO.	954.342.000	0	102.512.100	30-04-2023	EN REEVALUACION
31	LLANQUIHUE	COCHAMO	EJECUCION	30248522	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO	1.321.664.194	1.315.794.204	5.869.990	19-11-2018	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	COCHAMO	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	15.642.999	13-05-2020	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	COCHAMO	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	48.657.768	45.000.000	25-05-2021	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	COCHAMO	DISEÑO	40006745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMO.	42.500.000	32.486.280	10.013.720	11-05-2021	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	COCHAMO	DISEÑO	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	25.000.000	0	25.000.000	30-04-2023	NUOVO
31	LLANQUIHUE	COCHAMO	EJECUCION	40019107	CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUALOS GUNDOS, COCHAMO	769.101.000	594.081.081	36.147.748	10-05-2021	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	COCHAMO	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	410.049.000	0	50.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	COCHAMO	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	156.283.280	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	FRESIA	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAUQUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	131.524.386	26-11-2019	LIQUIDADA
31	LLANQUIHUE	FRESIA	EJECUCION	30397144	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA	1.317.717.000	1.297.516.898	20.200.102	22-05-2019	TERMINADA
31	LLANQUIHUE	FRESIA	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	66.023.294	02-07-2015	PARALIZADA
31	LLANQUIHUE	FRESIA	EJECUCION	30396424	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA	866.629.000	675.389.736	80.366.515	30-06-2021	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	FRESIA	EJECUCION	40025032	CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO	842.100.000	155.443.332	302.950.000	12-10-2022	EN LICITACION
31	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	30085259	REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR	6.658.052.844	6.587.147.414	1.738.179	17-08-2020	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	359.714.922	43.606.595	11-01-2022	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	30485139	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILÓPEZ, FRUTILLAR	243.775.000	0	121.136.500	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	30485115	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAQUAY, FRUTILLAR	587.236.000	1.207.211	208.518.000	30-04-2023	EN LICITACION
31	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	240.024.628	2.638.598	27-10-2021	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VAL. FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	0	120.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	959.974.000	0	207.992.200	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	FRUTILLAR	EJECUCION	40034637	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 6 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR	443.595.000	0	133.078.500	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	EJECUCION	30076574	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE	3.410.977.664	3.398.130.041	12.847.623	06-08-2018	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	LLANQUIHUE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	350.428.000	0	51.000.000	30-04-2023	EN REEVALUACION

PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	FECHA DE EJECUCION	ESTADO
31	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	30125824	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS	137.650.000	91.234.475	15.000.000	10-12-2020	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	30361529	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS	29.319.000	22.504.000	6.815.000	09-10-2019	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	890.770.000	556.757.937	200.000.000	23-06-2021	PARALIZADA
31	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	40031458	CONSERVACION VEREDAS COMUNA DE LOS MUERMOS	799.048.284	0	301.075.142	30-03-2023	EN LICITACION
31	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	40014564	CONSERVACION DE 11 CAMINOS VECINALES, LOS MUERMOS	842.821.230	61.838.462	308.910.615	21-12-2022	EN LICITACION
31	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	40031464	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. LLICO, EL DIRIGENTE Y EXT. SAN MARTIN, LOS MUERMOS	728.733.000	0	254.366.500	30-04-2023	EN LICITACION
31	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	30465403	CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS	1.003.738.000	0	300.000.000	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	30463128	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE MANUEL MONTT, COMUNA DE LOS MUERMOS	834.207.000	0	108.551.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	MAULLIN	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	35.159.000	30-03-2023	EN LICITACION
31	LLANQUIHUE	MAULLIN	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	54.974.000	0	13.743.500	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	MAULLIN	40035233	CONSERVACION 7 CAMINOS VECINALES, COMUNA DE MAULLIN	647.364.000	0	305.382.000	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	MAULLIN	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	451.210.000	0	45.121.000	30-04-2023	EN LICITACION
31	LLANQUIHUE	MAULLIN	30134234	CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN	834.246.000	0	250.273.800	30-04-2023	EN REEVALUACION
31	LLANQUIHUE	MAULLIN	40034838	MEJORAMIENTO CALLES LOTEOTE TIERRA VERDE, CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN	954.086.000	0	190.817.200	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	P. VARAS	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	4.358.080.000	1.076.381.867	475.763.089	25-01-2019	PARALIZADA
31	LLANQUIHUE	P. VARAS	40012083	CONSTRUCCION CESFAM NUJEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	87.200.000	16.294.418	15.600.000	28-03-2022	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	P. VARAS	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	1.870.342.544	491.830.552	300.000.000	03-11-2020	PARALIZADA
31	LLANQUIHUE	P. VARAS	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	0	50.000.000	30-04-2023	EJECUCION
31	LLANQUIHUE	P. VARAS	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	949.809.000	0	94.980.900	30-04-2023	EN REEVALUACION
31	LLANQUIHUE	P. VARAS	40015147	CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO VARAS	840.506.000	0	202.151.800	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	P. VARAS	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	939.984.000	0	201.995.200	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	ROV.LLANQUIHU	30342773	MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO	7.077.521.000	6.961.225.225	116.295.775	25-09-2018	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	PROV.LLANQUIHU	30364305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON	3.361.531.000	3.021.949.579	20.000.000	03-01-2019	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	ROV.LLANQUIHU	40005289	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE	82.400.000	55.480.000	26.920.000	09-03-2021	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	ROV.LLANQUIHU	30376572	ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT	480.549.000	375.940.800	104.608.200	26-10-2020	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	ROV.LLANQUIHU	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.566.102.000	2.774.960.454	871.141.546	01-12-2020	PARALIZADA
31	LLANQUIHUE	ROV.LLANQUIHU	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	2.050.780.000	123.474.580	103.368.000	29-12-2020	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	ROV.LLANQUIHU	30077182	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS	2.304.827.000	1.830.176.685	421.435.044	07-09-2021	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	ROV.LLANQUIHU	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.071.794.000	177.066.265	760.000.000	13-01-2020	EN LICITACION

SUBT.	PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO ANOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	FECHA DE EJECUCION	ESTADO
31	LLANQUIHUE	ROY LLANQUIHUE	EJECUCION	40033297	CONSERVACION PERIODICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5. COMUNA DE PUERTO MONTT	2.405.500.000	1.872.976.178	532.523.822	10-02-2022	EN EJECUCION
31	LLANQUIHUE	ROY LLANQUIHUE	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLIER, TRAMO COPIAPO - HORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	39.925.069	111.167.966	08-09-2022	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	LLANQUIHUE	ROY LLANQUIHUE	EJECUCION	40027009	CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLIN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021	900.500.000	0	270.150.000	30-04-2023	EN LICITACION
31	CHILOE	ANCUD	DISEÑO	30485368	REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD	101.500.000	70.700.000	30.800.000	11-06-2020	EN EJECUCION
31	CHILOE	ANCUD	EJECUCION	30116708	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD	845.759.000	843.960.465	1.798.535	12-01-2021	EN EJECUCION
31	CHILOE	ANCUD	EJECUCION	40017416	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUD	403.256.000	402.206.322	1.049.678	19-01-2021	EN EJECUCION
31	CHILOE	ANCUD	EJECUCION	40001823	MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HABITOS FISICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD	218.205.997	172.731.997	45.474.000	07-01-2021	EN EJECUCION
31	CHILOE	ANCUD	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RIO PUDETO, ANCUD	1.787.342.000	851.259.288	229.641.690	17-03-2022	EN EJECUCION
31	CHILOE	ANCUD	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A, COMPAÑIA BOMBEROS ANCUD	980.963.000	0	164.836.500	30-03-2023	EN LICITACION
31	CHILOE	ANCUD	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	863.258.000	0	208.977.400	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	CASTRO	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO	500.518.000	444.783.294	55.734.706	21-04-2020	PARALIZADA
31	CHILOE	CASTRO	EJECUCION	40002877	MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO	3.791.994.000	3.780.260.109	11.673.891	14-10-2020	EN EJECUCION
31	CHILOE	CASTRO	DISEÑO	40005957	REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO	139.625.000	56.310.392	41.314.608	27-04-2021	EN EJECUCION
31	CHILOE	CASTRO	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	9.747.500.000	0	200.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	30126506	CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI	1.170.221.000	311.482.047	200.000.000	02-10-2019	EN REEVALUACION
31	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	30476688	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI	653.084.000	169.951.463	200.000.000	10-01-2020	PARALIZADA
31	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	30466394	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI	553.374.000	466.815.502	14.182.847	21-09-2022	EN EJECUCION
31	CHILOE	CHONCHI	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	87.460.000	36.313.682	20.000.000	30-12-2019	EN EJECUCION
31	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	2.850.569.000	63.641.451	200.000.000	23-07-2021	PARALIZADA
31	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	40022712	CONSERVACION ESCUELA RURAL DE NOTUCCO, COMUNA DE CHONCHI	245.675.000	0	73.702.500	30-03-2023	EN LICITACION
31	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	40027935	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS de 12 SECTORES RURALES COMUNA DE CHONCHI	1.149.678.901	0	372.163.000	30-01-2023	EN ADJUDICACION
31	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	30484989	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	1.879.859.000	0	187.985.900	30-03-2023	EN LICITACION
31	CHILOE	CHONCHI	EJECUCION	40019383	CONSTRUCCION ACERAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	457.500.000	0	150.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	CHONCHI	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACION P. A. CERDA, CHONCHI	83.566.000	0	20.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	MURACO DE VELEZ	EJECUCION	30085333	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ	1.556.275.000	0	627.038.103	30-04-2023	EN LICITACION
31	CHILOE	DALCAHUE	EJECUCION	30485152	CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE	357.488.184	357.209.850	278.334	19-06-2019	EN EJECUCION
31	CHILOE	DALCAHUE	DISEÑO	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	20.999.000	19.750.000	1.249.000	01-01-2020	EN EJECUCION
31	CHILOE	DALCAHUE	EJECUCION	30134013	REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE	809.866.000	563.560.902	135.000.000	24-09-2020	PARALIZADA
31	CHILOE	DALCAHUE	EJECUCION	40005352	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAÚN, COMUNA DE DALCAHUE	859.173.000	380.674.053	206.845.965	14-04-2022	EN EJECUCION

PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	FECHA DE EJECUCION	ESTADO
31	CHILOE	DALCAHUE	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.142.543.000	0	100.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	DALCAHUE	40040021	MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE	304.461.000	0	50.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	DALCAHUE	40040024	MEJORAMIENTO CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR SUR, COMUNA DE DALCAHUE	545.896.000	0	100.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	DALCAHUE	40016862	CONSTRUCCION SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE	1.129.235.000	0	515.145.103	28-02-2023	EN LICITACION
31	CHILOE	PUQUELDON	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.635.161.152	322.039.000	09-01-2017	EN LICITACION
31	CHILOE	PUQUELDON	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	791.188.000	0	204.094.000	30-04-2023	EN EJECUCION
31	CHILOE	QUEILEN	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	1.355.502.000	1.045.300.291	100.000.000	29-04-2021	PARALIZADA
31	CHILOE	QUEILEN	30183123	REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN	811.523.000	474.468.961	268.638.406	09-10-2021	EN EJECUCION
31	CHILOE	QUELLON	30135630	REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON	1.750.533.000	1.545.074.034	112.410.192	11-08-2021	EN EJECUCION
31	CHILOE	QUELLON	40009884	AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCAZAR COMUNA DE QUELLON	508.302.000	181.604.142	56.797.639	22-02-2021	PARALIZADA
31	CHILOE	QUELLON	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON	46.350.000	36.000.000	10.350.000	21-01-2021	EN EJECUCION
31	CHILOE	QUELLON	40021925	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE QUELLON	93.253.000	0	34.856.500	30-03-2023	EN LICITACION
31	CHILOE	QUELLON	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	23.060.000	20-08-2020	EN EJECUCION
31	CHILOE	QUELLON	30095440	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE YALDAD, QUELLON	974.921.000	0	202.476.300	30-03-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	QUELLON	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON	1.186.853.000	0	206.055.900	28-02-2023	EN LICITACION
31	CHILOE	QUEMCHI	30430173	CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES	547.411.000	253.005.532	30.000.000	04-09-2018	PARALIZADA
31	CHILOE	QUEMCHI	30396026	CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI	477.979.805	358.482.829	30.000.000	14-12-2018	PARALIZADA
31	CHILOE	QUEMCHI	30133125	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI.	1.366.058.000	1.224.005.772	162.052.228	08-06-2016	PARALIZADA
31	CHILOE	QUEMCHI	40014315	CONSERVACION CAMINOS ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	831.140.000	0	209.342.000	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	QUEMCHI	40033325	CONSERVACION CAMINOS ISLA TAC, COMUNA DE QUEMCHI.	191.000.000	0	100.000.000	30-05-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	QUINCHAO	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	829.058.000	730.000	200.000.000	30-03-2023	EN REEVALUACION
31	CHILOE	QUINCHAO	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.209.365.000	0	302.809.500	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	CHILOE	PROV. CHILOE	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.528.367.000	527.771.961	250.104.092	03-12-2019	PARALIZADA
31	CHILOE	PROV. CHILOE	40023336	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO	194.318.000	98.908.489	44.133.756	03-01-2022	EN EJECUCION
31	CHILOE	PROV. CHILOE	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	1.739.869.706	1.984.476.709	06-09-2021	EN REEVALUACION
31	CHILOE	PROV. CHILOE	30453827	CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOE	1.298.249.800	798.128.503	500.121.297	09-10-2019	EN LICITACION
31	CHILOE	PROV. CHILOE	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	0	1.506.123.724	02-02-2023	EN EJECUCION
31	CHILOE	PROV. CHILOE	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	10.669.256.000	0	1.385.000.000	30-04-2023	EN EJECUCION
31	PALENA	CHAITEN	40005413	CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, CHAITEN	1.373.525.000	174.460.497	790.361.063	29-08-2022	EN EJECUCION

SUBT.	PROVINCIA	COMUNA	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTO AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2023	FECHA DE EJECUCION	ESTADO
31	PALENA	FUTALEUFU	EJECUCION	30102779	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFU	707.067.000	666.991.553	40.075.447	12-03-2018	EN EJECUCION
31	PALENA	FUTALEUFU	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU	118.160.000	100.000.000	18.160.000	12-03-2018	EN EJECUCION
31	PALENA	FUTALEUFU	DISEÑO	40031970	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE O'HIGGINS, COMUNA FUTALEUFU	65.189.000	0	19.566.700	30-03-2023	EN LICITACION
31	PALENA	FUTALEUFU	EJECUCION	40012082	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTORES RIO CHICO Y LAS ESCALAS, FUTALEUFU	469.124.000	0	469.124.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	PALENA	HUALAIHUE	EJECUCION	30065600	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE	723.371.557	673.571.269	3.053.669	19-01-2021	EN EJECUCION
31	PALENA	HUALAIHUE	EJECUCION	40003992	CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE	474.773.000	448.461.300	26.311.700	13-01-2021	EN EJECUCION
31	PALENA	HUALAIHUE	DISEÑO	30338024	CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	23.828.900	30-03-2020	EN EJECUCION
31	PALENA	HUALAIHUE	DISEÑO	30338523	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE	33.986.000	10.157.100	23.828.900	31-03-2021	EN EJECUCION
31	PALENA	HUALAIHUE	DISEÑO	30419694	REPOSICION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO, HUALAIHUE	94.200.000	0	11.400.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	PALENA	PALENA	DISEÑO	30116040	REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA	43.998.000	35.173.080	8.824.920	16-11-2016	EN EJECUCION
31	PALENA	PALENA	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1º COMPANIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	624.190.234	172.141.368	30-04-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	PALENA	PROV. PALENA	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAATEN	9.788.091.000	346.915.549	1.500.000.000	22-04-2021	EN EJECUCION
31	PALENA	PROV. PALENA	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAATEN.	16.300.314.000	5.315.670.149	2.908.790.352	02-08-2021	EN EJECUCION
31	PALENA	PROV. PALENA	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	28.699.842.000	7.066.689.369	3.622.837.363	06-07-2021	EN REEVALUACION
31	PALENA	PROV. PALENA	PREFACTIBILI	30384235	CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA	814.000.000	441.643.700	10.000.000	29-12-2020	EN EJECUCION
31	PALENA	PROV. PALENA	EJECUCION	30468388	AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA, PALENA	425.541.000	0	128.661.300	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	PALENA	PROV. PALENA	Diseño	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	11.300.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	PALENA	PROV. PALENA	Diseño	40035178	REPOSICION RETÉN CONTAO, COMUNA DE HUALAIHUE	83.921.000	0	30.000.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	PALENA	PROV. PALENA	EJECUCION	30458729	MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAATEN	742.950.000	0	228.487.000	30-06-2023	EN ELABORACION DE CONVENIO
31	REGIONAL	REGIONAL	EJECUCION	40027131	ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS DISPOSICION DE A. P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE	241.133.000	69.000.000	29.000.000	09-05-2022	EN EJECUCION
					<b>TOTAL</b>	<b>315.975.362.103</b>	<b>114.022.175.250</b>	<b>47.176.475.960</b>		

